

再評価調書

I 事業概要			
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）		
地区名	みやがわだい6せん 宮川第6支川		
事業箇所	しんしろしつくでやすなが 新城市作手保永地内		
事業のあらまし	宮川第6支川は、新城市に位置する土石流危険渓流であり、流域の荒廃が著しく、渓床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家5戸、国道301号に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。		
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人家5戸及び国道301号等を土砂災害から保護することを目標とする。 <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 		
計画変更の推移		事前評価時 (2014)	再評価時 (2019)
	事業期間	2015～2019	2015～2026
	事業費（億円）	2.5億円	2.6億円
	経費内訳	工事費 用補費 その他	1.7億円 0.55億円 0.25億円
		砂防堰堤工1基	砂防堰堤工1基
	事業内容		
II 評価			
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保全対象に変化はない。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 	
	判定	B	A : 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B : 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。
<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業着手から必要性について変化はないため。 			

<p>②事業の進捗状況及び見込み</p>	<p>1) 進捗状況</p> <p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td><td>調査・設計</td><td colspan="2">◀</td><td colspan="2">▶</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>用地補償</td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td></td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td></td><td></td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>堰堤工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td><td>前回計画</td><td colspan="2">2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>実績</td><td colspan="2">0.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>今回計画</td><td colspan="2">0.4</td><td></td><td></td><td>1.6</td><td></td><td></td><td></td><td>0.6</td><td></td><td></td><td>2.6</td></tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th><th colspan="2">全体進捗状況</th></tr> <tr> <th>計画 【①】</th><th>実績 【②】</th><th>達成率(%) 【②÷①】</th><th>計画 【③】</th><th>進捗率(%) 【②÷③】</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>事業費(億円)</td><td>2.5</td><td>0.5</td><td>20.0%</td><td>2.6</td><td>19.2%</td></tr> <tr> <td>工事費</td><td>1.70</td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>1.70</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td>用補費</td><td>0.55</td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>0.55</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.25</td><td>0.35</td><td>140.0%</td><td>0.35</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> なし <p>2) 未着手又は長期化の理由</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画地の地権者から施設配置等について理解を得られず、用地取得が難航しているため。 <p>3) 今後の事業進捗の見込み</p> <p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、2026年には完了する見込みである。 <p>判定</p> <p>B</p> <p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ④これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <p>今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p> <p>III 対応方針</p> <p>継続</p> <p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p> <p>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</p> <p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 該当なし <p>【主な評価内容】</p>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	工種区分	調査・設計	◀		▶										用地補償				◀		▶							工事						◀			▶				堰堤工							◀	▶					事業費(億円)	前回計画	2.5											2.5	実績	0.4											0.4	今回計画	0.4				1.6				0.6			2.6		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.5	0.5	20.0%	2.6	19.2%	工事費	1.70	0.00	0.0%	1.70	0.0%	用補費	0.55	0.00	0.0%	0.55	0.0%	その他	0.25	0.35	140.0%	0.35	100.0%
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計																																																																																																																																								
工種区分	調査・設計	◀		▶																																																																																																																																																	
	用地補償				◀		▶																																																																																																																																														
	工事						◀			▶																																																																																																																																											
	堰堤工							◀	▶																																																																																																																																												
事業費(億円)	前回計画	2.5											2.5																																																																																																																																								
	実績	0.4											0.4																																																																																																																																								
	今回計画	0.4				1.6				0.6			2.6																																																																																																																																								
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																	
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																
事業費(億円)	2.5	0.5	20.0%	2.6	19.2%																																																																																																																																																
工事費	1.70	0.00	0.0%	1.70	0.0%																																																																																																																																																
用補費	0.55	0.00	0.0%	0.55	0.0%																																																																																																																																																
その他	0.25	0.35	140.0%	0.35	100.0%																																																																																																																																																

- ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。