

## 再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（事業間連携砂防等事業）				
地区名	やまさきわ 山崎沢				
事業箇所	とよかわしながさわちょう 豊川市長沢町地内				
事業のあらまし	山崎沢は、豊川市に位置する土石流危険溪流であり、流域の荒廃が著しく、溪床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家17戸、国道1号等に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤2基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・ 人家17戸及び国道1号等を土砂災害から保護することを目標とする。 <b>【副次目標】</b> ・ なし				
計画変更の推移		事前評価時 (2011)	再評価時 (2019)	変動要因の分析	
	事業期間	2012～2019	2012～2027	用地交渉の難航による	
	事業費（億円）	3.2億円	4.8億円	精査による	
	経費内訳	工事費	2.80億円	4.0億円	精査による
		用補費	0.25億円	0.25億円	
		その他	0.15億円	0.53億円	精査による
事業内容	砂防堰堤工 2基 溪流保全工 200m	砂防堰堤工 2基 溪流保全工 200m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<b>【事前評価時の状況】</b> ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <b>【再評価時の状況】</b> ・ 保全対象に変化はない。 <b>【変動要因の分析】</b> ・ なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。		
		<b>【理由】</b> ・ 事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p><b>【事業計画及び実績】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>～</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>～</th> <th>2027</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工 漂流保全工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td>1.3</td><td></td><td></td><td></td><td>1.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.2</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0.4</td><td></td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.2</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td>0.4</td><td></td><td></td><td></td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>2.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.6</td><td></td><td>4.8</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【進捗率】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.2</td> <td>1.2</td> <td>37.5%</td> <td>4.8</td> <td>25.0%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>2.80</td> <td>0.43</td> <td>15.4%</td> <td>4.00</td> <td>10.8%</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.25</td> <td>0.21</td> <td>84.0%</td> <td>0.25</td> <td>84.0%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.15</td> <td>0.53</td> <td>353.3%</td> <td>0.53</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【施工済みの内容】</b> ・なし</p>		2012	～	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	～	2027	合計	工種 区分	調査・設計																	用地補償																	工事																	堰堤工 漂流保全工																	事業費 (億円)	前回計画	1.3				1.9											3.2	実績	0.4				0.8											1.2	今回計画	0.4				0.8			2.0						1.6		4.8		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	3.2	1.2	37.5%	4.8	25.0%	工事費	2.80	0.43	15.4%	4.00	10.8%	用補費	0.25	0.21	84.0%	0.25	84.0%	その他	0.15	0.53	353.3%	0.53	100.0%
		2012	～	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	～	2027	合計																																																																																																																																																																				
	工種 区分	調査・設計																																																																																																																																																																																				
		用地補償																																																																																																																																																																																				
		工事																																																																																																																																																																																				
		堰堤工 漂流保全工																																																																																																																																																																																				
	事業費 (億円)	前回計画	1.3				1.9											3.2																																																																																																																																																																				
		実績	0.4				0.8											1.2																																																																																																																																																																				
		今回計画	0.4				0.8			2.0						1.6		4.8																																																																																																																																																																				
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																																	
計画 【①】		実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																																																	
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																	
事業費(億円)	3.2	1.2	37.5%	4.8	25.0%																																																																																																																																																																																	
工事費	2.80	0.43	15.4%	4.00	10.8%																																																																																																																																																																																	
用補費	0.25	0.21	84.0%	0.25	84.0%																																																																																																																																																																																	
その他	0.15	0.53	353.3%	0.53	100.0%																																																																																																																																																																																	
2) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から施設配置等について理解を得られず、用地取得が難航しているため。																																																																																																																																																																																					
3) 今後の事業進捗の見込み	<p><b>【阻害要因】</b> ・用地交渉の難航</p> <p><b>【今後の見込み】</b> ・関係地権者に対して砂防事業の必要性を再度説明して用地買収・工事着手し、2027年には完了する見込みである。</p>																																																																																																																																																																																					
判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。  B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）  ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p><b>【理由】</b> 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																																					
<b>III 対応方針</b>																																																																																																																																																																																						
<b>継続</b>	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																																					
<b>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</b>																																																																																																																																																																																						
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p><b>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</b> ・該当なし</p> <p><b>【主な評価内容】</b></p>																																																																																																																																																																																						

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。