

再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	まえださわ 前田沢				
事業箇所	なかがねちょうちない 豊田市中金町地内				
事業のあらまし	前田沢は豊田市中金町に位置し、保全対象として人家5戸、国道153号及び市道を抱える土石流危険渓流である。 土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を推進する。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・人家5戸、国道153号及び市道を土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・なし				
計画変更の推移		事前評価時 (2016年度)	再評価時 (2021年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2016年度～2019年度	2016年度～2025年度	用地買収の難航によるもの	
	事業費（億円）	2.7	3.5	精査によるもの	
	経費内訳	工事費	2.4	2.7	精査によるもの
		用補費	0.1	0.1	
		その他	0.2	0.7	精査によるもの
事業内容	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 12m	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 12m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象の人家が6戸から5戸に減少した。 【変動要因の分析】 ・なし			
	判定	B A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。			
	理由	事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>↔</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>↔</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>当初計画</td> <td colspan="5">2.7</td> <td colspan="5"></td> <td>2.7</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="5">0.5</td> <td colspan="5"></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="5">0.5</td> <td colspan="5">3.0</td> <td>3.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率 (%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率 (%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堰堤工 (基)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>溪流保全工 延長 (m)</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.7</td> <td>0.5</td> <td>19</td> <td>3.5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>2.4</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>2.7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.1</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.2</td> <td>0.5</td> <td>250</td> <td>0.7</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 ・なし</p>			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計	工種 区分	調査・設計	←					→						用地補償						↔						工事												・堰堤工							←			→			・溪流保全工										↔		事業費 (億円)	当初計画	2.7										2.7	実績	0.5										0.5	今回計画	0.5					3.0					3.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率 (%) 【②÷③】	堰堤工 (基)	1	0	0	1	0	溪流保全工 延長 (m)	12	0	0	12	0	事業費(億円)	2.7	0.5	19	3.5	14	工事費	2.4	0.0	0	2.7	0	用補費	0.1	0.0	0	0.1	0	その他	0.2	0.5	250	0.7	71
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計																																																																																																																																																				
	工種 区分	調査・設計	←					→																																																																																																																																																									
		用地補償						↔																																																																																																																																																									
		工事																																																																																																																																																															
		・堰堤工							←			→																																																																																																																																																					
		・溪流保全工										↔																																																																																																																																																					
	事業費 (億円)	当初計画	2.7										2.7																																																																																																																																																				
		実績	0.5										0.5																																																																																																																																																				
		今回計画	0.5					3.0					3.5																																																																																																																																																				
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																																																													
	計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率 (%) 【②÷③】																																																																																																																																																												
堰堤工 (基)	1	0	0	1	0																																																																																																																																																												
溪流保全工 延長 (m)	12	0	0	12	0																																																																																																																																																												
事業費(億円)	2.7	0.5	19	3.5	14																																																																																																																																																												
工事費	2.4	0.0	0	2.7	0																																																																																																																																																												
用補費	0.1	0.0	0	0.1	0																																																																																																																																																												
その他	0.2	0.5	250	0.7	71																																																																																																																																																												
2) 未着手又は長期化の理由	・用地買収予定地において、土地の相続が古くから実施されていない場所があり、買収までに時間を要している。																																																																																																																																																																
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 ・用地相続者の整理</p> <p>【今後の見込み】 ・継続して用地相続を整理することにより、問題の解決が見込まれる。</p>																																																																																																																																																																
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】 今後、継続して用地整理及び交渉を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																
Ⅲ 対応方針																																																																																																																																																																	
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																

IV 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤、溪流保全工や保全対象の状況から事業効果を確認する。