

## 再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	よこはたさわ 横畑沢				
事業箇所	とよたししもやまたしろちょう 豊田市下山田代町地内				
事業のあらまし	横畑沢は、豊田市下山田代町に位置し、人家6戸及び市道を抱える土石流危険溪流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家6戸及び市道を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・ なし				
計画変更の推移		事業採択時 (2006)	再評価時 (2020)	変動要因の分析	
	事業期間	2007～2011	2008～2025	用地買収の難航	
	事業費（億円）	2.60億円	2.93億円	精査によるもの	
	経費内訳	工事費	2.07億円	2.07億円	
		用補費	0.17億円	0.17億円	
		その他	0.36億円	0.69億円	精査によるもの
事業内容	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 75m	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 75m			
II 評価					
① 事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・ 保全対象等に変化は無い。 【変動要因の分析】 ・ なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。		
		【理由】 ・ 事業着手から必要性について変化がないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p><b>【事業計画及び実績】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th>～</th> <th>2011</th> <th>～</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="14">2.6</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="3">0.2</td> <td colspan="5">0.3</td> <td colspan="5">0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="3">0.2</td> <td colspan="5">0.3</td> <td colspan="5">2.4</td> <td>2.9</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【進捗率】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.60</td> <td>0.53</td> <td>20.4%</td> <td>2.93</td> <td>18.1%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>2.07</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>2.07</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.17</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>0.17</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.36</td> <td>0.53</td> <td>147.2%</td> <td>0.69</td> <td>76.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【施工済みの内容】</b> なし</p>		2007	～	2011	～	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計	工種区分	調査・設計	←									→						用地補償		←														工事																堰堤工																	渓流保全工																事業費(億円)	前回計画	2.6														2.6	実績	0.2			0.3					0.5					0.5	今回計画	0.2			0.3					2.4					2.9		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.60	0.53	20.4%	2.93	18.1%	工事費	2.07	0.00	0.0%	2.07	0.0%	用補費	0.17	0.00	0.0%	0.17	0.0%	その他	0.36	0.53	147.2%	0.69	76.8%
		2007	～	2011	～	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計																																																																																																																																																																												
	工種区分	調査・設計	←									→																																																																																																																																																																																	
		用地補償		←																																																																																																																																																																																									
		工事																																																																																																																																																																																											
		堰堤工																																																																																																																																																																																											
		渓流保全工																																																																																																																																																																																											
	事業費(億円)	前回計画	2.6														2.6																																																																																																																																																																												
		実績	0.2			0.3					0.5					0.5																																																																																																																																																																													
		今回計画	0.2			0.3					2.4					2.9																																																																																																																																																																													
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																																									
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																																																																								
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																								
事業費(億円)	2.60	0.53	20.4%	2.93	18.1%																																																																																																																																																																																								
工事費	2.07	0.00	0.0%	2.07	0.0%																																																																																																																																																																																								
用補費	0.17	0.00	0.0%	0.17	0.0%																																																																																																																																																																																								
その他	0.36	0.53	147.2%	0.69	76.8%																																																																																																																																																																																								
2) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から事業について理解が得られず、用地買収が難航したため。																																																																																																																																																																																												
3) 今後の事業進捗の見込み	<p><b>【阻害要因】</b> ・なし</p> <p><b>【今後の見込み】</b> ・阻害要因は解消されたため、工事着手し2025年には完了する見込みである。</p>																																																																																																																																																																																												
判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p><b>【理由】</b> ・今後、速やかに用地買収、工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																																												
<b>Ⅲ 対応方針</b>																																																																																																																																																																																													
<b>継続</b>	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																																												
<b>Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容</b>																																																																																																																																																																																													
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p><b>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</b> ・該当なし</p> <p><b>【主な評価内容】</b></p>																																																																																																																																																																																													

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。