

再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	杉ノ沢				
事業箇所	きたしたらくんしたらちようあるお 北設楽郡設楽町荒尾地内				
事業のあらまし	杉ノ沢は、愛知県北設楽郡設楽町に位置し、保全対象として人家5戸、国道473号（第2次緊急輸送道路）及び町道を抱える土石流危険渓流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・人家5戸、国道473号（第2次緊急輸送道路）及び町道を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・なし				
計画変更の推移		事業採択時 (2005)	再評価時 (2020)	変動要因の分析	
	事業期間	2005～2010	2008～2025	用地買収の難航	
	事業費（億円）	4.40億円	4.48億円	精査によるもの	
	経費内訳	工事費	3.37億円	3.37億円	
		用補費	0.10億円	0.18億円	精査によるもの
		その他	0.93億円	0.93億円	
事業内容	砂防堰堤工 4基	砂防堰堤工 4基			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象等に変化は無い。 【変動要因の分析】 ・なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 【理由】 ・事業着手から必要性について変化がないため。		

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005</th> <th>～</th> <th>2010</th> <th>～</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td>4.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>1.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td>1.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>4.40</td> <td>1.82</td> <td>41.4%</td> <td>4.48</td> <td>40.6%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>3.37</td> <td>0.92</td> <td>27.3%</td> <td>3.37</td> <td>27.3%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.10</td> <td>0.13</td> <td>130.0%</td> <td>0.18</td> <td>72.2%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.93</td> <td>0.77</td> <td>82.8%</td> <td>0.93</td> <td>82.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 砂防堰堤工 2基</p>		2005	～	2010	～	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計	工種 区分	調査・設計	←								→							用地補償	←															工事	←	→														堰堤工	←	→														事業費 (億円)	前回計画		4.4													4.4	実績		1.8					0.0								1.8	今回計画		1.8					0.0				2.7				4.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	4.40	1.82	41.4%	4.48	40.6%	工事費	3.37	0.92	27.3%	3.37	27.3%	用補費	0.10	0.13	130.0%	0.18	72.2%	その他	0.93	0.77	82.8%	0.93	82.8%
		2005	～	2010	～	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計																																																																																																																																																													
	工種 区分	調査・設計	←								→																																																																																																																																																																			
		用地補償	←																																																																																																																																																																											
		工事	←	→																																																																																																																																																																										
		堰堤工	←	→																																																																																																																																																																										
	事業費 (億円)	前回計画		4.4													4.4																																																																																																																																																													
		実績		1.8					0.0								1.8																																																																																																																																																													
		今回計画		1.8					0.0				2.7				4.5																																																																																																																																																													
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																									
計画 【①】		実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																																									
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																									
事業費(億円)	4.40	1.82	41.4%	4.48	40.6%																																																																																																																																																																									
工事費	3.37	0.92	27.3%	3.37	27.3%																																																																																																																																																																									
用補費	0.10	0.13	130.0%	0.18	72.2%																																																																																																																																																																									
その他	0.93	0.77	82.8%	0.93	82.8%																																																																																																																																																																									
2) 未着手又は長期化の理由	・計画地の地権者から事業について理解が得られず、用地買収が難航したため。																																																																																																																																																																													
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地買収の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地権者に対して用地交渉を鋭意行い、同意を得た上で事業を進めていく。 																																																																																																																																																																													
判定	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後は、用地交渉を鋭意行うことにより、用地問題は解決する見込みであり、計画どおりの完成が見込まれるため。 																																																																																																																																																																													
III 対応方針																																																																																																																																																																														
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。</p> <p>継続：上記以外のもの。</p>																																																																																																																																																																													
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																														
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・該当なし 																																																																																																																																																																														

【主な評価内容】

- ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。