

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業）				
地区名	主要地方道武豊 <small>たけとよこすがや</small> 小鈴谷線				
事業箇所	知多郡武豊町道崎 <small>ちたぐんたけとよちょうどうさき</small> 地内				
事業のあらまし	本路線は、武豊町から常滑市へ至る知多半島中部の東西を結ぶ補助幹線道路である。当該区間は、JR武豊駅、名鉄知多武豊駅と武豊高校を結ぶ道路であり、自動車、自転車及び歩行者の交通量が多いにもかかわらず、一部歩道がないため、大変危険な状態となっており、地元から歩道設置の要望も多い。このため、歩道設置を行って、安全な歩行者空間を整備する。				
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> <交通事故対策の推進> ○歩行者・自転車の安全性の確保  <b>【副次目標】</b> （必要に応じて記載する） —				
計画変更の推移		事前評価時 (2018年度)	再評価時 (2023年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2018年度～2019年度	2018年度～2025年度	用地買収難航につき 事業期間延長	
	事業費（億円）	1.7	2.5	照査の結果、工事費が増えたため、工事費が増大	
	経費内訳	工事費	0.9		1.4
		用補費	0.7		0.9
その他	0.1	0.2			
事業内容	歩道設置 延長：L=0.05 km 幅員：W=10.0m	歩道設置 延長：L=0.05 km 幅員：W=10.0m	変動なし		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<b>【事前評価時の状況】</b> 本区間は歩道が設置されていないため、歩行者の安全な通行空間が確保されていない。  <b>【再評価時の状況】</b> 現状においても、歩道が設置されていないため、依然として危険な状況である。  <b>【変動要因の分析】</b> 周辺状況や交通状況等に大きな変動はなく、歩行者の安全確保が必要である。			
	判定	<b>B</b>	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。		

②事業の進捗状況及び見込み		<p>【理由】</p> <p>事業着手時の課題が依然としてあり、事業の必要性があると判断されるため。</p>																																																																																																																
	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工程区分</td> <td>調査・設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>当初計画</td> <td>0.8</td> <td>0.9</td> <td colspan="6"></td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="2">0.0</td> <td></td> <td>0.1</td> <td>0.8</td> <td colspan="3"></td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="3">0.9</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">1.6</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>0.05</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.7</td> <td>0.9</td> <td>53</td> <td>2.5</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>0.9</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>1.4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>100</td> <td>0.9</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>200</td> <td>0.2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】</p> <p>なし</p>			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計	工程区分	調査・設計				←	→				/	用地補償					←	→			工事						←	→		事業費(億円)	当初計画	0.8	0.9							1.7	実績	0.0			0.1	0.8				0.9	今回計画	0.9						1.6		2.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率(%) 【②÷③】	延長(km)	0.05	0.00	0	0.05	0	事業費(億円)	1.7	0.9	53	2.5	36	工事費	0.9	0.0	0	1.4	0	用補費	0.7	0.7	100	0.9	78	その他	0.1	0.2	200	0.2	100
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計																																																																																																							
工程区分	調査・設計				←	→				/																																																																																																								
	用地補償					←	→																																																																																																											
	工事						←	→																																																																																																										
事業費(億円)	当初計画	0.8	0.9							1.7																																																																																																								
	実績	0.0			0.1	0.8				0.9																																																																																																								
	今回計画	0.9						1.6		2.5																																																																																																								
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																														
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率(%) 【②÷③】																																																																																																													
延長(km)	0.05	0.00	0	0.05	0																																																																																																													
事業費(億円)	1.7	0.9	53	2.5	36																																																																																																													
工事費	0.9	0.0	0	1.4	0																																																																																																													
用補費	0.7	0.7	100	0.9	78																																																																																																													
その他	0.1	0.2	200	0.2	100																																																																																																													
2) 未着手又は長期化の理由	<p>用地補償交渉に際し、補償の方法など地権者の理解と協力を得るために時間を要したため。</p>																																																																																																																	
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <p>今後の阻害要因はない。</p> <p>【今後の見込み】</p> <p>2023年度末時点で工事着手し、2025年度に事業完了する見込みである。</p>																																																																																																																	
判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】今後は阻害要因がなく、計画通りの完成が見込まれる。</p>																																																																																																																	

<b>Ⅲ 対応方針</b>		
<b>継続</b>	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。	
<b>Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容</b>		
<p> <input checked="" type="checkbox"/>対象（事業完了後5年目）    <input type="checkbox"/>対象外  <b>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</b>            —         </p> <p> <b>【主な評価内容】</b>            事業実施前後の交通状況及び歩行者等の安全性の変化。         </p>		