再 評 価 調 書

I 事業概要												
事	業名	砂防等事業(通常砂防事業)										
地												
事	業箇所	またしたらぐんしたらちょうとよくにちない 北設楽郡設楽町豊邦地内										
	業のあ らまし	20号 (第2次緊急輸送道路)、 流である。 るため、土石流対策施設の整備										
事	場、林道及び農地を土砂災害か											
				事前評時 (2019 年度)	再評価時 (2023 年度)	変動要因の分析						
		事業期間		2020 年度~2025 年度	2020 年度~2026 年度	事業費の増加によるもの						
		事業	費(億円)	1. 7	3. 0	精査によるもの						
計	画変更		工事費	1.4	2. 2	精査によるもの						
0	の推移	経費		0. 1	0. 1							
		内部	その他	0. 2	0. 7	精査によるもの						
				砂防堰堤工1基	砂防堰堤工1基							
		事業内容		渓流保全工 74m	渓流保全工 74m							
П	評価											
	1) 必要 の変		【事前評価B	時の状況】 を土石流から保護する必要がある。								
			「再評価時の状況]									
1			・保全対象に変化はない。									
事業			【変動要因の分析】									
未の			・なし									
必要				A: 事業着手時に比べ	必要性が増大している。							
①事業の必要性の変化				B: 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。								
			В	C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。								
化	判定			※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着								
		-		手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。								
			【理由】									
		事業着手から必要性について変化はないため										

	1) 進捗状	【事業計画】	のが宇結】											
	況	【事業計画及び実績】 			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	1	
	<i>7</i> /c		調査・設			2021	2022	2023	2024	2023	2020			
			用地補償		•	4							_	
		工種	工事			1	4				_		1	
		区分	<u>・</u> 堰堤工				•						-	
			・渓流保全工							•				
		* # #	前回計画			0.6		1.1				1.7	-	
		事業費	実績		1.1							1.1	1	
		(億円)	今回計画			1.1				1.9		3.0		
②事業の		【進捗率】												
			これまでの計画に対する						全体進捗率		捗率			
				計画		実績	The second secon		1000000	計画		達成率 (%) 【②÷③】		
		堰堤工	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		0	0		1		0			
		渓流保全		74		0	0		74		0			
		事業	事業費(億円)		0.6	1	.1		183		3.0	37		
		工事費			0.3	(0.3	100		2.2		14		
		用補費			0.1		0.1	100			0.1	100		
		その他	その他			().7	350		C).7	7 100		
進捗状	【施工済みの内容】 ・なし													
②事業の進捗状況及び見込み	2) 未着手 又は長 期化の 理由	・当初想定していた地形条件と現地に差違が確認されたため、その対応に時間を要するため。												
	3) 今後の	【阻害要因】												
	事業進	・なし												
	捗の見	【今後の見記	込み】											
	込み	・阻害要因に	は解消され	たたと	り、工事	事着手し	. 2026 4	手には気	記了する	見込み	である	0		
	判定	A: これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B: 次のいずれか(該当する項目に「○印」を付ける) ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C: 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。											ものの、 りの完成 り、 今後 か 関あり、 か い が あ り の に の も の も の も り の も り の も り も り も り も り も	
		【理由】 今後、速やかに工事を実施することにより、計画通りの完成が見込まれるため。												
□ 対応方針									かえ込む	まれる7	こ め)。 			
Ш	継続	中止:上記(-つで も	C判定	がある	もの。						
		継続:上記以外のもの。												

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象(事業完了後5年目) □対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。