

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	しらやまかわだい2しせん 白山川第2支川				
事業箇所	とよたしおおくらちょう 豊田市大蔵町地内				
事業のあらまし	白山川第2支川は、豊田市に位置する土石流危険溪流であり、流域の荒廃が著しく、溪床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家2戸、県道瀬戸設楽線、大蔵小学校、大蔵こども園に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家2戸及び県道瀬戸設楽線、大蔵小学校、大蔵こども園を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・ なし				
計画変更の推移		事前評価時 (2012)	再評価時 (2019)	変動要因の分析	
	事業期間	2013～2019	2013～2022	隣接する他事業の影響による	
	事業費（億円）	1.1億円	1.5億円	精査による	
	経費内訳	工事費	0.95億円	1.14億円	精査による
		用補費	0.1億円	0.1億円	—
その他		0.05億円	0.26億円	精査による	
事業内容	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・ 保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・ なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。		
		【理由】 ・ 事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>0.43</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.93</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td></td> <td>0.43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.07</td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.10</td> <td>0.93</td> <td>84.5%</td> <td>1.50</td> <td>62.0%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>0.90</td> <td>0.57</td> <td>63.3%</td> <td>1.14</td> <td>50.0%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.0%</td> <td>0.10</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.10</td> <td>0.26</td> <td>260.0%</td> <td>0.26</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 なし</p>			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計	工種 区分	調査・設計	←	→										用地補償			←	→								工事								←	→			堰堤工								←	→			事業費 (億円)	前回計画			0.7			0.4					1.1	実績			0.43			0.5					0.93	今回計画			0.43					1.07			1.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	1.10	0.93	84.5%	1.50	62.0%	工事費	0.90	0.57	63.3%	1.14	50.0%	用補費	0.10	0.10	100.0%	0.10	100.0%	その他	0.10	0.26	260.0%	0.26	100.0%
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計																																																																																																																																	
	工種 区分	調査・設計	←	→																																																																																																																																										
		用地補償			←	→																																																																																																																																								
		工事								←	→																																																																																																																																			
		堰堤工								←	→																																																																																																																																			
	事業費 (億円)	前回計画			0.7			0.4					1.1																																																																																																																																	
		実績			0.43			0.5					0.93																																																																																																																																	
		今回計画			0.43					1.07			1.5																																																																																																																																	
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																									
計画 【①】		実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																									
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																									
事業費(億円)	1.10	0.93	84.5%	1.50	62.0%																																																																																																																																									
工事費	0.90	0.57	63.3%	1.14	50.0%																																																																																																																																									
用補費	0.10	0.10	100.0%	0.10	100.0%																																																																																																																																									
その他	0.10	0.26	260.0%	0.26	100.0%																																																																																																																																									
2) 未着手又は長期化の理由	・隣接する他事業との工事調整により、当事業の工事に着手することができなかったため																																																																																																																																													
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 ・なし</p> <p>【今後の見込み】 ・阻害要因は解消されたため、工事着手し2022年には完了する見込みである。</p>																																																																																																																																													
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】 速やかに工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																													
Ⅲ 対応方針																																																																																																																																														
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																													
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																														
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 ・該当なし</p> <p>【主な評価内容】</p>																																																																																																																																														

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。