

## 再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（事業間連携砂防等事業）				
地区名	いどがわさわ 井戸川沢				
事業箇所	とよたしおたぎちよう 豊田市小田木町地内				
事業のあらまし	井戸川沢は、豊田市に位置する土石流危険溪流であり、流域の荒廃が著しく、溪床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家5戸、国道153号に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。				
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・ 人家5戸及び国道153号等を土砂災害から保護することを目標とする。 <b>【副次目標】</b> ・ なし				
計画変更の推移		事前評価時 (2014)	再評価時 (2019)	変動要因の分析	
	事業期間	2015～2019	2015～2026	用地交渉の難航	
	事業費（億円）	3.5億円	3.7億円		
	経費内訳	工事費	3.20億円	3.20億円	
		用補費	0.05億円	0.06億円	精査による
		その他	0.20億円	0.39億円	精査による
事業内容	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 50m	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 50m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<b>【事前評価時の状況】</b> ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <b>【再評価時の状況】</b> ・ 保全対象に変化はない。 <b>【変動要因の分析】</b> ・ なし			
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。		
		<b>【理由】</b> ・ 事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p><b>【事業計画及び実績】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工 渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td></td> <td>3.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> <td>3.7</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【進捗率】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.5</td> <td>0.5</td> <td>14.3%</td> <td>3.7</td> <td>13.5%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>3.20</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>1.58</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>  用補費</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>120.0%</td> <td>0.06</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.20</td> <td>0.39</td> <td>195.0%</td> <td>0.39</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【施工済みの内容】</b> ・なし</p>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	工種 区分	調査・設計	←												用地補償		←											工事					←								堰堤工 渓流保全工										←			事業費 (億円)	前回計画			3.5									3.5	実績			0.5									0.5	今回計画			0.5			2.5				0.7		3.7		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	3.5	0.5	14.3%	3.7	13.5%	工事費	3.20	0.00	0.0%	1.58	0.0%	用補費	0.05	0.06	120.0%	0.06	100.0%	その他	0.20	0.39	195.0%	0.39	100.0%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計																																																																																																																																								
	工種 区分	調査・設計	←																																																																																																																																																			
		用地補償		←																																																																																																																																																		
		工事					←																																																																																																																																															
		堰堤工 渓流保全工										←																																																																																																																																										
	事業費 (億円)	前回計画			3.5									3.5																																																																																																																																								
		実績			0.5									0.5																																																																																																																																								
		今回計画			0.5			2.5				0.7		3.7																																																																																																																																								
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																	
計画 【①】		実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																	
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																	
事業費(億円)	3.5	0.5	14.3%	3.7	13.5%																																																																																																																																																	
工事費	3.20	0.00	0.0%	1.58	0.0%																																																																																																																																																	
用補費	0.05	0.06	120.0%	0.06	100.0%																																																																																																																																																	
その他	0.20	0.39	195.0%	0.39	100.0%																																																																																																																																																	
2) 未着手 又は長期化の理由	・計画地の地権者から施設配置等について理解を得られず、用地取得が難航していたため																																																																																																																																																					
3) 今後の事業進捗の見込み	<p><b>【阻害要因】</b> ・なし</p> <p><b>【今後の見込み】</b> ・阻害要因が解消されたため、工事着手し2026年には完了する見込みである。</p>																																																																																																																																																					
判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p><b>【理由】</b> 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																					
<b>Ⅲ 対応方針</b>																																																																																																																																																						
<b>継続</b>	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																					
<b>Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容</b>																																																																																																																																																						
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p><b>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</b> ・該当なし</p> <p><b>【主な評価内容】</b></p>																																																																																																																																																						

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。