

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	急傾斜地崩壊対策事業				
地区名	石垣内区域				
事業箇所	豊田市中金町地内				
事業のあらまし	石垣内区域は愛知県の中中部、豊田市中金町に位置し、保全対象として人家20戸および市道が被害想定区域内に位置する急傾斜地である。当該箇所は、地質は強風化花崗岩で、崖高が40m、勾配42°であり、その崖下には住宅がせまっており、非常な危険な状態である。このような状況であるため、地元住民から急傾斜事業への要望が非常に強い箇所である。				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・人家20戸を急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・なし				
計画変更の推移		事前評価時	再評価時	変動要因の分析	
	事業期間	H22～H26	H22～H30		
	事業費（億円）	2.00	3.17	・隣接砂防事業に伴う計画修正による変動	
	経費内訳	工事費	1.38		2.76
		用補費	0.09		0.11
その他		0.53	0.30		
事業内容	擁壁工 L=221m	擁壁工 L=221m			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・急傾斜地の崩壊から保全対象を保全する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象等に変化はない。 【変動要因の分析】 ・なし			
	判定	B	A：事業着手時に比べ必要性が増大している。 B：事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C：事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。		
		【理由】 ・事業着手時からその必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>・擁壁工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事業費(億円)</td> <td>計画</td> <td colspan="4">2.00</td> <td colspan="4">1.80</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="4">1.37</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>										H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	工種区分	調査・設計	←								→	用地補償			←						→	工事			←						→	・擁壁工			←						→	事業費(億円)	計画	2.00				1.80				実績	1.37							
			H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30																																																																					
	工種区分	調査・設計	←								→																																																																					
		用地補償			←						→																																																																					
		工事			←						→																																																																					
		・擁壁工			←						→																																																																					
	事業費(億円)	計画	2.00				1.80																																																																									
		実績	1.37																																																																													
		【進捗率】																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(m)</td> <td>221</td> <td>115</td> <td>52.0%</td> <td>221</td> <td>52.0%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.00</td> <td>1.37</td> <td>68.5%</td> <td>3.17</td> <td>43.2%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1.38</td> <td>1.11</td> <td>80.4%</td> <td>2.76</td> <td>40.2%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.09</td> <td>0.06</td> <td>66.7%</td> <td>0.11</td> <td>54.5%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.53</td> <td>0.20</td> <td>37.7%</td> <td>0.30</td> <td>66.7%</td> </tr> </tbody> </table>						これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(m)	221	115	52.0%	221	52.0%	事業費(億円)	2.00	1.37	68.5%	3.17	43.2%	工事費	1.38	1.11	80.4%	2.76	40.2%	用補費	0.09	0.06	66.7%	0.11	54.5%	その他	0.53	0.20	37.7%	0.30	66.7%																																		
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																												
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																											
延長(m)	221	115	52.0%	221	52.0%																																																																											
事業費(億円)	2.00	1.37	68.5%	3.17	43.2%																																																																											
工事費	1.38	1.11	80.4%	2.76	40.2%																																																																											
用補費	0.09	0.06	66.7%	0.11	54.5%																																																																											
その他	0.53	0.20	37.7%	0.30	66.7%																																																																											
	【施工済みの内容】																																																																															
	・擁壁工 L=115m																																																																															
2) 未着手又は長期化の理由	・区域内の総合的な土砂対策を進めるため、別途砂防事業を進めており、この堰堤工事に必要な仮設道路と本事業の計画施設位置が重複するため、砂防事業の工程と調整しながら工事を進める必要が生じたため、長期化している。																																																																															
3) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 ・砂防事業との工程調整。																																																																															
	【今後の見込み】 ・急傾斜事業として阻害要因はないため、砂防事業の堰堤工事が完了すれば、急傾斜事業を進めることができる見込み。																																																																															
判定	B	A： 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。 B： 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。																																																																														
	【理由】 砂防事業との工程調整に不測の日時を要したため、事業期間を延長した。この計画の見直しにより阻害要因が解決され、今後は、ほぼ計画どおりの事業進捗が見込まれるため。																																																																															
Ⅲ 対応方針																																																																																
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																															
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> 対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/> 対象外 【主な評価内容】 ・急傾斜地崩壊防止施設や保全対象の状況から事業効果を確認する。																																																																																