

再 評 価 調 書

| I 事業概要 | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------------------|---------|--|
| 事業名 | 砂防等事業（通常砂防事業） | | | | | |
| 地区名 | しょうないがわだい9しせん 庄内川第9支川 | | | | | |
| 事業箇所 | かすがいしたまのちょう 春日井市玉野町地内 | | | | | |
| 事業のあらまし | <p>庄内川第9支川は、春日井市玉野町に位置し、保全対象としてJR中央本線、人家1戸及び県道下半田川春日井線を抱える土石流危険渓流である。</p> <p>土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。</p> | | | | | |
| 事業目標 | <p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ JR中央本線、人家1戸及び県道下半田川春日井線を土砂災害から保護することを目標とする。 <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし | | | | | |
| 計画変更の推移 | | 事前評価時 (2015年度) | 再評価時(1回目) (2020年度) | 再評価時(2回目) (2025年度) | 変動要因の分析 | |
| | 事業期間 | 2015～2019 | 2015～2025 | 2015～2031 | 用地買収の難航 | |
| | 事業費(億円) | 1.6億円 | 3.6億円 | 3.6億円 | | |
| | 経費内訳 | 工事費 | 1.2億円 | 2.5億円 | 2.5億円 | |
| | | 用補費 | 0.2億円 | 0.2億円 | 0.2億円 | |
| | | その他 | 0.2億円 | 0.9億円 | 0.9億円 | |
| 事業内容 | 砂防堰堤工 1基 | 砂防堰堤工 1基 | 砂防堰堤工 1基 | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業の必要性の変化 | 1) 必要性の変化 | <p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保全対象等に変化は無い。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし | | | | |
| | 判定 | B | <p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> | | | |
| | | 【理由】 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業着手から必要性について変化がないため。 | | | |

| ②事業の進捗状況及び見込み | 1) 進捗状況 | <p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>~</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工種区分</td> <td>調査設計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工 ・溪流保全工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事業費(億円)</td> <td>前回計画実績</td> <td>0.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td>0.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td></td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>達成率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.6</td> <td>0.9</td> <td>25</td> <td>3.6</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>2.5</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>2.5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.2</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0.2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.9</td> <td>0.9</td> <td>100</td> <td>0.9</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 なし。</p> | | 2015 | ~ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 合計 | 工種区分 | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | 用地補償工 | | | | | | | | | | | | | | | | ・堰堤工 ・溪流保全工 | | | | | | | | | | | | | | | | 事業費(億円) | 前回計画実績 | 0.9 | | | | 2.0 | | | 0.7 | | | | | | | 3.6 | 今回計画 | 0.9 | | | | 0 | | | | | 1.7 | | | 1.0 | | 3.6 | | これまでの計画に対する達成状況 | | | 全体進捗率 | | 計画【①】 | 実績【②】 | 達成率(%)【②÷①】 | 計画【③】 | 達成率(%)【②÷③】 | 延長(km) | — | — | — | — | — | 事業費(億円) | 3.6 | 0.9 | 25 | 3.6 | 25 | 工事費 | 2.5 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0 | 用補費 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | その他 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.9 | 100 |
|---|---|--|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|-----|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|-----|------|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----------------|--|--|-------|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---|---|---|---|---|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 2015 | ~ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工種区分 | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 用地補償工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ・堰堤工 ・溪流保全工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費(億円) | 前回計画実績 | 0.9 | | | | 2.0 | | | 0.7 | | | | | | | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今回計画 | 0.9 | | | | 0 | | | | | 1.7 | | | 1.0 | | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | これまでの計画に対する達成状況 | | | 全体進捗率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画【①】 | 実績【②】 | 達成率(%)【②÷①】 | 計画【③】 | 達成率(%)【②÷③】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延長(km) | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(億円) | 3.6 | 0.9 | 25 | 3.6 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事費 | 2.5 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用補費 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.9 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) 未着手又は長期化の理由 | ・地権者との用地交渉において同意を得ることができず、用地取得が難航しているため。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) 今後の事業進捗の見込み | <p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地権者に対して用地交渉を鋭意行うことにより同意を得て、事業を進めていく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 判定 | <p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後は用地交渉を鋭意行うことにより、用地は取得できる見込みであり、ほぼ計画どおりの完成が見込まれるため。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅲ 対応方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 継続 | <p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・該当なし <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |