

再 評 価 調 査 書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）					
地区名	せまいしきわ 狭石沢					
事業箇所	とよたしあすけちよう 豊田市足助町地内					
事業のあらまし	<p>狭石沢は豊田市足助町に位置し、保全対象として人家6戸および国道153号（第一次緊急輸送道路）を抱える土石流危険渓流である。</p> <p>土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人家6戸、国道153号（第一次緊急輸送道路）を土砂災害から保全する。 <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし。 					
計画変更の推移		事業採択時 (2013年度)	再評価時（2回目） (2024年度)	再評価時（3回目） (2025年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2015～2019	2015～2029	2015～2029		
	事業費（億円）	2.5億円	2.5億円	2.5億円		
	経費内訳	工事費	1.7億円	1.7億円	1.5億円	事業費精査による
		用補費	0.3億円	0.6億円	0.6億円	
		その他	0.5億円	0.2億円	0.4億円	事業費精査による
事業内容	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基			
II 評価						
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保全対象に変化はない。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし 				
	判定	B	<p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> <p>※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p>			【理由】 事業着手から必要性について変化はないため

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>～</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工事</td> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td>←</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・取付水路工</td> <td></td> <td>←</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.3</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.3</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.50</td> <td>1.00</td> <td>40.0%</td> <td>2.50</td> <td>40.0%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1.70</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>1.50</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>100.0%</td> <td>0.60</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>200.0%</td> <td>0.40</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし 		2015	～	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計	工種区分	調査・設計	←														用地補償		←													工事	・堰堤工									←	←	←	←		・取付水路工													←	事業費(億円)	前回計画		0.3				0.4				1.5			0.3	2.5	実績		0.3				0.4		0.2						0.9	今回計画		0.3				0.4				1.5			0.3	2.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.50	1.00	40.0%	2.50	40.0%	工事費	1.70	0.00	0.0%	1.50	0.0%	用補費	0.60	0.60	100.0%	0.60	100.0%	その他	0.20	0.40	200.0%	0.40	100.0%
		2015	～	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計																																																																																																																																																					
	工種区分	調査・設計	←																																																																																																																																																																		
		用地補償		←																																																																																																																																																																	
		工事	・堰堤工									←	←	←	←																																																																																																																																																						
			・取付水路工													←																																																																																																																																																					
	事業費(億円)	前回計画		0.3				0.4				1.5			0.3	2.5																																																																																																																																																					
		実績		0.3				0.4		0.2						0.9																																																																																																																																																					
		今回計画		0.3				0.4				1.5			0.3	2.5																																																																																																																																																					
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																
計画【①】		実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																																																
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																
事業費(億円)	2.50	1.00	40.0%	2.50	40.0%																																																																																																																																																																
工事費	1.70	0.00	0.0%	1.50	0.0%																																																																																																																																																																
用補費	0.60	0.60	100.0%	0.60	100.0%																																																																																																																																																																
その他	0.20	0.40	200.0%	0.40	100.0%																																																																																																																																																																
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接する他事業との工事調整により、当事業の工事に着手することができなかったため 																																																																																																																																																																				
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・阻害要因が解決されたため、工事着手し2029年には完了する見込みである。 																																																																																																																																																																				
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 速やかに工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。 																																																																																																																																																																				
III 対応方針																																																																																																																																																																					
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>																																																																																																																																																																				
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																					
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。 																																																																																																																																																																					