

再 評 価 調 書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（緊急防災対策砂防事業）					
地区名	ひおもさわ 日面沢					
事業箇所	とよたしながかねちょう 豊田市中金町地内					
事業のあらまし	日面沢は豊田市中金町に位置し、保全対象として市町村道及び人家4戸を抱える土石流危険渓流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 ・市町村道及び人家4戸を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・なし					
計画変更の推移		事業採択時 (2015年度)	再評価時 (1回目) (2020年度)	再評価時 (2回目) (2025年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2015年度～ 2025年度	2015年度～ 2025年度	2015年度～ 2029年度	・地元調整の難航	
	事業費（億円）	2.0	2.0	2.3	・事業費の精査による変動。	
	経費 内訳	工事費	1.4	1.4	1.7	・事業費の精査による変動。
		用補費	0.2	0.2	0.2	
		その他	0.4	0.4	0.4	
事業内容	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基	砂防堰堤工 1基			
II 評価						
①事業の必要性の変化	1) 必要性 の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・なし				
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。			
		【理由】 ・事業着手から必要性について変化はないため。				

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2015 (H27)</th> <th>~</th> <th>2018 (H30)</th> <th>2019 (R1)</th> <th>2020 (R2)</th> <th>2021 (R3)</th> <th>2022 (R4)</th> <th>2023 (R5)</th> <th>2024 (R6)</th> <th>2025 (R7)</th> <th>2026 (R8)</th> <th>2027 (R9)</th> <th>2028 (R10)</th> <th>2029 (R11)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1号砂防堰堤</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td>0.10</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>0.10</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.71</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td>0.10</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.30</td> <td></td> <td></td> <td>0.59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>達成率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堰堤工(基)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.01</td> <td>1.71</td> <td>85.1</td> <td>2.30</td> <td>74.3</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1.40</td> <td>1.10</td> <td>78.6</td> <td>1.69</td> <td>65.1</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.0</td> <td>0.20</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.41</td> <td>0.41</td> <td>100.0</td> <td>0.41</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 なし</p>			2015 (H27)	~	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	合計	工種 区分	調査・設計																用地補償																工事																1号砂防堰堤																事業費 (億円)	前回計画	0.10		0.31				1.60								2.01	実績	0.10		0.31				1.30								1.71	今回計画	0.10		0.31				1.30			0.59					2.30		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	達成率(%)【②÷③】	堰堤工(基)	1	0	0.0	1	0.0	事業費(億円)	2.01	1.71	85.1	2.30	74.3	工事費	1.40	1.10	78.6	1.69	65.1	用補費	0.20	0.20	100.0	0.20	100.0	その他	0.41	0.41	100.0	0.41	100.0
			2015 (H27)	~	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	合計																																																																																																																																																													
	工種 区分	調査・設計																																																																																																																																																																												
		用地補償																																																																																																																																																																												
		工事																																																																																																																																																																												
		1号砂防堰堤																																																																																																																																																																												
	事業費 (億円)	前回計画	0.10		0.31				1.60								2.01																																																																																																																																																													
		実績	0.10		0.31				1.30								1.71																																																																																																																																																													
		今回計画	0.10		0.31				1.30			0.59					2.30																																																																																																																																																													
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																																																																									
計画【①】		実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	達成率(%)【②÷③】																																																																																																																																																																									
堰堤工(基)	1	0	0.0	1	0.0																																																																																																																																																																									
事業費(億円)	2.01	1.71	85.1	2.30	74.3																																																																																																																																																																									
工事費	1.40	1.10	78.6	1.69	65.1																																																																																																																																																																									
用補費	0.20	0.20	100.0	0.20	100.0																																																																																																																																																																									
その他	0.41	0.41	100.0	0.41	100.0																																																																																																																																																																									
2) 未着手又は長期化の理由	・特になし。																																																																																																																																																																													
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 ・なし</p> <p>【今後の見込み】 ・工事着手しており2029年には完了する見込みである。</p>																																																																																																																																																																													
判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○ ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】 工事着手しており、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																													
Ⅲ 対応方針																																																																																																																																																																														
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																													
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																														
<p>■対象（事業完了後 5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 ・該当なし</p> <p>【主な評価内容】 ・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。</p>																																																																																																																																																																														