

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業）				
地区名	一般県道 <small>きりやまなつやま</small> 切山夏山線				
事業箇所	岡崎市夏山町地内 <small>なつやま</small>				
事業のあらまし	<p>当該路線は、岡崎市東部の山間部を縦断する道路であり、国道301号と国道473号を接続する山間道路である。</p> <p>当該区間は、夏山小学校の通学路として利用されているが、歩道がなくカーブ区間が多いことから、通学児童が危険にさらされている。このことから、本事業は歩道を整備することにより危険通学路の解消及び歩行者等の安全確保を図るものである。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>①危険通学路の解消</p> <p>②歩行者等の安全確保</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>				
計画変更の推移		事前評価時 (2016年度)	再評価時 (2021年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2016年度 ～2022年度	2016年度 ～2027年度	事業期間の変更	
	事業費（億円）	3.4	3.4	—	
	経費内訳	工事費	2.3	2.3	—
		用補費	0.7	0.4	事業期間の変更及び精査によるもの
		その他	0.4	0.7	事業期間の変更及び精査によるもの
事業内容	歩道設置 L=660m	歩道設置 L=660m	事業期間の変更		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <p>歩道がなくカーブ区間が多いことから、通学児童を始めとする歩行者等の安全が確保されていない。</p> <p>【再評価時の状況】</p> <p>現状においても、歩道がなくカーブ区間が多いことから、通学児童を始めとする歩行者等の安全が確保されていない。</p> <p>【変動要因の分析】</p> <p>変動要因なし</p>			
	判定	B	<p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> <p>※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着</p>		

手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。

【理由】

危険通学路の解消及び歩行者等の安全確保のため、事業実施の必要性がある。

1) 進捗状況

【事業計画及び実績】

		2016~2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合計
工種区分	調査・設計									
	用地補償									
	工事									
事業費(億円)	当初計画	0.5	2.9				0.0			3.4
	実績	0.5								0.5
	今回計画	0.5	2.4				0.5			3.4

【進捗率】

	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率	
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率(%) 【②÷③】
延長(km)	0.66	0.00	0%	0.66	0%
事業費(億円)	3.4	0.5	15%	3.4	15%
工事費	2.3	0.0	0%	2.3	0%
用補費	0.7	0.0	0%	0.4	0%
その他	0.4	0.5	125%	0.7	71%

※用地進捗率(面積ベース)は、0%

【施工済みの内容】

部分供用済みの区間なし。

2) 未着手又は長期化の理由

用地境界確定に不測の日時を要しているため、完了予定年度を2027年度までに延伸する。

3) 今後の事業進捗の見込み

【阻害要因】

今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば解決できるため、用地買収の完了に向けて引き続き交渉を行っていく。

【今後の見込み】

用地進捗率は0%であるが、地元は事業に対して協力的であり、引き続き、用地買収の完了に向けて交渉を行っていくことにより、2027年度までには完了する見込みである。

判定

B

- A: これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。
 B: 次のいずれか(該当する項目に「○印」を付ける)
- ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
 - ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
 - これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、

②事業の進捗状況及び見込み

		<p>ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</p> <p>C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>
	【理由】	<p>今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間を要すれば解決できるため。</p>
III 対応方針		
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。	
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自転車及び歩行者の通行に係る安全性の改善状況 		

