

再 評 価 調 書

I 事業概要					
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）				
地区名	つくば地区				
事業箇所	豊田市余平町外 ^{よだいらちよう}				
事業のあらまし	<p>本地区は、豊田市の北東部に位置し、旧旭町地域の内、余平、楨本、日下部、伯母沢、旭八幡、惣田、小畑、伊熊の8集落で構成されている、水田主体の面積58.6haのほ場と用排水路の整備を行うものである。</p> <p>本地区は、1978年から1988年にかけての県営及び団体営ほ場整備等により面整備されてきたが、完了後30年が経過し、開水路において老朽化及び不平等沈下による流水阻害や断面不足を起し、日々の水管理に多大な労力を費やしている。また、一部農地においては、排水不良のため農地が湿田化している。このため、用排水路の整備及び暗渠排水を行い、ほ場の均一化を図り、農作業及び維持管理の省力化を図るとともに、優良農地の保全を促進することにより、農家の高齢化・兼業化の進む中、農作業の放棄による農地の荒廃を防ぐことを目的として、2017年度から農地環境整備事業を実施し、2024年度に完了する予定である。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>老朽化した施設等を再整備することにより、耕作放棄地の拡大防止を図り、中山間地域における農業者の確保及び優良農地の保全を図る。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>				
計画変更の推移		事業採択時 (2017年度)	再評価時 (2022年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2017～2022	2017～2024	地元調整による増	
	事業費（億円）	9.1	9.9		
	経費内訳	工事費	6.5	7.7	労務資材費の増 (2017単価→2022単価)
		用補費	0.2	0.2	
		その他	2.4	2.0	精査による減
事業内容	(生産区域) 農業用用水 6.9km 農業用排水 10.4km 農地保全 8.5ha 暗渠排水 9.6ha (保全管理区域) 遊水池 0.1ha 排水路工 0.4km	(生産区域) 農業用用水 6.9km 農業用排水 10.4km 農地保全 8.5ha 暗渠排水 9.6ha (保全管理区域) 遊水池 0.1ha 排水路工 0.4km			
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <p>本地区の生産基盤は一次整備が実施されているが、老朽化した用排水路での水管理に多大な労力を要し、水田の排水不良や鳥獣被害も発生している。日々の営農に支障をきたしていることから、優良農地を保全し、農家が安定的な営農を継続できる生産基盤整備が必要である。</p> <p>【再評価時の状況】</p> <p>計画施設は依然として農家から求められており、周辺環境に大きな変化は見られず、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。</p>			

	【変動要因の分析】 周辺環境にほとんど変化がなく、事業の必要性について変化はない。																																																																																																																																																																																								
	<p>B</p> <p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p> <p>【理由】 農家の不安要因となっている施設の老朽化等に速やかに対応し、耕作放棄地の拡大防止及び優良農地の保全を図る必要がある。</p>																																																																																																																																																																																								
事業の進捗状況及び見込み	<p>1) 進捗状況</p> <p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2017年度</th> <th>2018年度</th> <th>2019年度</th> <th>2020年度</th> <th>2021年度</th> <th>2022年度</th> <th>2023年度</th> <th>2024年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>工事(生産区域)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>農業用用水</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>農業用排水</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>農地保全</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>暗渠排水</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>工事(保安全管理区域)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>遊水池</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水路工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>当初計画</td> <td colspan="7">9.1</td> <td></td> <td>9.1</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="3">6.5</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="3">6.5</td> <td colspan="4"></td> <td>3.4</td> <td>9.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成率(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗率(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業量(km)</td> <td>17.3</td> <td>8.8</td> <td>51%</td> <td>17.3</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>9.1</td> <td>6.5</td> <td>71%</td> <td>9.9</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>6.5</td> <td>5.2</td> <td>80%</td> <td>7.7</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>2.4</td> <td>1.3</td> <td>54%</td> <td>2.0</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 農業用用水 3.2km、農業用排水 5.6km</p>			2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計	工種区分	調査・設計	←								→	用地補償		←							→	工事(生産区域)										農業用用水		←							→	農業用排水		←							→	農地保全		←							→	暗渠排水		←							→	工事(保安全管理区域)										遊水池							←	→		排水路工			←						→	事業費(億円)	当初計画	9.1								9.1	実績	6.5									今回計画	6.5							3.4	9.9		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】	事業量(km)	17.3	8.8	51%	17.3	51%	事業費(億円)	9.1	6.5	71%	9.9	66%	工事費	6.5	5.2	80%	7.7	68%	用補費	0.2	-	-	0.2	-	その他	2.4	1.3	54%	2.0	65%
			2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計																																																																																																																																																																														
工種区分	調査・設計	←								→																																																																																																																																																																															
	用地補償		←							→																																																																																																																																																																															
	工事(生産区域)																																																																																																																																																																																								
	農業用用水		←							→																																																																																																																																																																															
	農業用排水		←							→																																																																																																																																																																															
	農地保全		←							→																																																																																																																																																																															
	暗渠排水		←							→																																																																																																																																																																															
	工事(保安全管理区域)																																																																																																																																																																																								
	遊水池							←	→																																																																																																																																																																																
	排水路工			←						→																																																																																																																																																																															
事業費(億円)	当初計画	9.1								9.1																																																																																																																																																																															
	実績	6.5																																																																																																																																																																																							
	今回計画	6.5							3.4	9.9																																																																																																																																																																															
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																																					
	計画【①】	実績【②】	達成率(%)【②÷①】	計画【③】	進捗率(%)【②÷③】																																																																																																																																																																																				
事業量(km)	17.3	8.8	51%	17.3	51%																																																																																																																																																																																				
事業費(億円)	9.1	6.5	71%	9.9	66%																																																																																																																																																																																				
工事費	6.5	5.2	80%	7.7	68%																																																																																																																																																																																				
用補費	0.2	-	-	0.2	-																																																																																																																																																																																				
その他	2.4	1.3	54%	2.0	65%																																																																																																																																																																																				
2) 未着手又は長期化の理由	施工箇所及び仮設計画について、地元調整に時間を要し、事業期間延長の必要が生じたため。																																																																																																																																																																																								

3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 なし。</p> <p>【今後の見込み】 今後、予算確保に努めながら事業の進捗を図り、予定工期内の完了を目指す。</p>	
判定	B	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>
		<p>【理由】 今後、阻害要因はなく計画通りの完成が見込まれるため。</p>
III 対応方針		
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>	
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生産区域における営農状況 ・保全管理区域における管理状況 		