再 評 価 調 書

I	事業概要									
事	業名	農業農村整備事業(水質保全対策事業)								
地	区名	日進西部地区								
事	業箇所	日進市折戸 町 外								
	業のあ らまし	本地区の対象地域は、日進市の西部に位置する1級河川天白川流域に広がる平坦な水田地帯である。都市化の進展等により、水源である河川やため池の水質が悪化したため、1976年度から1980年度にかけて水質障害対策事業により愛知用水に水源転換した。 その後、40年ほど経過し施設の老朽化が進み、漏水が頻発するなど、安定した用水供給に支障をきたす状況となった。 このため、本施設の更新整備を行うことで従前の用水機能を維持し、農業生産の維持及び農業経営の安定化を図る。								
事業目標		【達成(主要)目標】 従前の用水機能を維持し、農業生産の維持及び農業経営の安定を図る。 【副次目標】 なし								
				事前評価時 (2016 年度)	再評価時 (2021 年度)	変動要因の分析				
		事業期間		2017~2022	2017~2023	他事業調整による延伸				
計	画変更	事業費(億円)		7. 9	8. 7					
0	D推移	/ ∇ #	工事費	7. 2	7. 9	労務資材費の増				
		経費 内訳	用補費	0. 3	0. 3					
		内部	その他	0. 5	0. 5					
		事業内容		用水路工 4.3km	用水路工 4.3km					
Π	評価									
①事業の必要性の変化	1) 必要 の変									
変化	判定	B 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。								
		【理由】未改修区間では老朽化による漏水は頻発しており、改修が必要な状況は継続している。								

況 ②事業の進捗状況及び見込み 込み 判定

1) 進捗状 【事業計画及び実績】

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
	調査・設計	•		•					
工種 区分	用地補償						•	-	
	工事		•					-	
	前回計画	6. 0				1.9		7. 9	
事業費 (億円)	実績	5. 8							5. 8
	今回計画	5. 8				2. 9			8. 7

【進捗率】

	これまで	の計画に対する	全体進捗率		
	計画	実績	達成率(%)	計画	達成率(%)
		[2]	(2÷1)	[3]	[②÷③]
延 長(km)	3. 2	2. 6	81%	4. 3	60%
事業費(億円)	6. 0	5. 8	97%	8. 7	67%
工事費	5. 7	5. 6	98%	7. 9	71%
用補費	0.1	0.0	0%	0. 3	0%
その他	0. 2	0. 2	100%	0. 5	40 %

【施工済みの内容】

用水路工 L=2.6km

2) 未着手 又は長 期化の 理由

市の事業との調整に不測の期間を要し、事業期間を1年間延伸した。

3) 今後の

事業進 捗の見 【阻害要因】

該当なし

【今後の見込み】

今後、予算確保に努めながら事業の進捗を図り、予定工期内の完了を目指す。

В

- A: これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B): 次のいずれか(該当する項目に「O印」を付ける)
 - ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、 一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成 が見込まれる。
 - ・上れまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後 は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
 - ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要 因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、 ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
- C: 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。

【理由】

事業期間を延長したことにより、ほぼ計画通りの完成が見込まれるため。

Ⅲ 対応方針

中止:上記①~②の評価で一つでもC判定があるもの。 継続

継続:上記以外のもの。

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象(事業完了後5年目) □対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

【主な評価内容】

施設の維持管理状況を確認。