事後評価調書(案)

I	事業概要														
事	業名	農業農村整備事業(経営体育成基盤整備事業)													
地	区名	東境銀河地区													
事	業箇所	刈谷	市												
事業のあ らまし		本地区は、愛知県のほぼ中央刈谷市東境町、西境町に位置する水田地帯である。 本地区の農地は、昭和30年代後半に整備されたが、区画は10a と小さく、用・排水路は老朽													
		-	営農に支					C 11071				,,,	1), 11, 12, 10		
		こう	した状況	を改き	きするた	:め、	農地の区画	拡大や	用·排水	施設の記	改修など農	業生産	基盤の整	備を	
		行う経営体育成基盤整備事業を平成16年度から実施し、平成21年度に完了した。													
事業目標		【達成(主要)目標】													
		農地の区画を30a以上に拡大し、大型機械の導入を促すとともに、用・排水路を整備すること													
		一で、管理の省力化と労働時間の短縮を図り、担い手農家への農地利用集積率を28.4%から47.													
		9%まで高めることで、農業生産性の向上を図る。													
		【副次目標】 なし													
		事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
事業費			億円	■工事費 8.8億円、 ■用補費 0.2億円、 ■その他 1.6億円											
		採択年度		平成	<u> </u>		着工年	度	平成16	6年度	完成年	度	平成21	年度	
事	業内容	内容 区画整理54.5ha.				、 用水路13.3km、 排水路9.8km									
I	評価														
1) 主要目 【達成状況】 標の達 大型機械の導入に対応する農地の区画拡大、用水の									· · · · ·	パイプラ	イン化、抗	非水路の	の改修に。	より、	
	成状況 労働時間が短縮され、営農の効率化が図られた。 								-0						
			区画面積		積	30a未満		30a以上50a未満		与	50a以上		合 計		
			実施前(H			54.5ha (100%)		_			_		4.5ha 00%)	1	
			現る	25)		_	38.2ha (70%)			6.3ha 30%)		4.5ha 00%)			
①事業目標の達成状況			24 (£L n± 88								_				
┃業┃ ┃┃┃			区分			実施前(H15)		計画(H21)		18 2	現在(H25)		<u>(10a当たり)</u> 備 考		
標の						夫/	週削(円15) 62hr		<u>u(⊓∠ I)</u> 20hr		5.2hr	1)#	- 与	-	
達成			小麦			47hr		7hr		 '	7hr				
状			大豆			T / III					8hr			1	
								8hr			onr (地元聞き		元聞き取り)	
			区分			実施前(H15)		計画(H21)		現る	現在(H25)		 計考	7	
				水稲			38ha		38ha		48ha			1	
			小麦	長・大.	豆		26ha	2	26ha		1 6ha				
												(地え	元聞き取り)	

担い手農家への農地利用集積が進み、計画を上回った。 担い手への利用集積(本地区) 実施前(H15) 計画(H21) 現在(H25) 項 目 備考 集積率 28.4% 47.9% 55.0% ①事業目標の達成状況 集積面積 20.6ha 34.8ha 39.9ha 受益72.6ha 認定農業者 2人 4人 5人 (地元聞き取り) 【達成状況に対する評価】 労働時間が短縮し、担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んでおり、事業目標 は達成できた。 また、事業期間中に新たな営農生産組合が発足し、生産したコメを「銀河米」としてブラン ド化。ハイウェイオアシス刈谷の産直売り場で販売している。 2) 副次目 【達成状況】 標の達 なし 成状況 【達成状況に対する評価】 なし 【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 計画(H21) 実績 事業採択時 H16~H21(6年間) H16~H21(6年間) 事業期間 H16~H21(6年間) 事業 工事費 8.8 8.8 8.8 0.2 0.2 0.2 用地補償費 費 (億円) その他 2.0 1.6 1.6 11.0 10.6 10.6 合計 15.2hr/10a (62hr/10a) 20hr/10a 水稲労働時間 効果 (511 kg/10a)521kg/10a 535kg/10a 水稲単収 の ②事業効果の発現状況 算定 (324 kg/10a)330kg/10a 381kg/10a 小麦単収 要因 28.4% 47.9% 扣い手集積率 55.0% ・効果の算定要因の事業採択時の()書きは、事業実施前の値。 ・効果の算定要因の「水稲労働時間」と「担い手集積率」の実績は、地元聞き取り(H25)による。 ・効果の算定要因の「水稲単収」、「小麦単収」は、愛知県農林水産統計年報による。 【事業期間に対する評価】 当初の計画どおりに事業を完了した。 【事業費に対する評価】 事業計画内容を精査し、当初計画の事業費以下に抑えることができた。 【効果の算定要因に対する評価】 主要作物である水稲の労働時間の短縮、作物単収の増加、担い手への農地利用集積の向上 が図られていることから、事業効果は概ね計画どおり達成されている。 本事業は既存の施設の改修をしたもので、新たな造成を伴わないことから自然環境や生活 ③事業実施に 居住環境へのマイナスの影響はない。 よる環境の変 化

Ⅲ 対応方針(案)

今後の事後評価の必要性

主要目標が概ね計画どおり達成されているため、今後の事後評価は不要である。

改善措置の必 要性	主要目標が概ね計画どおり達成されているため、改善措置は不要である。							
同種事業に反 映すべき事項	畦畔除去による区画整理は、安価で効果が期待できることから、他の事業にも積極的に採用する。							
Ⅳ 事業評価監視委員会の意見								
Ⅴ 対応方針								