

再評価調書

I 事業概要				
事業名	交通安全対策事業（交差点改良事業）			
地区名	一般県道 斎藤羽黒線			
事業箇所	丹羽郡大口町小口地内			
事業のあらまし	<p>一般県道斎藤羽黒線は、丹羽郡扶桑町から同郡大口町を経由して犬山市へ至る路線である。 本事業交差点の南西側には大口町立北保育園が、北東側へ約 1 km の地点には愛知県立丹羽高校があり、通園・通学に利用されているほか、大型商業施設を利用する歩行者及び自転車の通行が多いため、自転車歩行者道の設置が求められていた。加えて、交差点の東西方向の右折車線がないことから、車両が右折待ちした際の追突事故や、車両と歩行者等との接触事故が多発しており、危険な状況となっており、愛知県の主要渋滞箇所にも位置付けられている。</p> <p>そこで本事業は、歩行者等の安全性確保を主な目的とし、自転車歩行者道の設置及び右折帯の設置をするもので、合わせて交通円滑化を図るものである。</p>			
事業目標	<p>【達成(主要)目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 歩行者等の安全性確保 ② 交通円滑化 <p>【副次目標】</p> <p>-</p>			
計画変更の推移		事前評価時 (2014年)	再評価時 (2019年)	変動要因の分析
	事業期間	2014年～2018年	2014年～2022年	事業範囲の変更に伴い、事業実施に必要な期間が長期化
	延長	0.25km	0.35km	目標とする対策効果を得るために必要な事業範囲の精査による変更
	事業費(億円)	2.3	10.5	下記内訳の要因による増額
	工事費	0.5	1.0	事業範囲の変更に伴う工事の追加による増額
	用補費	1.5	8.5	事業範囲の変更に伴う用地取得、補償物件の追加による増額
	その他	0.3	1.0	物件調査の対象箇所の増加による増額
	事業内容	自転車歩行者道設置 を含む交差点改良 延長 L=0.25km 幅員 W=16.0m	自転車歩行者道設置 を含む交差点改良 延長 L=0.35km 幅員 W=16.0m	-

II 評価

①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【交通死傷事故の推移】</p> <p>かみおぐち</p> <ul style="list-style-type: none"> 上小口交差点の死傷事故件数は、事前評価時、再評価時で比較すると、事前評価時 32 件/4 年 (2009 年～2012 年)、再評価時 34 件/4 年 (2014 年～2017 年) であり、ほぼ横ばいである。 交差点部の死傷事故率は、事前評価時 378 件/億台歩行者、再評価時 541 件/億台歩行者であり、500 件/億台歩行者を超える高い値で推移している。 <p>【沿道の利用状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該交差点には、事前評価時と同様に、大型商業施設が隣接しているほか、近傍には北保育園、丹羽高校、大口北小学校、一団の工場が立地しており、事業完了後も施設利用者、通勤通学者等による当該交差点の通行が見込まれる。 <p>【交通量の推移】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該交差点の西側断面の自動車交通量は、事前評価時に 3,770 台/12h (2015.1.29 実測)、再評価時に 3,487 台/12h (2019.5.16 実測) であり、また、東側断面の自動車交通量は、事前評価時に 3,570 台/12h (2015.1.29 実測)、再評価時に 3,241 台/12h (2019.5.16 実測)とともに減少している。 時間帯別交通量をみると、渋滞の発生する朝夕ピーク時の交通量には大きな変動はないが、朝ピーク時は西→東行きの交通量、夕ピーク時は東→西行きの交通量が多くなっている。 右折車両についても若干減少したものの、再評価時においても西方向から約 980 台/12h、東方向から約 800 台/12h (2019.5.16 実測) と、依然として多い状況である。 歩行者・自転車の交通量は、事前評価時の 942 人・台/12h (2015.1.29 実測) から、再評価時には 1,038 人・台/12h へと約 10% 増加しており、事前評価時より通勤通学・買い物などの時間帯となる朝夕ピーク時への集中が高まっている。 歩行者・自転車の交通の約 80% は自転車が占め、また児童・中高生より一般の利用が約 7 割と主になっている。 <p>【道路の渋滞状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該交差点には、事前評価時と同様に、愛知県の主要渋滞箇所に位置付けられており、東西流入方向の旅行速度は、朝夕の混雑時に特に低下し、東行きの 7 時台、西行きの 16 時台、18 時台で 20km/h を下回っている。(2019.5.16 実測) <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当該事業箇所の交通死傷事故の発生状況、沿道の利用状況、及びピーク時間帯の自動車交通量については事前評価時と再評価時で大きな変化はないが、自転車・歩行者の交通量については朝夕ピーク時間帯での増加が顕著である。また、主要渋滞箇所としての位置付けも変わらないことから、事業の必要性に変化はない。 	
	判定	<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td> A : 前回評価時に比べ必要性が増大している。 B : 前回評価時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 前回評価時に比べ必要性が著しく低下している。 </td> </tr> </table> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本事業箇所の交通死傷事故は高い件数で推移しており、沿道の利用状況、及びピーク時間帯の自動車交通量については事前評価時と再評価時で大きな変化はないが、死傷事故率が大きく増加しているうえ、自転車・歩行者の交通量についても朝夕ピーク時間帯での増加が顕著である。また、主要渋滞箇所の位置付けも変わっておらず、旅行速度も低い状況にある。このため、交差点改良及び自転車歩行者道設置の必要性に変化はない。 	B
B	A : 前回評価時に比べ必要性が増大している。 B : 前回評価時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 前回評価時に比べ必要性が著しく低下している。		

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">工種区分</th><th>調査・設計</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>→</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>用地補償</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">→</td> </tr> <tr> <th>工事</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>←</td> <td colspan="2">→</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">事業費(億円)</th><th>着手時計画</th> <td colspan="6">2.30</td> <td colspan="2"></td> <td>2.30</td> </tr> <tr> <th>実績</th> <td colspan="6">4.13</td> <td colspan="2"></td> <td>4.13</td> </tr> <tr> <th>今回計画</th> <td colspan="6">4.13</td> <td colspan="2">6.37</td> <td>10.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th><th colspan="2">全体進捗状況</th></tr> <tr> <th>計画 【①】</th><th>実績 【②】</th><th>達成率(%) 【②÷①】</th><th>計画 【③】</th><th>進捗率(%) 【②÷③】</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td><td>0.25</td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>0.35</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td>事業費(億円)</td><td>2.30</td><td>4.13</td><td>179.4%</td><td>10.50</td><td>39.3%</td></tr> <tr> <td>工事費</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>1.00</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td>用補費</td><td>1.50</td><td>3.51</td><td>234.0%</td><td>8.50</td><td>41.3%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.30</td><td>0.61</td><td>205.0%</td><td>1.00</td><td>61.5%</td></tr> </tbody> </table> <p>※当該事業における面積ベースの用地取得率は 63%</p> <p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工済み区間なし。 <p>【事後評価に準ずるフォローアップ】</p> <p>—</p>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計	工種区分	調査・設計							→			用地補償			<				→		工事							←	→		事業費(億円)	着手時計画	2.30								2.30	実績	4.13								4.13	今回計画	4.13						6.37		10.50		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	0.25	0.00	0.0%	0.35	0.0%	事業費(億円)	2.30	4.13	179.4%	10.50	39.3%	工事費	0.50	0.00	0.0%	1.00	0.0%	用補費	1.50	3.51	234.0%	8.50	41.3%	その他	0.30	0.61	205.0%	1.00	61.5%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計																																																																																																									
工種区分	調査・設計							→																																																																																																												
	用地補償			<				→																																																																																																												
	工事							←	→																																																																																																											
事業費(億円)	着手時計画	2.30								2.30																																																																																																										
	実績	4.13								4.13																																																																																																										
	今回計画	4.13						6.37		10.50																																																																																																										
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																															
延長(km)	0.25	0.00	0.0%	0.35	0.0%																																																																																																															
事業費(億円)	2.30	4.13	179.4%	10.50	39.3%																																																																																																															
工事費	0.50	0.00	0.0%	1.00	0.0%																																																																																																															
用補費	1.50	3.51	234.0%	8.50	41.3%																																																																																																															
その他	0.30	0.61	205.0%	1.00	61.5%																																																																																																															
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> 本事業着手後に、右折車線長の設計精査をした結果、課題の解決に必要な延長が当初想定よりも長くなるなど、交差点の改良計画に変更が生じた。これに伴い、事業区間の延長や用地取得範囲に変更が生じ、用地補償の対象物件が増加している。当該事業箇所は、大口町の市街地に位置し、地権者が多いことから、補償内容や代替地の選定などの用地交渉に時間を要し、事業が長期化している。 																																																																																																																			
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 交差点の改良計画の変更の結果、用地補償の対象物件が当初想定よりも増加しており、事業用地の取得に長期間を要している。 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地取得に時間を要しているが、地元及び大口町は当該事業の実施を強く要望しており、残りの地権者についても、事業に対して反対ではない。このため、引き続き用地取得を進めるとともに、用地取得済範囲において工事も進めることで、2022 年度に事業完了する見込みである。 																																																																																																																			

②事業の進捗状況及び見込み	判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか(該当する項目に「○印」を付ける)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・ これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ◎ これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>
			<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地交渉等に時間を要することが想定されるが、引き続き、用地取得を進めるとともに、用地取得済範囲において工事も進めることで、一定の期間を要すれば、事業の完了が見込まれるため。
③事業の効果の変化	1) 貨幣価値化可能な効果(費用対効果分析結果)の変化		<p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析の算定基礎となった要因変化の有無】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本事業は、局所的な交通安全対策事業であり、自動車交通の交通量推計条件に変化が生じない事業であるため、費用対効果の分析は行わない。 <p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析結果】</p> <ul style="list-style-type: none"> — <p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析手法】</p> <ul style="list-style-type: none"> — <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> —

<p style="text-align: center;">③事業の効果の変化</p>	<p>2) 貨幣価値化困難な効果の変化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貨幣価値化困難な効果は、下記に示す様に、「交通安全対策の強化」における3項目と、「人の交流を支え地域を活性化する基盤整備」における1項目の合計で評価を行った。その結果、事前評価時9点/12点=0.75、再評価時10点/12点=0.83と、基準値0.6を満たしている。 <p>「交通安全対策の強化」</p> <p>a) 事故多発箇所での事故数削減に寄与する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前評価時：当該交差点の交通死傷事故率378件/億台キロ（2009年～2012年）で200～500件/億台キロ未満であり、得点「2」 ・再評価時：当該交差点の交通死傷事故率541件/億台キロ（2014年～2017年）で500件/億台キロ以上であり、得点「3」 <p>b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前評価時：沿線又は周辺に学校、保育園、大型商業施設が位置する区間であり、得点「2」 ・再評価時：沿線又は周辺に学校、保育園、大型商業施設が位置する区間であり、得点「2」 <p>c) 自動車交通量の多い区間における歩行者の安全性の向上が期待される</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前評価時：本事業区間は4種道路で、自動車交通量は9,245～9,564台/日程度（2010年センサス）であり、得点「2」 ・再評価時：本事業区間は4種道路で、自動車交通量は8,029～9,195台/日程度（2015年センサス）であり、得点「2」 <p>「人の交流を支え地域を活性化する基盤整備」</p> <p>a) 主要な渋滞箇所の緩和が期待できる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前評価時：渋滞対策プログラム（主要渋滞箇所）に位置付けられた事業に該当しており、得点「3」 ・再評価時：渋滞対策プログラム（主要渋滞箇所）に位置付けられた事業に該当しており、得点「3」 <p>【評価値】</p> <p>○事前評価時：(2+2+2+3)点 / (Max3点×該当4項目) = 9点 / 12点 = 0.75</p> <p>○再評価時：(3+2+2+3)点 / (Max3点×該当4項目) = 10点 / 12点 = 0.83</p>
--	--

2) 貨幣価値化困難な効果の変化

【事前評価時の状況】

達成目標(建設部方針)		評価項目	基礎点	得点	
1 防 御 力	(3)交通安全対策の強化	<input type="checkbox"/> a) 事故多発箇所での事故数削減に寄与する	MAX3	2	
		■ 事故危険箇所、緊急事故多発交差点、死傷事故率が500件/億台キロ以上の区間など交通事故の危険性が非常に高い箇所を含む区間における交通安全対策事業に該当する	3		
		■ 死傷事故率が200~500件/億台キロの区間など、交通事故の危険性が高い区間における交通安全対策事業に該当する	2		
		□ 死傷事故率が200件/億台キロ未満の区間における交通安全性の向上に資する事業に該当する	1	2	
		<input type="checkbox"/> b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる	MAX3		
		通学路の安全性向上に資する事業、交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区における事業、生活道路の交通安全対策エリアにおける事業、または自転車ネットワーク計画に位置付けられた事業に該当する	3		
		■ 沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全対策事業に該当する	2		
		□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する	1		
		<input type="checkbox"/> c) 自動車交通量の多い区間ににおける歩行者の安全性の向上が期待される	MAX3	2	
3 成 長 力		□ 計画交通量20,000台/日以上の3種道路、または計画交通量10,000台/日の4種道路の歩道等の新設・拡幅に該当する。	3		
		■ 計画交通量4,000~20,000台/日の3種道路、または計画交通量4,000~10,000台/日の4種道路の歩道等の新設・拡幅に該当する。	2		
		□ 計画交通量4,000台/日未満で歩行者利用のある道路における歩道の新設・拡幅に該当する。	1		
		合計	9		
		<input type="checkbox"/> a) 主要な渋滞箇所の渋滞の緩和が期待できる	MAX3	3	
		■ 洪滞対策プログラムに位置付けられた事業、または踏切道改良促進法により指定された踏切の除却に係る事業に該当する	3		
		□ 環状道路の整備又は公共交通機関の利用促進(交通結節点・バス路線の渋滞緩和等)に資する事業に該当する	2		
		□ 洪滞損失時間の県内上位区間(県平均値以上)の区間ににおける渋滞緩和に資する事業に該当する	1		
		合計	3		
総合計			12	9	
評価値			0.75		

※道路・街路事業の評価マニュアル（令和元年9月 愛知県 都市整備課・道路維持課・道路建設課）による。

【再評価時の状況】

達成目標(建設部方針)		評価項目	基礎点	得点	
1 防 御 力	(3)交通安全対策の強化	<input type="checkbox"/> a) 事故多発箇所での事故数削減に寄与する	MAX3	3	
		■ 事故危険箇所、緊急事故多発交差点、死傷事故率が500件/億台キロ以上の区間など交通事故の危険性が非常に高い箇所を含む区間における交通安全対策事業に該当する	3		
		■ 死傷事故率が200~500件/億台キロの区間など、交通事故の危険性が高い区間における交通安全対策事業に該当する	2		
		□ 死傷事故率が200件/億台キロ未満の区間における交通安全性の向上に資する事業に該当する	1	2	
		<input type="checkbox"/> b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる	MAX3		
		通学路の安全性向上に資する事業、交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区における事業、生活道路の交通安全対策エリアにおける事業、または自転車ネットワーク計画に位置付けられた事業に該当する	3		
		■ 沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全対策事業に該当する	2		
		□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する	1		
		<input type="checkbox"/> c) 自動車交通量の多い区間ににおける歩行者の安全性の向上が期待される	MAX3	2	
3 成 長 力		□ 計画交通量20,000台/日以上の3種道路、または計画交通量10,000台/日の4種道路の歩道等の新設・拡幅に該当する。	3		
		■ 計画交通量4,000~20,000台/日の3種道路、または計画交通量4,000~10,000台/日の4種道路の歩道等の新設・拡幅に該当する。	2		
		□ 計画交通量4,000台/日未満で歩行者利用のある道路における歩道の新設・拡幅に該当する。	1		
		合計	9		
		<input type="checkbox"/> a) 主要な渋滞箇所の渋滞の緩和が期待できる	MAX3	3	
		■ 洪滞対策プログラムに位置付けられた事業、または踏切道改良促進法により指定された踏切の除却に係る事業に該当する	3		
		□ 環状道路の整備又は公共交通機関の利用促進(交通結節点・バス路線の渋滞緩和等)に資する事業に該当する	2		
		□ 洪滞損失時間の県内上位区間(県平均値以上)の区間ににおける渋滞緩和に資する事業に該当する	1		
		合計	3		
総合計			12	10	
評価値			0.83		

※道路・街路事業の評価マニュアル（令和元年9月 愛知県 都市整備課・道路維持課・道路建設課）による。

判定	A	<p>(A) 前回評価時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。</p> <p>B：前回評価時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通しがある。</p> <p>C：前回評価時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。</p>
		<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貨幣価値化困難な効果について、事前評価時、再評価時ともに評価値が基準の 0.6 を超えており、十分な事業効果が確保される見通しがあるため。
III 対応方針（案）		
継続		<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。</p> <p>継続：上記以外のもの。</p>
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後 5 年目） <input checked="" type="checkbox"/> 対象外</p> <p>【事業完了後 5 年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該事業箇所における自転車及び歩行者の通行に係る安全性の改善状況 ・当該事業箇所における交通死傷事故発生の改善状況 ・当該事業箇所における右折車両による渋滞の改善状況 		
V 事業評価監視委員会の意見		
一般県道斎藤羽黒線の対応方針（案）〔事業継続〕を了承する。		
VI 対応方針		
事業継続		