

再 評 価 調 書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）					
地区名	せまいしきわ 狭石沢					
事業箇所	とよたしあすけちよう 豊田市足助町地内					
事業のあらまし	狭石沢は、豊田市に位置する土石流危険溪流であり、流域の荒廃が著しく、溪床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家6戸、国道153号に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。					
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家6戸及び国道153号等を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・ なし					
計画変更の推移			事業採択時 (2013)	再評価時 (2019)	変動要因の分析	
	事業期間	2015～2019		2015～2027	隣接する他事業の影響による	
	事業費（億円）	2.5億円		2.5億円		
	経費内訳	工事費	1.65億円		1.65億円	
		用補費	0.33億円		0.33億円	
		その他	0.52億円		0.52億円	
事業内容	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 100m		砂防堰堤工 1基 溪流保全工 100m			
II 評価						
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事業採択時の状況】 ・ 保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・ 保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・ なし				
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。			
			【理由】 ・ 事業着手から必要性について変化はないため。			

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>～</th> <th>2027</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2.5</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.0</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.3</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>2.5</td> <td>0.3</td> <td>12.0%</td> <td>2.5</td> <td>12.0%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1.65</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>1.65</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>0.33</td> <td>0.19</td> <td>57.6%</td> <td>0.33</td> <td>57.6%</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>0.52</td> <td>0.15</td> <td>28.8%</td> <td>0.52</td> <td>28.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【施工済みの内容】 ・なし</p>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	～	2027	合計	工種 区分	調査・設計														用地補償														工事														堰堤工														渓流保全工														事業費 (億円)	前回計画			2.5										2.5	実績			0.2										0.2	今回計画			0.2				1.0				1.3		2.5		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	2.5	0.3	12.0%	2.5	12.0%	工事費	1.65	0.00	0.0%	1.65	0.0%	用補費	0.33	0.19	57.6%	0.33	57.6%	その他	0.52	0.15	28.8%	0.52	28.8%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	～	2027	合計																																																																																																																																																													
	工種 区分	調査・設計																																																																																																																																																																										
		用地補償																																																																																																																																																																										
		工事																																																																																																																																																																										
		堰堤工																																																																																																																																																																										
		渓流保全工																																																																																																																																																																										
	事業費 (億円)	前回計画			2.5										2.5																																																																																																																																																													
		実績			0.2										0.2																																																																																																																																																													
		今回計画			0.2				1.0				1.3		2.5																																																																																																																																																													
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																																																								
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																																							
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																							
事業費(億円)	2.5	0.3	12.0%	2.5	12.0%																																																																																																																																																																							
工事費	1.65	0.00	0.0%	1.65	0.0%																																																																																																																																																																							
用補費	0.33	0.19	57.6%	0.33	57.6%																																																																																																																																																																							
その他	0.52	0.15	28.8%	0.52	28.8%																																																																																																																																																																							
2) 未着手又は長期化の理由	・隣接する他事業との工事調整により、当事業の工事に着手することができないため																																																																																																																																																																											
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 ・隣接する他事業の施工</p> <p>【今後の見込み】 ・隣接する他事業の施工完了後、速やかに工事着手する</p>																																																																																																																																																																											
判定	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○これまで事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】 隣接する他事業の施工完了後、速やかに工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																																																											
III 対応方針																																																																																																																																																																												
継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																											
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																												

■対象（事業完了後 5年目） □対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

・該当なし

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。