

## 事後評価調書

I 事業概要						
事業名	治山事業（小規模治山事業（治山施設機能向上））					
地区名	犬山市大字善師野字寺洞屋敷					
事業箇所	犬山市大字善師野字寺洞屋敷					
事業のあらまし	治山施設を整備することにより荒廃山腹斜面を保全し、山地災害を防止する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 法枠工 220 m <sup>2</sup> を設置し、荒廃山腹斜面の保全を図る。					
事業費	事業費		内訳			
	6 百万円	■工事費	6 百万円、□用補費	百万円、□その他	百万円	百万円
事業期間	採択年度	平成 2 1 年度	着工年度	平成 2 2 年度	完成年度	平成 2 2 年度
事業内容	法枠工 220 m <sup>2</sup> を設置する。					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<b>【達成状況】</b> 目標とする治山施設を整備することができた。 <b>【達成状況に対する評価】</b> 治山施設が整備されたことにより、荒廃山腹斜面が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。				
	2) 副次目標の達成状況	<b>【達成状況】</b>  <b>【達成状況に対する評価】</b>				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。					
改善措置の必要性	事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。					
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業へ反映すべき事項は特になし。					