

再評価調書

I 事業概要																																			
事業名	道路事業（道路改良事業）																																		
地区名	一般国道 301 号（松平バイパス） まつだいら とよた																																		
事業箇所	とよた おおうち とよた まつだいら し が 豊田市大内町～豊田市松平志賀町																																		
事業のあらまし	<p>一般国道 301 号は、静岡県浜松市から、愛知県新城市を経て豊田市に至る延長約 100km の主要幹線道路である。また、第 2 次緊急輸送道路に指定され、防災上重要な路線でもある。</p> <p>本路線は、豊田市下山地域（旧下山村）を含む三河山間部と豊田市中心市街地を結び、地域間連携を担う唯一の幹線道路であるばかりでなく、東海環状自動車道の豊田松平 IC と接続しており、大型車交通による物流の要となっている路線である。しかし、山間部においてはカーブ区間が連続する等、円滑な交通の妨げとなっている。こうしたことから、事故も多発しており、歩行者・自転車も含めた交通安全性の向上も課題となっている。さらに、平成 24 年度より下山地域においてトヨタ自動車の研究開発施設の整備が始まっているため、今後は更なる交通量の増加が見込まれている。</p> <p>このため、本事業は「国際競争力を強化する基盤整備」、「交通安全対策の強化」、「地震・津波対策の強化」を主な目的として、現道状態の改善、及び当路線に求められている道路機能の拡充を図るために、一般国道 301 号のバイパスを整備するものである。</p>																																		
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>(1) 国際競争力を強化する基盤整備</p> <p>(2) 交通安全対策の強化</p> <p>(3) 地震・津波対策の強化</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>																																		
計画変更の推移	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>事前評価時 (H25)</th> <th>再評価時 (H29)</th> <th>変動要因の分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">事業期間</td> <td>平成 25 年度 ～32 年度</td> <td>平成 25 年度 ～32 年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費（億円）</td> <td>80.0</td> <td>120.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">経費内訳</td> <td>工事費</td> <td>67.0</td> <td>101.0</td> <td rowspan="3">・土質調査により、計画時と土質条件が異なることが判明し、工法の変更を行ったため。</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>10.0</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3.0</td> <td>8.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業内容</td> <td>バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m</td> <td>バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					事前評価時 (H25)	再評価時 (H29)	変動要因の分析	事業期間		平成 25 年度 ～32 年度	平成 25 年度 ～32 年度		事業費（億円）		80.0	120.0		経費内訳	工事費	67.0	101.0	・土質調査により、計画時と土質条件が異なることが判明し、工法の変更を行ったため。	用補費	10.0	11.0	その他	3.0	8.0		事業内容		バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m	バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m	
		事前評価時 (H25)	再評価時 (H29)	変動要因の分析																															
事業期間		平成 25 年度 ～32 年度	平成 25 年度 ～32 年度																																
事業費（億円）		80.0	120.0																																
経費内訳	工事費	67.0	101.0	・土質調査により、計画時と土質条件が異なることが判明し、工法の変更を行ったため。																															
	用補費	10.0	11.0																																
その他	3.0	8.0																																	
事業内容		バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m	バイパス整備 延長 L=3.1km 幅員 W=10m 2 車線 トンネル L=820m																																
II 評価																																			
① 事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本路線は豊田市下山地域（旧下山村）を含む三河山間部と豊田市中心市街地を結び、地域間連携を担う唯一の幹線道路であるばかりでなく、東海環状自動車道の豊田松平 IC と接続しており、大型車交通による物流の要となっている路線であるが、H22 センサスによる混雑度は 0.90～1.00 と飽和状態に近い水準にある。 下山地域において平成 24 年度からトヨタ自動車の研究開発施設の整備が始まっているため、今後は更なる交通量の増加が見込まれ、道路混雑などによる地域産業振興への影響が懸念されている。 本路線は、山間部においてはカーブ区間が連続する等、円滑な交通の妨げとなっており、事故も多発するなど、歩行者・自転車も含めた交通安全性の向上も課題となっている。 																																	

	<p>・本路線は、災害時に避難・救助をはじめ、物資の供給、広範な応急対策活動に対応する第2次緊急輸送道路に指定されており、安定した道路機能の確保を図る必要がある。</p> <p>【再評価時の状況】</p> <p>① 国際競争力を強化する基盤整備</p> <p>事業区間の交通量は松平橋以東の区間が10,672台/日(H22センサス)から12,483台/日(H27センサス)、以西の区間が17,003台/日から17,573台/日へと増加し、混雑度も1.00から1.26へ増加しており、トヨタ自動車の研究開発施設稼働後にはさらなる増加が見込まれる。</p> <p>なお、トヨタ自動車の研究開発施設は、平成32年以降、順次施設供用が予定されており、施設全体の供用後には、通勤車両及び施設関係車両として、約3,700台/日が来場予定である。そのうち約7割が国道301号を利用すると見込まれている。</p> <p>② 交通安全対策の強化</p> <p>現道区間の松平橋東交差点のH24～H27の平均死傷事故率は257件/億台km(イタルダデータ)であり、交通事故の発生割合が県平均100件/億台km(愛知県道路維持課調べ)の2倍以上高い箇所である。</p> <p>③ 地震・津波対策の強化</p> <p>当該地域の緊急輸送道路網に大きな変更はなく、また本路線も引き続き第2次緊急輸送道路に指定されており、広範な応急対策活動に対応できる安定した道路機能の確保を図る必要がある。</p> <p>【変動要因の分析】</p> <p>交通量及び混雑度は増加しており、本事業の必要性が増大しているため、引き続き整備の必要性がある。</p>																																																																																																																	
判定	<p>A (A: 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B: 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C: 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。)</p> <p>【理由】</p> <p>交通量や混雑度は増加しており、事業の必要性が増大している。</p>																																																																																																																	
1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工種区分</td> <td>調査・設計 ←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・トンネル工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="3">22.6</td> <td colspan="3">57.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>実績</td> <td colspan="3">21.6</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>今回計画</td> <td colspan="3">21.6</td> <td colspan="3">98.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>—</td> <td>3.1</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>22.6</td> <td>21.6</td> <td>95.7%</td> <td>120</td> <td>18.0%</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>8.1</td> <td>9.6</td> <td>118.3%</td> <td>101</td> <td>9.5%</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>10.3</td> <td>6.4</td> <td>62.4%</td> <td>11</td> <td>60.2%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4.2</td> <td>5.6</td> <td>133.8%</td> <td>8</td> <td>70.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※用地進捗率(面積ベース)は、79.6%</p> <p>※主な残工事は、トンネル工事、橋梁工事、道路築造工事</p>		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	工種区分	調査・設計 ←				→					用地補償		←		→					工事		←					→		・トンネル工				←→				事業費(億円)	前回計画	22.6			57.4					実績	21.6								今回計画	21.6			98.4					これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	0.0	0.0	—	3.1	0.0%	事業費(億円)	22.6	21.6	95.7%	120	18.0%	工事費	8.1	9.6	118.3%	101	9.5%	用補費	10.3	6.4	62.4%	11	60.2%	その他	4.2	5.6	133.8%	8	70.7%
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																																																										
工種区分	調査・設計 ←				→																																																																																																													
	用地補償		←		→																																																																																																													
	工事		←					→																																																																																																										
	・トンネル工				←→																																																																																																													
事業費(億円)	前回計画	22.6			57.4																																																																																																													
	実績	21.6																																																																																																																
	今回計画	21.6			98.4																																																																																																													
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																														
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																													
延長(km)	0.0	0.0	—	3.1	0.0%																																																																																																													
事業費(億円)	22.6	21.6	95.7%	120	18.0%																																																																																																													
工事費	8.1	9.6	118.3%	101	9.5%																																																																																																													
用補費	10.3	6.4	62.4%	11	60.2%																																																																																																													
その他	4.2	5.6	133.8%	8	70.7%																																																																																																													
②事業の進捗状況及び見込み																																																																																																																		

	2) 未着手 又は長 期化の 理由	<ul style="list-style-type: none"> 完了予定年度に変更なし。 																																													
	3) 今後の 事業進 捲の見 込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元自治体より早期整備が要望されており、大きな阻害要因はない。 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業費が増加したが、事業計画を見直したことにより、平成32年度までに整備が完了する予定である。 																																													
	判定	<p>A</p> <p>(A) 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。 B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捲の目処がたたない。</p>																																													
		<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業費が増加したが、事業計画を見直したことにより、予定通り平成32年度までに整備完了が見込まれるため。 																																													
(3) 事 業 の 効 果 の 変 化	1) 貨幣価 値化可 能な効 果(費用 対効果 分析結 果)の変 化	<p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析の算定基礎となった要因変化の有無】</p> <p>—</p> <p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析結果】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>事前評価時 (基準年:H25)</th> <th>再評価時 (基準年:H29)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">費用 (億円)</td> <td>事業費</td> <td>63.4</td> <td>107.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持管理費</td> <td>1.5</td> <td>2.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(C)</td> <td>64.9</td> <td>109.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">効果 (億円)</td> <td>走行時間短縮便益</td> <td>111.5</td> <td>130.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>走行経費減少便益</td> <td>25.0</td> <td>29.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交通事故減少便益</td> <td>10.3</td> <td>12.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計(B)</td> <td>146.8</td> <td>171.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(参考) 算定要因</td> <td>計画交通量 (台/日)</td> <td>11,800</td> <td>11,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">費用対効果分析結果(B/C)</td> <td>2.3</td> <td>1.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※金額は、社会的割引率(4%)を用いて現在の価値に換算したもの。</p> <p>【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析手法】 費用便益分析マニュアル(平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)</p> <p>【分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再評価時に貨幣価値化可能な効果(B/C)分析を行った結果、B/Cは1.0を上回っている。 	区分		事前評価時 (基準年:H25)	再評価時 (基準年:H29)	備考	費用 (億円)	事業費	63.4	107.2		維持管理費	1.5	2.6		合計(C)	64.9	109.7		効果 (億円)	走行時間短縮便益	111.5	130.4		走行経費減少便益	25.0	29.4		交通事故減少便益	10.3	12.1		合計(B)	146.8	171.8		(参考) 算定要因	計画交通量 (台/日)	11,800	11,800		費用対効果分析結果(B/C)		2.3	1.6	
区分		事前評価時 (基準年:H25)	再評価時 (基準年:H29)	備考																																											
費用 (億円)	事業費	63.4	107.2																																												
	維持管理費	1.5	2.6																																												
	合計(C)	64.9	109.7																																												
効果 (億円)	走行時間短縮便益	111.5	130.4																																												
	走行経費減少便益	25.0	29.4																																												
	交通事故減少便益	10.3	12.1																																												
	合計(B)	146.8	171.8																																												
(参考) 算定要因	計画交通量 (台/日)	11,800	11,800																																												
費用対効果分析結果(B/C)		2.3	1.6																																												

2) 貨幣価値化困難な効果の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本路線は、災害時に必要となる第2次緊急輸送道としての位置づけがあり、本事業個所が整備されることで、代替性が確保されるとともに、高規格道路へのアクセス性が高まり、緊急時の避難・救助機能を一層高めることができる。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貨幣価値化困難な効果としては、「広域的な防災機能の向上」、「交通弱者に対する安全性向上」、「物流の拠点となる空港・港湾（主要物流拠点）・モノづくり拠点への定時性の確保」、「広域交通性の向上」などがある。 ・また、「貨幣価値化困難な効果 評価基準表」に基づき評価した評価値は 0.92 である。 																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">貨幣価値化困難な効果 評価基準表</th> </tr> <tr> <th colspan="2">達成目標(建設部方針)</th> <th>評価対象の判断</th> <th>評価項目</th> <th>基礎点 得点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 防御力</td> <td rowspan="2">①地震・津波対策の強化 ②風水害・土砂災害対策の強化</td> <td rowspan="2">◎</td> <td>□ a) 広域的な防災機能の向上が期待できる</td> <td>MAX3</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>■ 地震対策アクションプランなど地震防災関連の整備計画に位置付けられた事業に該当する</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">③交通安全対策の強化</td> <td rowspan="2">◎</td> <td>□ 緊急輸送道路ネットワークの強化に資する事業に該当する</td> <td>2</td> <td rowspan="3">2</td> </tr> <tr> <td>□ 緊急輸送道路へのアクセス強化に資する事業に該当する</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td><td></td><td>3</td><td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3 成長力</td> <td rowspan="2">(6)国際競争力を強化する基盤整備</td> <td rowspan="2">◎</td> <td>□ b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる</td> <td>MAX3</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>通学路の安全性向上に資する事業、交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区における事業、生活道路の交通安全対策エリアにおける事業、または自転車ネットワーク計画に位置付けられた事業に該当する</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">④国際競争力を強化する基盤整備</td> <td rowspan="2">◎</td> <td>■ 沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全対策事業に該当する</td> <td>2</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td><td></td><td>3</td><td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">総合計</td><td></td><td>12</td><td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="4">評価値</td><td>0.92</td></tr> </tbody> </table>						貨幣価値化困難な効果 評価基準表			達成目標(建設部方針)		評価対象の判断	評価項目	基礎点 得点	1 防御力	①地震・津波対策の強化 ②風水害・土砂災害対策の強化	◎	□ a) 広域的な防災機能の向上が期待できる	MAX3	3	■ 地震対策アクションプランなど地震防災関連の整備計画に位置付けられた事業に該当する	3	③交通安全対策の強化	◎	□ 緊急輸送道路ネットワークの強化に資する事業に該当する	2	2	□ 緊急輸送道路へのアクセス強化に資する事業に該当する	1	合計			3	3	3 成長力	(6)国際競争力を強化する基盤整備	◎	□ b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる	MAX3	3	通学路の安全性向上に資する事業、交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区における事業、生活道路の交通安全対策エリアにおける事業、または自転車ネットワーク計画に位置付けられた事業に該当する	3	④国際競争力を強化する基盤整備	◎	■ 沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全対策事業に該当する	2	3	□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する	1	合計			3	2	総合計			12	11	評価値			
		貨幣価値化困難な効果 評価基準表																																																													
達成目標(建設部方針)		評価対象の判断	評価項目	基礎点 得点																																																											
1 防御力	①地震・津波対策の強化 ②風水害・土砂災害対策の強化	◎	□ a) 広域的な防災機能の向上が期待できる	MAX3	3																																																										
			■ 地震対策アクションプランなど地震防災関連の整備計画に位置付けられた事業に該当する	3																																																											
③交通安全対策の強化	◎	□ 緊急輸送道路ネットワークの強化に資する事業に該当する	2	2																																																											
		□ 緊急輸送道路へのアクセス強化に資する事業に該当する	1																																																												
合計			3		3																																																										
3 成長力	(6)国際競争力を強化する基盤整備	◎	□ b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる	MAX3	3																																																										
			通学路の安全性向上に資する事業、交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区における事業、生活道路の交通安全対策エリアにおける事業、または自転車ネットワーク計画に位置付けられた事業に該当する	3																																																											
④国際競争力を強化する基盤整備	◎	■ 沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全対策事業に該当する	2	3																																																											
		□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する	1																																																												
合計			3		2																																																										
総合計			12	11																																																											
評価値				0.92																																																											
道路・街路事業の事業評価マニュアル（平成28年7月 愛知県建設部都市整備課・道路維持課・道路建設課）																																																															
判定	A	<p>【分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価基準表により貨幣価値化困難な効果について検証した結果、評価値については 0.6 を超えている。 																																																													
		<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・B/Cは再評価時においても 1.0 を超えており、貨幣価値化困難な効果の評価値についても 0.6 を超えているため、事業効果の発現が期待できるため。 																																																													
III 対応方針（案）																																																															
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでも C 判定があるもの。</p> <p>継続：上記以外のもの。</p>																																																														

IV 再評価実施の有無と主な評価内容

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

- ・交通量（全車、大型車）、旅行速度、混雑度、安全性の改善状況

V 事業評価監視委員会の意見

一般国道301号（松平バイパス）の対応方針（案）[事業継続]を了承する

VI 対応方針

事業継続