

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）				
地区名	おおえがわ 大江川4期地区				
事業箇所	一宮市				
事業のあらまし	<p>一宮市から稲沢市を経てあま市に至る大江川は、尾張北西部地域を縦貫しており、地域のかんがい排水を担う基幹的な農業用排水路として利用されてきたが、水路周辺の都市化・混住化の進行に伴い、家庭雑排水等の流入による水質汚濁や、ゴミの投棄等により農業用水の安全・安定通水に障害が発生したことから、国営事業にて用排分離がなされた。また、その後の流域開発に伴う流出量の増大や施設の経年変化によって、近年では排水機能が著しく低下したため、災害の未然防止等を図ることを目的として、排水専用水路となった大江川の機能回復を目的として改修整備が進められている。</p> <p>一方で、大江川にはコイやフナ等の生物が多く生息する自然豊かな水辺でもあることから、用排分離される以前から地域の貴重な水辺空間であり、地域住民に親しまれてきた。</p> <p>このため、水路改修に併せて、自然や農村景観等に配慮した周辺整備を実施し、地域住民の余暇活動の場・潤い・安らぎ・憩いの空間として広く開放することにより、農業水利施設に対する地域住民の関心を一層深め、住民参加による施設の保全・管理活動や都市と農村の交流活動を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的として、平成25年度から水環境整備事業を実施し、平成35年度に完了する予定である。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】 農業水利施設及び農村環境の保全を図り、豊かで潤いのある生活環境を提供する。</p> <p>【副次目標】 —</p>				
計画変更の推移		事業採択時 (H25)	再評価時 (H29)	変動要因の分析	
	事業期間	H25～H30	H25～H35	事業進捗の遅れ	
	事業費（億円）	5.88	7.18		
	内訳経費	工事費	5.50	6.71	労務資材単価の増
		用補費	—	—	
		その他	0.38	0.47	工事費増に伴う事務的経費の増
事業内容	親水景観保全施設 1式 ・景観舗装 等 生態系保全施設 1式 ・植栽工 等 利用保全施設 1式 ・遊歩道 6,500m 等	親水景観保全施設 1式 ・景観舗装 等 生態系保全施設 1式 ・植栽工 等 利用保全施設 1式 ・遊歩道 6,500m 等			
II 評価					
① 業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事業評価時の状況】 水路改修に併せて修景・親水空間、遊歩道の整備に対する地元への要請に応え、地域住民に広く開放することにより、住民参加による施設の保全管理活動や交流活動を促進し、地域社会の活性化を図る必要があった。</p> <p>【再評価時の状況】 地域交流活動の拠点として自然環境や農村景観等に配慮した整備を実施し、将来にわたり農業水利施設や農村環境を保全する必要があり、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。</p> <p>【変動要因の分析】 周辺環境にほとんど変化はなく、事業の必要性について変化はない。</p>			

判定	B	<p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> <p>※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p>																																																																												
	<p>【理由】</p> <p>周辺環境は大きく変化しておらず、事業の必要性は事業着手時と同等であるため。</p>																																																																													
1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="5">4.80</td> <td colspan="2">1.08</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="5">1.36</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="5">1.36</td> <td colspan="4">4.92</td> <td colspan="2">0.90</td> </tr> </tbody> </table>				H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	工種区分	調査・設計	←										→	工事	←										→	事業費(億円)	前回計画	4.80					1.08						実績	1.36												今回計画	1.36					4.92				0.90	
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																	
工種区分	調査・設計	←										→																																																																		
	工事	←										→																																																																		
事業費(億円)	前回計画	4.80					1.08																																																																							
	実績	1.36																																																																												
	今回計画	1.36					4.92				0.90																																																																			
<p>【進捗率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画</th> <th>実績</th> <th>達成率(%)</th> <th>計画</th> <th>進捗率(%)</th> </tr> <tr> <th>[①]</th> <th>[②]</th> <th>[②÷①]</th> <th>[③]</th> <th>[②÷③]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊歩道(km)</td> <td>6.50</td> <td>0.69</td> <td>10.6%</td> <td>6.50</td> <td>10.6%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>5.88</td> <td>1.36</td> <td>23.1%</td> <td>7.18</td> <td>18.9%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>5.50</td> <td>1.28</td> <td>23.3%</td> <td>6.71</td> <td>19.1%</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.38</td> <td>0.08</td> <td>21.1%</td> <td>0.47</td> <td>17.0%</td> </tr> </tbody> </table>			これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画	実績	達成率(%)	計画	進捗率(%)	[①]	[②]	[②÷①]	[③]	[②÷③]	遊歩道(km)	6.50	0.69	10.6%	6.50	10.6%	事業費(億円)	5.88	1.36	23.1%	7.18	18.9%	工事費	5.50	1.28	23.3%	6.71	19.1%	その他	0.38	0.08	21.1%	0.47	17.0%																																					
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																										
	計画		実績	達成率(%)	計画	進捗率(%)																																																																								
	[①]	[②]	[②÷①]	[③]	[②÷③]																																																																									
遊歩道(km)	6.50	0.69	10.6%	6.50	10.6%																																																																									
事業費(億円)	5.88	1.36	23.1%	7.18	18.9%																																																																									
工事費	5.50	1.28	23.3%	6.71	19.1%																																																																									
その他	0.38	0.08	21.1%	0.47	17.0%																																																																									
<p>【施工済みの内容】</p> <p>遊歩道 L=690m</p>																																																																														
2) 未着手又は長期化の理由	<p>事業計画通りの予算確保ができなかったため、事業期間を延長した。</p>																																																																													
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <p>なし</p> <p>【今後の見込み】</p> <p>予算確保に努めながら事業進捗を図り、予定工期内の完了を目指す。</p>																																																																													
判定	B	<p>A： これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B： 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまで事業長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																												
	<p>【理由】</p> <p>今後、阻害要因もなく計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																													

② 事業の進捗状況及び見込み

Ⅲ 対応方針	
<b>継続</b>	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理状況</li> <li>・施設の利用状況</li> </ul>	