再 評 価 調 書

I 事業概要									
事業名	都市公園事業								
地区名	西三河都市計画公園 9・6・1号 油ヶ淵水辺公園								
事業箇所	碧南市、安城市								
事業のあらまし	油ヶ淵水辺公園は、愛知県で唯一の天然湖沼であり広々とした水面を持つ「油ヶ淵」の特色を活かした大規模公園(広域公園)である。 本公園は「油ヶ淵の自然と歴史 未来へつなぐ水辺風景の創造」をテーマに掲げ、油ヶ淵を含めた周辺地域を以下のコンセプトのもと5エリアに分け、特色ある公園整備を計画している。 ・Aエリア:「矢作川水園」。三河地区の象徴である矢作川を中心とする地域を、流れ、森、広場、水田など郷土性の表現を図る。 ・Bエリア:「自然ふれあい生態園」。油ヶ淵の自然環境を再生し、身近な生き物との触れ合いの場の形成を図る。 ・Cエリア:周辺の広々とした農地を活かした散策空間や釣りの拠点の場の形成を図る。 ・Dエリア:「交流広場」。県民の多様なニーズに対応し、憩いと交流の場の形成を図る。 ・Eエリア:「水生花園」。花や植栽により、季節感あふれる風景の創出を図る。 ・Eエリア:「水生花園」。花や植栽により、季節感あふれる風景の創出を図る。								
事業目標	水面 3.8ha)を早期に供用を目指す「第1期整備区域」として事業を進めるものである。 【達成(主要)目標】 ◇自然とのふれあいの場、憩いの場及び交流の場の創出 ◇環境学習拠点の創出 ◇県民と行政のパートナーシップ活動(県民協働)の場の創出								
		事前評価時 (H17)	再評価時(H23)	再々評価時 (H28)	変動要因の分析				
	事業期間	H18~H47	H18∼H47	H18∼H38	対象を全体計画区域				
	事業費 (億円)	333. 35	333. 86	137. 00	(139.9ha)から、現				
	経工事費	182. 90 億円	183. 19 億円	79. 10 億円	在整備を進めている				
	費 用補費	150. 45 億円	150. 67 億円	57. 90 億円	第 1 期整備区域 (35.5ha) へ見直した ことによる変化				
	び その他	_	_	_	_				
計画変更 の推移	事業内容	広域公園の整備 A=139.8ha (内水面 63.7ha) 【主 A 工 リ 州	広域公園の整備 A=139.9ha (内水面 63.7ha) 【主なエリハな整子・ ・矢B 自然園のででである。 ・大田のでは、 ・大田のいる、 ・大田のいる ・	広域公園の整備 A=35.5ha (内水面 3.8ha) 【主な整備内容】 ◇Bエリルあり 生態園の学習・ ・水エリル ◇Eエリル ◇B が ・ハガー ※B が ・ハガー ・ハガー ・ハガー ・ハガー ・ハガー ・ハガー ・ハガー ・ハガー					

Π	評価							
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	・	は 12 箇所あるものの、安城市及び碧南市を含む西三河地域には設置されていな、地元からは新規整備を望まれていた。 然湖沼であり、広々とした水面という特色を持つ油ヶ淵周辺を都市公園として整より、「地域の憩いの場」、「自然とのふれあいの場」を創出するとともに、「都市や「都市景観の向上」に資することが求められていた。関係機関による水質改善対策「清流ルネッサンスII」が進められており、公園整さらに住民の意識が高まり、地域の取り組みが促進されることが期待されていた。記】 改善が進んでいることや、県民の地球温暖化防止や生物多様性保全に対する意識、環境学習の拠点を始めとした公園整備に対する期待が高まっていた。に公園の管理運営に携わっていく「地域に愛され育まれる公園」を目指し、平成を表参加によるワークショップを19回も開催するなど、住民参加による公園づく特が高まっていた。「田んぼピオトープの会」は、平成21年度より稲作体験、自然観察会、水質調して「体制づくり」に取り組んでいる。この活動には、一般参加が多数あり、活対する関心や期待が高揚し、活動の場である本公園の早期開園への期待が高まっな説、アリアの現地工事が進み、公園の姿が見えてきたことから、本公園の一層の整備園に対する地元市及び住民の要望及び期待が更に高まっている。次3の取組みが総続されており、住民の環境保全に対する意識も引き続き高く、環境始めとした本公園整備に対する期待は引き続いて高い。デー」では、周辺4市の住民参加による清掃活動を行っており、油ヶ淵の水質改域の取組みが継続されている。るワークショップや協働活動団体の体制づくりへの取り組みが実を結び、平成28歳のDNAバンクドングリの会」と「田んぼピオトープの会」を本公園で協働活団体として認定した。そこで、活動の場となる本園の早期の開園が強く求められているに対する住民意識の高まりとともに油ヶ淵の水質は改善されており、平成にルネッサンスIIの目標値をCOD8mg/1からCOD6mg/1へ改訂した。 「関係全に対する住民意識の高まりとともに油ヶ淵の水質は改善されており、平成28歳のとして設定した。そこで、活動の場となる本園の早期の開園が強く求められていまでは、第20年間では、第20年間に、19時間に、					
	判定	В	A: 前回評価時に比べ必要性が増大している。 B: 前回評価時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C: 前回評価時に比べ必要性が著しく低下している。					
		【理由】 ・工事進捗に伴い、更なる整備促進と早期開園へ期待が更に高まっている。 ・油ヶ淵の水環境保全に対する住民の意識は引き続き高く、環境学習の拠点を始めとした公園整						

	備に対する住民	の期待	は引	き続き	き高い	١,									
	・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体を公式団体として認定するなど、開園後の														
	本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となる本公園の開園が求められてい														
		·+1													
	中未計画及い手稿】 														
	祖太, 記卦	H18	~	H22 H	123 H2	4 H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32 F	H33 ∼ H38	
	工種 田地越営													 	
	工事		•											—	
	事業費 計 画	3	5.50			48.77			34.50				42.49		
	(億円) 実 績	実 績 24.51													
	【進捗率】						b 11				*** 1.1				
														参考	
1)			計画 【①】											用補進捗率	
進捗	面積(ha)		0.0		0.0						_			+	
	用補費														
	その他														
			-			雷山2	さみ								
		-													
ストー・ログエ争、国路・広場エ争、他校工争を加工中。 プログログログ の E エリア (水生花園)															
	〇Eエリア(水気	主花園)	 ※)用地取得の一部を先行予算で実施しており、面積ベースの用地取得率は74% 【施工済みの内容】 〇Bエリア(自然ふれあい生態園) ・用地12.5haのうち10.4ha買収済み。 ・造成工事、園路・広場工事、植栽工事を施工中。 〇Eエリア(水生花園) ・用地5.3haのうち2.8ha買収済み。 ・ハス池の造成工事、園路・広場工事、植栽工事を施工中。 												
			2.	8 h	a 買収	済み。)								
		のうち						を施	工中	0					
2)未	·用地5. 3 h a	のうち 事、園	路•	広場:	工事、	植栽	工事			0					
着手	・用地 5.3 h a ・ハス池の造成エ	のうち 事、園 の交渉 <i>0</i>	路• D長期	広場:	エ事、 :伴う)	植栽.	工事 【収 <i>σ</i>)遅	ı		I= 8	年間	を要り	した。現在は	大、代替
着手 又は	・用地5.3 h a・ハス池の造成工①大規模補償物件の・平成18年度よ地の調整を進め	のうち 事、園 の交渉の り交渉 めている	路・ の長期 を重	広場: 朝化に ね、 ころで	工事、 :伴う! 事業に :あり、	植栽. 用地買	工事 【収 <i>の</i> る了が	遅 解を	ı 得る	まで	I= 8	年間	を要り	した。現在は	は、代替
着手 又は 長期	・用地5.3 h a ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件(・平成18年度より 地の調整を進む。 ②用地買収の遅れ(のうち 事、園 の交渉の り交渉 めている こ伴うコ	路・ り 長 重 る よ 事 の	広場: 朝化に ね、 こ る ひ遅れ	工事、 子伴う) 事業に きあり、	植栽. 用地買 対す 、契約	工事 【収 <i>の</i> る了が 」に至)遅れ 解を <u>E</u> つつ	ι 得る ていた	までない。	I= 8	年間	を要り	した。現在は	t、代替
着手 又は	・用地5.3 h a・ハス池の造成工①大規模補償物件の・平成18年度よ地の調整を進め	のうち 事、園 の交渉の り交渉 めている こ伴うコ	路・ り 長 重 る よ 事 の	広場: 朝化に ね、 こ る ひ遅れ	工事、 子伴う) 事業に きあり、	植栽. 用地買 対す 、契約	工事 【収 <i>の</i> る了が 」に至)遅れ 解を <u>E</u> つつ	ι 得る ていた	までない。	r= 8	年間	を要り	した。現在は	t、代替
着手 又は 長期 化の	・用地5.3 h a ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件(・平成18年度よ 地の調整を進る。 ②用地買収の遅れば ・用地買収が5年程 【阻害要因】	のうち 事、 の の の 交 交 歩 の で で で で で で で で で で に で に に に に に に に に に に に に に	路・ りを を る と 事 こ 、	広場: 胡化には、これでは、これに	工事、 注伴う! 事業に きあり、 に伴い!	植栽用地質対する。	工事 記収の る了が る了が 5年)遅れ 解を E つ ^で E 程原	ていた を遅れ	まで ない。 _に る。					
着手 又は 長期 化の 理由	・用地5.3 ha ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件で ・平成18年度よ ・中成18年度よ ・中の調整を進む ②用地買収の遅れば ・用地買収が5年程 【阻害要因】 ・2)①については	の 事 か が か な 交 で で で で で で で で で に で に で に に に に に に に に に に に に に	路・	広場: はねいで はれる の はれた かまれた 事業	工事、 注() 注() 注() 注() 注() 注() 注()	植栽開物は大変を表する。	工事 収の る了が いに至 いち も)遅れ 解を こって 三程原	ていた を遅れ ものの	まで ない。 いる。	こと きょうこく こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゃ し	を継続	続し、	平成 26 年度	まには、
着手 又は 長の 理由 3) 今	・用地5.3 ha ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件で ・平成18年度よ 地の調整を進む ②用地買収の遅れば ・用地買収が5年程 【阻害要因】 ・2)①については 移転(売却)で	の事 の事 の事 の事 の事 の の の の の の の の の の の の の	路 · D を S E に	広場: 期ね、このこれ 事得た。	工事、 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 が で が で が で が で が で	植栽: 用地すが 製 事か	エ事で収めている。 「なった」 「なった」 「ちゅうに」 「ちゅうに」)遅れを で 程 た ・ は、	でいた を遅れ ものの ものは	まで ない。 いる。 ひ、3	を渉を	を継続整理	続し、 !を行 ⁻	平成 26 年月 っており、現	ぎには、 記在、代
着手 ス長 化理 3)後 の	・用地5.3 ha ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件(・平成18年度よ ・中成18年度よ ・中の調整を進む ②用地買収の遅れは ・用地買収が5年程 【阻害要因】 ・2)①については 移転(売却)で 替地の候補先の	の事のりめこととはすのの事のの事ののものでは、そのでは、そののでは、こののでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは	路 · D を S E T	広場: は は は は に い に い に い に い に に に に に に に に に に に に に	事、伴業の、伴対平の成調	植栽: 用対契 事 勢年を27を進	エ事でいる。 ではいている。 ではいている。 できまれている。 できまななな。 できななななな。 できなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	遅れをできる。	ていた を と し た と の は る た い た い た い た る ら る ら る ら る ら る ら る ら る ら る ら る ら る	まで い。 いる。 か、 び 地の で成 2	を渉る 条件 19 年	を継続整理	続し、 !を行 ⁻	平成 26 年月 っており、現	ぎには、 記在、代
着 王 長 化 理 3) 後 事	・用地5.3 ha ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件(・平成18年度よ ・中成18年度よ ・中の調整を進む ②用地買収の遅れ(・用地買収が5年程 【阻害要因】 ・2)①について(移転(売却)で 替地の候補先のよび金額の提売の	の事	路	広 明ねこのこ 事 导系定 おんこう 遅れ 業た者で 反。とあ	工 伴業め、伴 対平のり、の成調、	植 用対 エ 姿 2 整 司 教 ライン ま 勢 年 連 度	エースのは、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	遅れをで 程 たまい約3	て と も代るを と の は 。 目	まい。 こう 、の が ない ない こう	 を渉る 条件 19 年	を継続整理 度当	続し、 !を行 ⁻	平成 26 年月 っており、現	ぎには、 記在、代
着手 ス長 化理 3)後 の	・用地5.3 ha ・ハス池の造成工 ①大規模補償物件(・平成18年度よ ・中成18年度よ ・中の調整を進む ②用地買収の遅れは ・用地買収が5年程 【阻害要因】 ・2)①については 移転(売却)で 替地の候補先の	の事	路	広 明ねこのこ 事 导系定 おんこう 遅れ 業た者で 反。とあ	工 伴業め、伴 対平のり、の成調、	植 用対 エ 姿 2 整 司 教 ライン ま 勢 年 連 度	エースのは、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	遅れをで 程 たまい約3	て と も代るを と の は 。 目	まい。 こう 、の が ない ない こう	 を渉る 条件 19 年	を継続整理 度当	続し、 !を行 ⁻	平成 26 年月 っており、現	ぎには、 記在、代
	1) 進状況	・ワークショップ 本格的な活動に る。 【事業計画及び実績 「工種	 ・ワークショップ等が実本格的な活動に向け着る。 【事業計画及び実績】 工程度分 用地補償 エ事事事業費 計 画(億円) 実績 (進捗率】 工事費 (億円) 8位 工事費 2位 用補費 5元 その他 ※)用地取得の一部を先行【施工済みの内容】 〇Bエリア(自然ふれば・用地12.5haのう・造成工事、園路・広場 	 ・ワークショップ等が実を結本格的な活動に向け着実にる。 【事業計画及び実績】 	 ・ワークショップ等が実を結び、本格的な活動に向け着実に準備る。 【事業計画及び実績】 「事業計画を設計 日本 日本	・ワークショップ等が実を結び、2つの本格的な活動に向け着実に準備が進んる。 【事業計画及び実績】	本格的な活動に向け着実に準備が進んでおる。 【事業計画及び実績】 H18	 ・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動! 本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、る。 【事業計画及び実績】 「事業計画及び実績】 「地補償 日本 日22 日23 日24 日25 日26 日24 日26 日26 日27 日24 日26 日26 日26 日26 日26 日26 日26 日26 日26 日26	 ・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動る。 【事業計画及び実績】 用地補償 日本 日本	 ・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体を公本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場る。 【事業計画及び実績】 	- ワークショップ等が実を結び、2 つの協働活動団体を公式団体格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となる。 【事業計画及び実績】 H18	・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体を公式団体と本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となるである。 【事業計画及び実績】 H18	・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体を公式団体として本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となる本公る。 【事業計画及び実績】 H18	 ・ワークショップ等が実を結び、2つの協働活動団体を公式団体として認定で本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となる本公園の限る。 【事業計画及び実績】	・ワークショップ等が実を結び、2つの恊働活動団体を公式団体として認定するなど、関本格的な活動に向け着実に準備が進んでおり、活動の場となる本公園の開園が求めらる。 【事業計画及び実績】 H18

用区域を拡大できるよう、工事を進めていく。

一層加速し、平成38年度を目標に第1期整備区域全域の整備を完了する。なお、段階的に供

A: これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B: 次のいずれか(該当する項目に「〇印」を付ける) これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、 一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完 成が見込まれる。 よれまで事業が長期化していたが、事業期間を延長(第1期整備の完了 В ,時期を平成33年度から平成38年度へ延長)したことにより、今後は阻 判定 害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害 要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあ り、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 C: 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 【理由】 ・用地買収に時間を要しているが、今後概ね5年間での完了を見込んでおり、その後は、工事進 捗を一層加速することで、ほぼ計画どおりの完了が見込まれるため。 【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析の算定基礎となった要因変化の有無】 ・評価対象範囲の縮小 ・競合公園の増加 ・事業期間の短縮 ・社会経済環境の変化(ゾーン内人口の増減、ゾーンの増減等)の反映 ・評価手法(大規模公園費用対効果分析手法マニュアル)の更新 【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析結果】 ·本事業の費用便益比は 9.61 (≧1.0) であり、事業効果が期待できる。 事前評価時 再評価時 再々評価時 備者 (基準年:H18) (基準年:H23) (基準年:H28) 132.3 ・評価対象範囲の縮小 事業費 170.5 205.6 費用 維持管理費 20.9 事業期間の短縮 28 9 (億円) 合計(C) 145.0 1994 2265 利用便益 148.2 977.1 1,181.0 ・評価対象範囲の縮小 環境便益 96.3・競合公園の増加 91.3 50.3 3 1) 貨幣 防災便益 84.4 116.2 ・事業期間の短縮 86.9 効果 1,393.5 ・社会経済環境の変化の反映 合計(B) 326.4 1,111.8 事 価値化 (億円) 分析手法(マニュアル)の改訂 (参考) 年間需要(万人) 業 可能な 算定 要因 の 効果 費用対効果分析(B/C) 1.64 9.61 劾 (費用 ※金額は、社会的割引率(4%)を用いて現在の価値に換算したもの。 果 対効果 の 分析結 【貨幣価値化可能な効果(費用対効果)分析手法】 変 果)の ・「改訂第3版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル(国土交通省都市・地域整備局公園緑 化 変化 地課) H25.101 ・都市公園事業は、都市環境の改善や防災性の向上を図ると同時に、自然とのふれあいやスポ-ツ・レクリエーションの場を提供することを目的とした事業であり、直接的に公園を利用する ことによって生じる価値と、環境機能や防災機能といった間接的に公園を利用することによっ て生じる価値を便益とし、それに要する費用と比較して求めている。事業採択にあたっては、 その値が1以上を要件としている。 【変動要因の分析】 ·評価対象範囲を全体計画区域(約139.9ha)から第1期整備区域(約35.5ha)へ変更したため、費 用が減少した。 ・評価対象範囲を全体計画区域(約139.9ha)から第1期整備区域(約35.5ha)へ変更したため、事 業期間が短縮となり、これに伴い便益が早期に発現され、便益が増加した。

・誘致圏域人口および世帯数の増加に伴い、便益が増加した。

・以上より、費用便益比は前回から増加している。

2)貨幣 価値化 困難な 効果の 変化	・油ヶ淵の水環境保全に対する住民の意識を高める効果が期待できる。 【再々評価時の状況】					
判定	А	A:事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。 B:事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通 しがある。 C:事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通 しが立たない。				
	【理由】 ・費用対効果分析結果は 1 を上回っているとともに、前回評価時と同様の事業効果が発現される					

_____ 見通しがあるため。

Ⅲ 対応方針(案)

中止:上記①~③の評価で一つでもC判定があるもの。

継続

継続:上記以外のもの。

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象(事業完了後5年目) □対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

【主な評価内容】

- ◇年間公園利用者数
- ◇公園利用満足度(アンケート調査)
- ◇環境学習の実施状況
- ◇県民協働のイベントやプログラム等の件数

V 事業評価監視委員会の意見

西三河都市計画公園 9・6・1号 油ヶ淵水辺公園の対応方針(案)[事業継続]を了承する。

VI 対応方針

事業継続