## 事後評価調書

| I 事業概要                |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|-----------------------|-------------|---|---|----------------------|-----|-------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--|
| 事                     | 業名          | 農美  | <b></b> 農村惠   | 修備事業(たん              | ん水防 | 除事業)        |            |           |            |                 |           |  |
| 地                     | 区名          | 小山地区  |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 事第                    | <b>養</b> 箇所 | 刈谷市   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 本地区は、刈谷市の北部に位置し、二級河川逢妻川と恩田川に囲まれた流域面積 68ha の低平な農村地             |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 事業のあ<br>らまし           |             | 域で、地区内の排水は、小山排水機場により2級河川逢妻川へ強制排水されている。                        |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | しかし、本排水機場の老朽化に伴う能力低下により、地区内の排水状況は著しく悪化しており、豪雨                 |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 時にしばしば農地や農業用施設等に湛水被害が生じていた。                                   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | このため、機能低下が著しい本排水機場を更新整備することにより湛水被害を防止し、農業経営と県                 |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 民生活の安定を図る事を目的として、平成14年度からたん水防除事業小山地区を実施し、平成21年                |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 度に完了した。   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 事業目標                  |             | 【達成(主要)目標】  |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 機能低下した排水機場を更新整備し、農地及び農業用施設の湛水被害を防止する。                         |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | (基準雨量 322.0 mm/3 日 1/20 確率雨量)                                 |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 事業費                   |             | 事業費   |   |                      | 内訳  |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             | 4 億円  |   |                      | ■工  | 事費 3億円      | 、□用補費      | 責 億円、     | ■その他 11    | 意円              |           |  |
| 事業期間                  |             | 採択  | 年度  | 平成14年度               |     | 着工年度 平成 1 6 |            | 6年度 完成年度  |            | 平成21年度          |           |  |
| 事第                    | 内容          | 排刀  | 排水機場 1箇所  |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| Ⅱ 評価                  |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 1) 主        | 要目  | 【達成状況】  |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 標の          | の達  | 施設供用後からの5年間で、3日連続降雨量では平成21年5月5日~7日に最大216.0mm/3日の                          |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 成物          | 犬況  | 雨量を観測し、最大 1 時間降雨量では計画以上の 83.5mm/h の雨量を平成 21 年 10 月 8 日に観測し                |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             |   | この間、農地や農業用施設、公共施設等の湛水被害は発生していない。<br>                                      |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 1                     |             |   | 降雨実績 (大府観測所降雨データ)   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| │ <del>事</del><br>│ 業 |             |   |   | <del>天</del> 棋<br>区分 |     | 計画          | H21        | H22       | H23        | 7年兄刘丹门年的<br>H24 | H25       |  |
| 目標                    |             |   | 最大  |                      | 5 景 | 322. 0 mm   | 216. 0 mm  | 105. 5 mm | 138. 8 mm  | 101. 0 mm       | 160. 0 mm |  |
| の                     |             |   |   |                      |     | 81. 8mm     | 83. 5mm    | 46. 5mm   | 22. Omm    | 37. 5mm         | 55. Omm   |  |
| ①事業目標の達成              |             |   | 最大1時間降雨量  |                      |     | O1. OIIIII  | 03. 311111 | 40. 31111 | ZZ. UIIIII | 37. JIIII       | SS. UIIII |  |
| 状<br>  況              |             | 【達成状況に対する評価】  |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| ,,,,                  |             | 【達成状況に対する評価】<br>  計画基準雨量以下であるが、最大1時間降雨量では計画以上の雨量に対して湛水被害が発生して |   |                      |     |             |            |           |            |                 | が発生して     |  |
|                       |             | おらず、本事業は、地域の農業経営の安定化に寄与していると評価できる。                            |   |                      |     |             |            |           |            |                 | N JLI C   |  |
| •                     | 2) 副        | 次目  |   | はなし                  |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 標の          | の達  |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 成物          | 犬況  |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 後の事         |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | O必要性        |   | 工文口(赤// 19//10日) 口に 0.5 / 左/みじり 0.5 (************************************ |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | 善措置         |   | )必 主要目標が概ね計画どおり達成されているため、改善措置は不要である。                                      |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
| 要性                    |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       | <br>重事業     | に反  | 標準  | <br>隼的な事業計           | 画、工 |             | こいるため.     | 同種事業に     | <br>反映すべき事 | <br>項はない。       |           |  |
|                       | 上べき事        |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |
|                       |             |   |   |                      |     |             |            |           |            |                 |           |  |