

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|----------|------|--------|
| 事業名 | 治山事業（小規模治山事業（治山施設機能向上）） | | | | | |
| 地区名 | 知多郡南知多町大字内海字縣 | | | | | |
| 事業箇所 | 知多郡南知多町大字内海字縣 | | | | | |
| 事業のあらまし | 治山施設を整備することにより、荒廃山腹斜面を保全し、山地災害を防止する。 | | | | | |
| 事業目標 | 【達成（主要）目標】 柵工（落石防護柵）114mを設置し、荒廃山腹斜面の保全を図る。 | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | |
| | 5百万円 | ■工事費 | 5百万円、□用補費 | 百万円、□その他 | 百万円 | |
| 事業期間 | 採択年度 | 平成20年度 | 着工年度 | 平成21年度 | 完成年度 | 平成21年度 |
| 事業内容 | 柵工（落石防護柵）114mを設置する。 | | | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | 【達成状況】 目標とする治山施設を整備することができた。 【達成状況に対する評価】 治山施設が整備されたことにより、荒廃山腹斜面が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。 | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | 【達成状況】 【達成状況に対する評価】 | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。 | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。 | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 本事業は国及び県で定めた設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。 | | | | | |