

事後評価調書

I 事業概要																																									
事業名	農業農村整備事業（ほ場整備事業）																																								
地区名	北浜西地区																																								
事業箇所	西尾市																																								
事業のあらまし	<p>本地区は西尾市の南西部に位置し、二級河川北浜川右岸に展開する平坦な水田地帯である。</p> <p>本地区のほ場は、昭和20年代に整備されたが、水田の区画は13aと小さく、農道は幅員が狭く、用排水路は老朽化し、営農に支障をきたしていた。</p> <p>こうした状況を改善するため、農地の大区画化や農道・用排水施設等の整備を行うほ場整備事業を平成15年度から平成20年度まで実施した。</p>																																								
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農地の区画を30a～1haに拡大するとともに農道や用排水路を整備することにより、大型機械の導入や担い手農家への農地利用集積を可能にして、営農の効率化や経営規模の拡大を促す。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>																																								
事業費	事業費		内訳																																						
	290百万円		■工事費210百万円、□用補費 百万円、■その他80百万円																																						
事業期間	採択年度	平成15年度	着工年度	平成15年度	完成年度	平成20年度																																			
事業内容	<p>農業生産基盤整備</p> <p>区画整理 31ha</p>																																								
II 評価																																									
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>大型機械の導入に対応する農地の大区画化、耕作道の拡幅、用水のパイプライン化により、労働時間が短縮され、営農の効率化が図られた。</p> <p>水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>13a</th> <th>30a</th> <th>1ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>現在（＝計画）</td> <td>—</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>労働時間（本地区）（10a 当たり）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>労働時間</th> <th>実施前（H15）</th> <th>計画</th> <th>現在（H25）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稲（30a）</td> <td>62.8hr</td> <td>17.0hr</td> <td>12.1hr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水稲（1ha）</td> <td>62.8hr</td> <td>13.4hr</td> <td>8.2hr</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（地元から聞き取り）</p> <p>担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだ。</p> <p>担い手等への利用集積（本地区分）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>実施前（H15）</th> <th>計画</th> <th>現在（H24）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>担い手利用集積</td> <td>36.6%</td> <td>59.9%</td> <td>68.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（地元から聞き取り）</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>労働時間が短縮し、担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだため、事業目標は達成できた。</p>					区画面積	13a	30a	1ha	実施前	100%	—	—	現在（＝計画）	—	70%	30%	労働時間	実施前（H15）	計画	現在（H25）	備考	水稲（30a）	62.8hr	17.0hr	12.1hr		水稲（1ha）	62.8hr	13.4hr	8.2hr		項目	実施前（H15）	計画	現在（H24）	担い手利用集積	36.6%	59.9%	68.7%
	区画面積	13a	30a	1ha																																					
	実施前	100%	—	—																																					
	現在（＝計画）	—	70%	30%																																					
	労働時間	実施前（H15）	計画	現在（H25）	備考																																				
	水稲（30a）	62.8hr	17.0hr	12.1hr																																					
	水稲（1ha）	62.8hr	13.4hr	8.2hr																																					
	項目	実施前（H15）	計画	現在（H24）																																					
	担い手利用集積	36.6%	59.9%	68.7%																																					

	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】 なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 なし</p>
Ⅲ 対応方針（案）		
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要と考える。	
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要と考えている。	
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はないと考える。	