

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|--------|------|--------|------|
| 事業名 | 治山事業（予防治山事業） | | | | | | |
| 地区名 | 瀬戸市下半田川町 | | | | | | |
| 事業箇所 | 瀬戸市下半田川町 | | | | | | |
| 事業のあらまし | 治山施設を整備することにより、山腹崩壊地を復旧する。 | | | | | | |
| 事業目標 | 【達成（主要）目標】 土留工12個、柵工及び筋工等を施工し、山腹崩壊地の復旧を図る。 | | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | | |
| | 57百万円 | | ■工事費 | 57百万円、 | □用補費 | 百万円、 | □その他 |
| 事業期間 | 採択年度 | 平成19年度 | 着工年度 | 平成20年度 | 完成年度 | 平成20年度 | |
| 事業内容 | 土留工12個、柵工及び筋工等を施工する。 | | | | | | |
| II 評価 | | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | 【達成状況】 目標とする治山施設を整備することができた。 【達成状況に対する評価】 施設が整備されたことにより、適切に山腹崩壊地の復旧が図られている。 | | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | 【達成状況】 【達成状況に対する評価】 | | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。 | | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。 | | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 本事業は国及び県で定めた従来の設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。 | | | | | | |