

「ステーションA i」整備スケジュールについて

	2019(令和元)年	2020(令和2)年	2021(令和3)年	2022(令和4)年	2023(令和5)年
これまでのスケジュール	9月6日 ステーションA i構想の公表	<p>★1月14日 実施方針の公表</p> <p>◆〔令和2年2月議会〕予算議案(債務負担行為)の承認 整備費 14,906,000千円</p> <p>◆2月14日 入札公告</p> <p>★5月8日 入札公告の取消(PFI事業者選定手続の停止)</p> <p>【当初の計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇6月19日 入札参加表明の受付 ◇9月10日 提案書の受付 ◇10月 落札者の決定及び公表 ◇〔令和2年12月議会〕事業契約議案の承認・事業契約の締結 <p>◇設計・建設(約2年)</p> <p>◇2022年度中 供用開始</p>			
新型コロナウイルス感染症に対する国・県の対応		<p>◆5月4日 国・愛知県緊急事態宣言 延長 (←4月16日 国緊急事態宣言 発出(愛知県) ←4月10日 愛知県緊急事態宣言 発出)</p> <p>◆5月26日 愛知県緊急事態宣言 解除 (←5月25日 国緊急事態宣言 解除(全国) ←5月14日 国緊急事態宣言 解除(愛知県))</p>			
今後のスケジュール(予定)		<p>★5月28日 PFI事業者選定手続の再開</p> <p>◎6月 事業内容の見直し※1</p> <p>◎7月 マーケットサウンディング※2</p> <p>★8月3日 実施方針の公表 ← 本日の記者会見</p> <p>◇〔令和2年12月議会〕予算議案(債務負担行為)の承認</p> <p>◇12月 入札公告</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇3月 入札参加表明の受付 ◇5月 提案書の受付 ◇7月 落札者の決定及び公表 ◇〔令和3年9月議会〕事業契約議案の承認・事業契約の締結 <p>◇設計・建設(約2年)</p> <p>◇2023年度中 供用開始</p>			

※1 事業内容の見直し…今後を見据えた新しい行動様式やワークスタイルに対応した魅力あるイノベーション施設としていくために、事業内容を見直す。

※2 マーケットサウンディング…事業内容の見直し案を基に、市場性の有無や実現可能性、アイデア等を把握する目的で、参加事業者を募り、一定の時間の意見交換・対話を行う個別ヒアリング調査。