

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月25日

計画の名称	良好な都市環境の形成に資する県営都市公園づくり												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	愛知県												
計画の目標	<p>緑地は快適な県民生活を送る上で必要不可欠との認識のもと、愛知県広域緑地計画に基づき、緑豊かな都市の実現を図るため「都市公園の整備」の推進を図るとともに、県民参加による公園づくり、多様なニーズにこたえる公園づくりを推進し、県営都市公園の利用促進を図る。</p> <p>また、公園施設の老朽化が進行しているなか、愛知県公園施設長寿命化計画に基づき適切な維持管理及び改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保を行い、公園施設に係るトータルコストの低減及び効率的・効果的なストックの有効利用を図るとともに、生活環境の安全確保に資する安全で安心な都市公園づくりを推進する。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7,790	A	6,640	B	0	C	1,150	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	14.76	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29当初)	最終目標値 (H32当初)
1	県営都市公園の年間利用者数を689万人から、781万人にし、92万人増加させる。 県営都市公園の年間利用者数 (県営都市公園の年間利用者数の増加) = (評価時点の県営都市公園利用者 - H27当初の県営都市公園利用者)	689万人	726万人	781万人
2	大高緑地等11公園に公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行い、計画期間中に改築・更新を行う必要がある公園施設数(当初予定数)に対する改築・更新実施済み施設の割合を100%にする。 長寿命化計画に位置付けられた公園施設の改築・更新の進捗率 (長寿命化計画に位置付けられた公園施設の改築・更新の進捗率) = (評価時点の改築・更新済施設数) / (計画期間中に改築・更新が必要な公園施設数)	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(愛・地球博記念公園)(1-A-1)	公園施設整備 A=194.2ha	長久手市					2,290	-		
	A12-002	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(東三河ふるさと公園)(1 A-2)	用地買収、公園施設整備A=174.8ha	豊川市					1,530	-		
	A12-003	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園事業(尾張広域緑道)(1 A-3)	公園施設整備A=1.25ha	小牧市・犬山市					600	-		
	A12-004	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(愛知県)(1-A-4)	大高緑地等11箇所における遊具等公園施設の改築・更新	愛知県全域					2,200	策定済		
	A12-005	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査(愛知県)(1-A-5)	油ヶ淵水辺公園における長寿命化計画の策定	碧南市・安城市					20	-		
													小計					6,640	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	都市公園づくり事業（1-C-1）	13県営都市公園における利便性向上、利用促進に係る整備及び緑地の保全・創出、県民協働事業、基礎調査、計画策定等	愛知県全域						500	-		
	地域住民の意見を反映、公演利用者の利便性の向上、安心して快適に利用できる公園づくりや緑地の保全・創出、地域と連携・密着した公園管理運営、環境学習の推進及び公園の利用促進																			
	C12-002	公園	一般	愛知県	間接	実行委員会	-	-	都市緑化普及啓発事業（1-C-2）	都市緑化に関する普及啓発活動	愛知県全域							550	-	
都市緑化意識の高揚や、都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより、緑豊かな潤いのある街づくりに寄与する。																				
C12-003	公園	一般	愛知県	直接	愛知県	-	-	県営都市公園施設改修事業（1-C-3）	11県営都市公園における安全確保のための施設改修・更新	愛知県全域							100	-		
基幹事業と一体的に実施することで、公園利用者の安全・安心の確保を行う。また、公園施設に係るトータルコストの低減や効率的・効果的なストックの有効利用を図る。																				
											小計							1,150		
											合計							1,150		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
愛知県 都市・交通局 都市整備部 公園緑地課において実施	事業完了後
	公表の方法
	愛知県のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	県営都市公園の年間利用者は、平成27年度当初の689万人に対して、令和2年度当初は711万人であり、22万人の増となることから、県営都市公園の利用促進を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和2年度から、本整備計画の継続事業として5年間の整備計画を策定し、引き続き緑豊かな都市の実現を図るため、「都市公園の整備」の推進を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	781万人	本整備計画の期間中に2公園を所在する市に移管し、2公園分の利用者数33万人が減となったため、目標値を下回った。最終実績値に移管した2公園の移管前の利用者数を合算すると744万人となり、最終目標値をやや下回ったが、平成27年度当初の689万人に対して、令和2年度当初は711万人であり、22万人の増となることから、県営都市公園の利用促進を図ることができた。
	最終実績値	711万人	
2	最終目標値	100%	計画期間中に改築・更新が必要であった、遊具や休憩所などの130施設の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心の確保を行った。
	最終実績値	100%	