

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）				
地区名	こぼらさわ 小洞沢				
事業箇所	いぬやましおおあざいまい 犬山市大字今井				
事業のあらまし	小洞沢は犬山市大字今井に位置し、保全対象として一般県道長洞犬山線及び人家7戸を抱える土石流危険渓流である。 土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を推進する。				
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・一般県道長洞犬山線及び人家7戸を土砂災害から保全する。 <b>【副次目標】</b> ・なし				
計画変更の推移		事前評価時 (2016年度)	再評価時 (2022年度)	変動要因の分析	
	事業期間	2017年度～2022年度	2017年度～2026年度	精査によるもの	
	事業費（億円）	2.1	3.7	精査によるもの	
	経費内訳	工事費	1.6	2.0	精査によるもの
		用補費	0.2	0.8	精査によるもの
その他		0.3	0.9	精査によるもの	
事業内容	砂防堰堤工1基 渓流保全工30m	砂防堰堤工1基 渓流保全工65m	精査によるもの		
II 評価					
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<b>【事前評価時の状況】</b> ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 <b>【再評価時の状況】</b> ・保全対象に変化はない。 <b>【変動要因の分析】</b> ・なし			
	判定	<b>B</b> A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。	<b>【理由】</b> 事業着手から必要性について変化はないため		

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】												
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	
	工種 区分	調査・設計	←				→							
		用地補償				←	→							
		工事						←	→	→	→	→	→	
		・堰堤工 ・溪流保全工						←				→	→	
	事業費 (億円)	前回計画			1.6			0.5						2.1
		実績			1.7									1.7
		今回計画			1.7				2.0					3.7
		【進捗率】												
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率									
		計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【②÷①】	計画 【③】	達成率 (%) 【②÷③】								
	堰堤工 (基)	1	0	0	1	0								
	溪流保全工 延長 (m)	60	0	0	60	0								
	事業費(億円)	2.1	1.7	81	3.7	46								
	工事費	1.6	0.0	0	2.0	0								
	用補費	0.2	0.8	400	0.8	100								
	その他	0.3	0.9	300	0.9	100								
	【施工済みの内容】													
	・なし													
	2) 未着手又は長期化の理由	・進入路のルートにおいて当初想定していた現場条件と現地に差違が確認されたため、その対応に時間を要した。												
	3) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 ・なし 【今後の見込み】 ・阻害要因は解消されたため、工事着手し2026年には完了する見込みである。												
	判定	<p><b>B</b></p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。  B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）  ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  ○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。  C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】  今後、速やかに工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>												
Ⅲ 対応方針														
	継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。												
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容														

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。