

再 評 価 調 書 (案)

I 事業概要																
事業名	都市公園事業															
地区名	名古屋都市計画公園 9・6・1号 <small>あい ちきゅうはくきねんこうえん</small> 愛・地球博記念公園															
事業箇所	<small>いばらがばさま</small> 長久手市茨ヶ廻間															
事業のあらまし	<p>愛・地球博記念公園は、愛知県長久手市において開催された2005年日本国際博覧会（愛知万博）の会場跡地に整備を進めている大規模公園（広域公園）である。</p> <p>本公園を含む周辺一帯は、名古屋近郊にありながら身近な里山の自然と親しむことができる地区であり、愛知万博以前は、愛知青少年公園として多くの県民に親しまれてきた。</p> <p>本公園は、従前の愛知青少年公園が担ってきた役割を踏まえつつ、愛知万博の理念と成果を継承・発展させる新たな公園を目指しており、県民参加や多様な交流機会の創出の場となる施設整備を進めている。更に、防災面では、愛知県地域防災計画において県内唯一の中核広域防災活動拠点に位置づけられており、全县に及ぶ災害や大都市の災害発生時の応援部隊や救援物資等の集結・集積活動拠点として重要な役割を担っている。</p> <p>本公園事業は、2002年に都市計画決定及び事業着手し、愛知万博の翌年（2006年）には、部分供用開始を行い、現在までに全体の約8割にあたる約151.4haを供用するに至っている。今後、未整備区域については、防災面の役割や重要度も十分に認識したうえで計画的な整備を進め、早期の全面供用を目指して行く。</p> <p>また、公園内の5エリア（7.1ha）において、スタジオジブリ作品の世界観を表現した「ジブリパーク」が開業する予定であり、愛知青少年公園時代から連続と受け継いできた本公園の目指す姿を進化させることとしている。</p>															
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>◇県民と行政のパートナーシップ活動（県民協働）の場の創出</p> <p>◇レクリエーション・健康づくりの場、環境学習拠点の創出</p> <p>◇中核広域防災活動拠点としての活動展開を考慮した空間形成・施設整備</p>															
計画変更の推移		事前評価時 (2001年)	再評価(1回目) (2011年)	再評価(2回目) (2016年)	再評価(3回目) (2021年)	変動要因の分析										
	事業期間	2002～2010	2002～2014	2002～2021	2002～2026	ジブリパーク関連施設の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業費 (億円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北エントランス周辺</td> <td>47.0</td> </tr> <tr> <td>休憩所・園路等</td> <td>29.5</td> </tr> <tr> <td>供給処理施設等</td> <td>16.0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>92.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>※その他増額は、資材・労務費単価の上昇によるもの</p>	項目	事業費 (億円)	北エントランス周辺	47.0	休憩所・園路等	29.5	供給処理施設等	16.0	合計	92.5
	項目	事業費 (億円)														
	北エントランス周辺	47.0														
	休憩所・園路等	29.5														
供給処理施設等	16.0															
合計	92.5															
事業費(億円)	190.0	250.0	255.0	351.0												
経費内訳	工事費	190.0	250.0	255.0	351.0											
	用補費	—	—	—	—											
	その他	—	—	—	—											
事業内容	広域公園の整備 事業規模:194.2ha 【主な施設】 ◇園路(5.1ha) ◇広場(18.9ha) ◇植栽(9.8ha) ◇日本庭園(7.0ha) ◇フィールドセンター ◇駐車場(3.3ha) ◇廃棄物再生利用施設 ◇遊具 ◇プール・スケート場 ◇野球場(0.5ha) ◇テニスコート(約1.2ha) ◇キャンプ場(6.0ha) ◇中央管理施設	広域公園の整備 事業規模:194.2ha 【主な施設】 ◇園路(15.3km) ◇広場(26.6ha) ◇植栽(9.8ha) ◇日本庭園(7.0ha) ◇フィールドセンター ◇駐車場(9.3ha) ◇廃棄物再生利用施設 ◇自然体感遊具 ◇プール・スケート場 ◇野球場(3面) ◇テニスコート(8面) ◇キャンプ場(6.0ha) ◇多目的球技場 ◇地球市民交流センター ◇愛・地球博記念館 ◇備蓄倉庫 ◇西口休憩所	広域公園の整備 事業規模:194.2ha 【主な施設】 ◇園路(15.3km) ◇広場(26.6ha) ◇植栽(9.8ha) ◇日本庭園(7.0ha) ◇フィールドセンター ◇駐車場(9.3ha) ◇廃棄物再生利用施設 ◇自然体感遊具 ◇プール・スケート場 ◇野球場(3面) ◇テニスコート(8面) ◇キャンプ場(6.0ha) ◇多目的球技場 ◇地球市民交流センター ◇愛・地球博記念館 ◇備蓄倉庫 ◇西口休憩所 ◇あいちサトラボ ◇野外ステージ	広域公園の整備 事業規模:194.2ha 【主な施設】 ◇園路(15.3km) ◇広場(26.6ha) ◇植栽(9.8ha) ◇日本庭園(7.0ha) ◇フィールドセンター ◇駐車場(9.3ha) ◇廃棄物再生利用施設 ◇自然体感遊具 ◇スケート場 ◇野球場(3面) ◇テニスコート(8面) ◇多目的球技場 ◇地球市民交流センター ◇愛・地球博記念館 ◇備蓄倉庫 ◇西口休憩所 ●三日月休憩所 ◇あいちサトラボ ◇野外ステージ (以下再整備) ●北エントランス周辺 ●休憩所・園路等 ●供給処理施設等	<p>◇ジブリパークの整備に伴い、公園施設の配置計画を再検討し、</p> <p>① キャンプ場整備予定地とプール跡地などにジブリパーク5エリア(7.1ha)を整備。</p> <p>② ジブリパーク関連施設の整備(再整備)を行うこととした。</p> <p>○なお、従前計画中の、イベントや防災に関する施設は概ね完成している。</p> <p>凡例 ◇：従前計画施設 ●：ジブリパーク関連施設(今回追加)</p>											

【事業採択時（2001年）の状況】

- ・ 少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化、公園周辺における都市化の進展や防災に対する意識の高まりなどを背景に、新たな公園ニーズへの対応が求められていた。また、「自然の叡智」をテーマに開催する「2005年日本国際博覧会（愛知万博）」の主会場となることを契機に、これまでの愛知青少年公園が担ってきた青少年の健全育成の継続と発展を図りつつ、国際博覧会の理念と成果を継承する公園整備が求められていた。

【再評価1回目（2011年）の状況】

- ・ 2004年～2006年に開催された「21世紀にふさわしい公園づくり委員会」、博覧会の理念と成果を継承する場についての検討を行った「愛・地球博 理念継承エリア検討委員会」において、愛知万博の成果である「市民参加・市民協働」を継承する新たな整備・活用の目標がまとめられ、持続可能な社会を念頭に、県民参加や多様な交流の機会を創出する施設整備が求められていた。
- ・ 防災面では、2010年度に「愛知県地域防災計画」に定める中核広域防災活動拠点に位置づけられ、東日本大震災を教訓に、災害時の復旧・復興活動の中核を担う機能充足が急務となっている。
- ・ このほか、2010年度のCOP10の開催・愛知目標の採択等を背景に、豊かな生物相を育む里地里山環境を活かした自然との触れ合いや環境保全・育成活動等の機会を創出することが求められている。

【再評価2回目（2016年）の状況】

- ・ 愛知万博の成果「市民参加・市民協働」を具現化する県民と行政のパートナーシップ（県民協働）活動として、「県民公園づくり空間」を対象に、公募で集まって頂いた県民とワークショップ手法で整備内容を検討し、里山空間の一体的な利活用・里山づくり体験の場となる体験学習施設「あいちサトラボ」の整備を決定した。あいちサトラボは、「農のエリア」「森のエリア」「先人の知恵エリア」から構成する計画としてまとめ、2013年6月に「農のエリア」の一部を供用開始した。現在、県民を中心に組織されたボランティア団体「あいちサトラボ里山開拓団」と、県及び指定管理者との協働の管理運営のもと、四季折々に農体験ができる県民参加イベントを積極的に実施している。今後は、森のエリア、先人の知恵エリアについて、ボランティア団体との協働による管理運営を念頭に置きながらの具体的な施設の検討・設計を行い、施設整備を進め、整備効果の向上を図っていく。
- ・ キャンプ場は、前身の青少年公園時代から大都市近郊で身近に野外活動を親しむことができる人気施設であり、現在も依然としてニーズが高い。そこで、現代にふさわしいキャンプ場にすべく、関連団体や公園利用者のニーズを踏まえ、管理運営及び設計を進め、施設整備を進めて行く。
- ・ 防災面では、「愛知県地域防災計画」において、県内唯一の中核広域防災活動拠点に位置づけられており、全県に及ぶ災害や大都市の災害時における応援部隊や救援物資等の集結・集積活動拠点として重要な役割を担っている。さらに、東日本大震災の教訓や南海トラフ地震に係る新たな被害想定を踏まえ2014年12月に策定された「第3次あいち地震対策アクションプラン」において、広域避難場所等となる公園緑地整備の推進、災害時の復旧・復興活動の中核を担う機能充足等が掲げられなど、着実な事業の推進及び早期全面供用の必要性が一層高まってきている。

【再評価3回目（2021年）の状況】

- ・ ジブリパークは、愛知万博の理念と成果を将来にわたって継承していくものである。また、都市公園としての機能とジブリパークが共存し、かつ有機的に結びつくことで相乗効果が生まれ、新たな都市公園の魅力が創出されることが期待される。イベントや防災に関する施設が概ね完成していることを踏まえ、今後はジブリパークの開業に合わせて関連する休憩所や園路などの公園施設を再整備する。

【変動要因の分析】

- ・ ジブリパークは、3エリア（青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ森）を2022年秋に、残りの2エリア（もののけの里、魔女の谷）を概ねその1年後に開業する予定である。ジブリパークを目的とした来場者は年間約180万人を想定しており、愛・地球博記念公園の既存来場者を合わせると、年間約280万人にもなり、現時点の来場者約150万人の約1.9倍の人数になることが見込まれている。

判定	A : 前回評価時に比べ必要性が増大している。 B : 前回評価時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 前回評価時に比べ必要性が著しく低下している。
	【理由】 ・ジブリパークの開業に伴い増加する来場者に対応するため、案内所や休憩所、園路等の整備が必要である。 ・都市公園としての本公園とジブリパークの相乗効果を最大限に発揮するためには、ジブリ作品の雰囲気をも損なうことがないようにジブリパーク施設と調和した公園施設を整備する必要がある。

【事業計画及び実績】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2001</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">工種 区分</td> <td>調査・設計</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>◇園路</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇広場</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇植栽</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇日本庭園</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇フィールドセンター</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇駐車場</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇廃棄物再生利用施設</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇自然体感遊具</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇スケート場</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇野球場</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇テニスコート</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇多目的球技場</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇地球市民交流センター</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇愛・地球博記念館</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇備蓄倉庫</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇西口休憩所</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇体験学習施設 (あいちサトラボ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇野外ステージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>◇ジブリパーク関連</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td> </tr> <tr> <td>事業費 (億円)</td> <td>計画</td> <td colspan="10">211.9</td> <td colspan="5">24.6</td> <td colspan="5">15.5</td> <td colspan="5">92.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>実績</td> <td colspan="10">211.9</td> <td colspan="5">24.6</td> <td colspan="5">27.0</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>		2001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	工種 区分	調査・設計	←																									→	工事																											◇園路	←																										→	◇広場	←																										→	◇植栽	←																										→	◇日本庭園	←																										→	◇フィールドセンター	←																										→	◇駐車場	←																										→	◇廃棄物再生利用施設	←																										→	◇自然体感遊具	←																										→	◇スケート場																											→	◇野球場																											→	◇テニスコート																											→	◇多目的球技場																											→	◇地球市民交流センター	←																										→	◇愛・地球博記念館	←																										→	◇備蓄倉庫																											→	◇西口休憩所																											→	◇体験学習施設 (あいちサトラボ)																											→	◇野外ステージ																											→	◇ジブリパーク関連																											→	事業費 (億円)	計画	211.9										24.6					15.5					92.5						実績	211.9										24.6					27.0									
	2001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工種 区分	調査・設計	←																									→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	◇園路	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇広場	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇植栽	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇日本庭園	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇フィールドセンター	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇駐車場	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇廃棄物再生利用施設	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇自然体感遊具	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇スケート場																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇野球場																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇テニスコート																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇多目的球技場																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇地球市民交流センター	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇愛・地球博記念館	←																										→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇備蓄倉庫																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇西口休憩所																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇体験学習施設 (あいちサトラボ)																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	◇野外ステージ																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
◇ジブリパーク関連																											→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事業費 (億円)	計画	211.9										24.6					15.5					92.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実績	211.9										24.6					27.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

1) 進捗状況	【進捗率】																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面積(ha)</td> <td>—</td> <td>151.4</td> <td>—</td> <td>194.2</td> <td>78.0%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>252.0</td> <td>263.5</td> <td>104.6%</td> <td>351.0</td> <td>75.1%</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>252.0</td> <td>263.5</td> <td>104.6%</td> <td>351.0</td> <td>75.1%</td> </tr> <tr> <td> 用補費</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	面積(ha)	—	151.4	—	194.2	78.0%	事業費(億円)	252.0	263.5	104.6%	351.0	75.1%	工事費	252.0	263.5	104.6%	351.0	75.1%	用補費	—	—	—	—	—	その他	—	—	—	—
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																					
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																				
面積(ha)	—	151.4	—	194.2	78.0%																																				
事業費(億円)	252.0	263.5	104.6%	351.0	75.1%																																				
工事費	252.0	263.5	104.6%	351.0	75.1%																																				
用補費	—	—	—	—	—																																				
その他	—	—	—	—	—																																				
	<p>※) 県営愛知青少年公園の再整備のため、用補費は不要。</p> <p>【施工済みの内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2020年度末の時点で、全体の公園区域(約194.2ha)の内、151.4haを供用開始している。 ・2010年に完成した地球市民交流センターでは、市民参加・交流活動の核となるような多目的・多用途機能の空間を提供し、多くの県民に利用されている。 ・2015年に完成した大芝生広場野外ステージ周辺では、レクリエーションの場として多くのイベントが開催されている。 ・中核広域防災活動拠点については、2014年に備蓄庫が整備され、防災活動に必要な施設は概成している。 <p>【事後評価に準ずるフォローアップ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本公園は2015年秋に、愛知万博10周年を記念して開催された「第32回全国都市緑化あいちフェア」のメイン会場として活用され、58日間の開催期間中には73万人の来場者で賑わった。 																																								

2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・「ジブリパーク」に関連する公園施設整備に伴う事業期間の長期化 ジブリパークに関連する公園施設の整備を行うため、事業期間を延伸する。当該整備は2020年度に着手し、概ね2026年度末に完了する見込みである。
----------------	---

	3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本事業は、ジブリパークの開業に合わせて実施するものであり、2021年度から本格的に整備に着手している。また、残事業については、ジブリパーク関連整備が完了した後、順次進めていく予定であるが、残事業量は多くなく、事業期間内に完了できる見込みである。 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業の長期化は、ジブリパークの関連整備によるものであるが、整備は着実に進んでいること、残事業量も多くなく、ジブリパーク関連整備の完了後に進めていく方針であることから、今後概ね5年で完了できる。 																																																																						
	判定	<p>B</p> <p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ○ これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長（完了時期を2020年度から2026年度へ延長）したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 ・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容の変更に伴い、事業期間を延伸したが、計画どおりの完成が見込まれる。 																																																																						
③ 事業の効果の変化	1) 貨幣価値化可能な効果（費用対効果分析結果）の変化	<p>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析の算定基礎となった要因変化の有無】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費の増加と事業期間の延長 ・大規模公園費用対効果分析手法マニュアルの改訂 <p>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本事業の費用便益比は2.8（≧1.0）であり、事業効果が期待できる。 <table border="1" data-bbox="336 1243 1457 1668"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>事業採択時 (基準年：2002)</th> <th>再評価時 (基準年：2011)</th> <th>再評価時(2回目) (基準年：2016)</th> <th>再評価時(3回目) (基準年：2021)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">費用 (億円)</td> <td>事業費</td> <td>167.1</td> <td>951.6</td> <td>1,152.2</td> <td>1,506.2</td> <td rowspan="3">・事業期間の延長 ・事業費の増加</td> </tr> <tr> <td>維持管理費</td> <td>—</td> <td>284.2</td> <td>341.9</td> <td>307.7</td> </tr> <tr> <td>合計(C)</td> <td>167.1</td> <td>1,235.8</td> <td>1,494.1</td> <td>1,813.9</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">効果 (億円)</td> <td>利用便益</td> <td>233.6</td> <td>2,732.0</td> <td>1,871.0</td> <td>4,035.6</td> <td rowspan="4">・ジブリパーク関連 施設整備に伴う利便 性の向上</td> </tr> <tr> <td>環境便益</td> <td>—</td> <td>327.5</td> <td>300.4</td> <td>512.3</td> </tr> <tr> <td>防災便益</td> <td>—</td> <td>363.1</td> <td>341.3</td> <td>504.6</td> </tr> <tr> <td>合計(B)</td> <td>233.6</td> <td>3,422.5</td> <td>2,512.7</td> <td>5,052.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">(参考) 算定 要因</td> <td>ゾーン内人口(万人)</td> <td>—</td> <td>964.3</td> <td>914.7</td> <td>914.4</td> <td rowspan="3">・分析手法(マニ ュアル)の改訂</td> </tr> <tr> <td>ゾーン内世帯数(万世帯)</td> <td>—</td> <td>378.5</td> <td>367.1</td> <td>378.7</td> </tr> <tr> <td>利用者数(万人)</td> <td>—</td> <td>127.5</td> <td>158.7</td> <td>156.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">費用対効果分析結果(B/C)</td> <td>1.4</td> <td>2.8</td> <td>1.7</td> <td>2.8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※金額は、社会的割引率（4%）を用いて現在の価値へ換算したものの。</p> <p>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「改訂第4版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル（国土交通省都市局公園緑地・景観課）H30.8」 ・都市公園事業は、都市環境の改善や防災性の向上を図ると同時に、自然とのふれあいやスポーツ・レクリエーションの場を提供することを目的とした事業であり、直接的に公園を利用することによって生じる価値と、環境機能や防災機能といった間接的に公園を利用することによって生じる価値を便益とし、それに要する費用と比較して求めている。事業採択にあたっては、その値が1以上を要件としている。 	区分		事業採択時 (基準年：2002)	再評価時 (基準年：2011)	再評価時(2回目) (基準年：2016)	再評価時(3回目) (基準年：2021)	備考	費用 (億円)	事業費	167.1	951.6	1,152.2	1,506.2	・事業期間の延長 ・事業費の増加	維持管理費	—	284.2	341.9	307.7	合計(C)	167.1	1,235.8	1,494.1	1,813.9	効果 (億円)	利用便益	233.6	2,732.0	1,871.0	4,035.6	・ジブリパーク関連 施設整備に伴う利便 性の向上	環境便益	—	327.5	300.4	512.3	防災便益	—	363.1	341.3	504.6	合計(B)	233.6	3,422.5	2,512.7	5,052.4	(参考) 算定 要因	ゾーン内人口(万人)	—	964.3	914.7	914.4	・分析手法(マニ ュアル)の改訂	ゾーン内世帯数(万世帯)	—	378.5	367.1	378.7	利用者数(万人)	—	127.5	158.7	156.9	費用対効果分析結果(B/C)		1.4	2.8	1.7	2.8	
区分		事業採択時 (基準年：2002)	再評価時 (基準年：2011)	再評価時(2回目) (基準年：2016)	再評価時(3回目) (基準年：2021)	備考																																																																		
費用 (億円)	事業費	167.1	951.6	1,152.2	1,506.2	・事業期間の延長 ・事業費の増加																																																																		
	維持管理費	—	284.2	341.9	307.7																																																																			
	合計(C)	167.1	1,235.8	1,494.1	1,813.9																																																																			
効果 (億円)	利用便益	233.6	2,732.0	1,871.0	4,035.6	・ジブリパーク関連 施設整備に伴う利便 性の向上																																																																		
	環境便益	—	327.5	300.4	512.3																																																																			
	防災便益	—	363.1	341.3	504.6																																																																			
	合計(B)	233.6	3,422.5	2,512.7	5,052.4																																																																			
	(参考) 算定 要因	ゾーン内人口(万人)	—	964.3	914.7	914.4	・分析手法(マニ ュアル)の改訂																																																																	
		ゾーン内世帯数(万世帯)	—	378.5	367.1	378.7																																																																		
利用者数(万人)		—	127.5	158.7	156.9																																																																			
費用対効果分析結果(B/C)		1.4	2.8	1.7	2.8																																																																			

		<p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ジブリパーク関連整備に伴い、休憩所や案内所、展望施設などの利用者の利便性を向上させるような施設が整備され、利用便益が増加している。 ・事業費の増加と事業期間の延長、大規模公園費用対効果分析手法マニュアルの改訂に伴う計測方法の変更等[※]が影響して、費用便益比が増加している。 <p>※大規模公園費用対効果分析手法マニュアルの改訂によって、競合公園の誘致圏距離が20kmから10kmに短縮され、競合公園の減少に伴い便益が増加する傾向となった。また、費用便益比の計測対象が、「部分供用開始から50年間」であったのが、「全体供用開始から50年間」に変更になったため、便益の増加に影響している。</p>
2) 貨幣価値化困難な効果の変化		<p>【事業採択時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当時の分析手法では計測困難な都市環境の維持・改善や都市景観の形成、防災機能の確保など、公園が存在すること自体の価値が想定できた。また、居住・文化機能の充実など総合的な地域整備への波及効果等も期待できた。 <p>【評価（1回目）（2011年度）の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・数多くのイベントやプログラムへの参加を通じ、家族、仲間、地域、自然、環境などとの関係を再認識するとともに、新たな生きがいの発見や豊かな生活実現など、人の精神性を高める効果が期待できる。 ・県内唯一の中核広域防災活動拠点である当公園は、全県に及ぶ災害や大都市の災害時における受援・広域活動の拠点となる重要な役割を担っている。 <p>【再評価（2回目）（2016年度）の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2015年度に開催した「第32回全国都市緑化あいちフェア」のメイン会場として活用するなど、県民の環境・緑化活動の普及、意識啓発等に大きく寄与している。 ・中核広域防災活動拠点の役割に加え、東日本大震災の教訓や南海トラフ地震による新たな被害想定を踏まえた策定された「第3次あいち地震対策アクションプラン（2014.12）」での防災上の位置づけにより、当事業の重要度が一層高まっている。 ・里山空間の利活用・里山づくり体験の場となる体験学習施設「あいちサトラボ」が供用開始し、県民協働による活動が具体的に進展している。 <p>【再評価（3回目）（2021年度）の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2017年5月に、愛知万博の理念を次世代へ継承するため、本公園に「ジブリパーク」を整備するという構想が生まれ、2019年5月に「ジブリパーク整備の基本方針」をとりまとめた上で、公園施設の関連整備も含めて事業に着手している。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本公園の機能とジブリパークの共存による新たな都市公園の魅力の創出に対する期待感が一層高まっている。
判定	A	<p>A：事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。 B：事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通しがある。 C：事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。</p> <p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用対効果分析結果は1を上回っているとともに、事業着手時に評価した以上の事業効果が発現できる見通しであるため。
III 対応方針（案）		
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>	
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 【主な評価内容】</p>		

- ◇年間公園利用者数
- ◇国際博覧会の成果を継承した県民協働のイベントやプログラムの件数
- ◇公園利用満足度（アンケート）

V 事業評価監視委員会の意見

VI 対応方針