

再 評 価 調 書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（緊急防災対策砂防事業）					
地区名	ひおもさわ 日面沢					
事業箇所	とよたしながかねちょう 豊田市中金町地内					
事業のあらまし	日面沢は豊田市中金町に位置し、保全対象として市町村道及び人家4戸を抱える土石流危険渓流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 ・市町村道及び人家4戸を土砂災害から保護することを目標とする。 【副次目標】 ・なし					
計画変更の推移			事業採択時 (2015)	再評価時 (2020)	変動要因の分析	
	事業期間	2015～2025		2015～2025		
	事業費（億円）	2.00億円		2.01億円	精査によるもの。	
	経費内訳	工事費	1.40億円		1.40億円	
		用補費	0.20億円		0.20億円	
		その他	0.40億円		0.41億円	精査によるもの。
事業内容	砂防堰堤工 1基		砂防堰堤工 1基			
II 評価						
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	【事前評価時の状況】 ・保全対象を土石流から保護する必要がある。 【再評価時の状況】 ・保全対象に変化はない。 【変動要因の分析】 ・なし				
	判定	B	A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。			
		【理由】 ・事業着手から必要性について変化はないため。				

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合計	
	工種 区分	調査・設計	←						▶					
		用地補償						↔						
		工事												
		1号砂防堰堤							←	→				
	事業費 (億円)	前回計画	0.10	0.31			1.59			2.00				
		実績	0.10	0.31			0.41			2.01				
		今回計画	0.10	0.31			1.60			2.01				
		【進捗率】												
		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況									
		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】								
	事業費(億円)	2.00	0.41	21%	2.01	20%								
	工事費	1.40	0.00	0%	1.40	0%								
	用補費	0.20	0.00	0%	0.20	0%								
	その他	0.40	0.41	103%	0.41	100%								
	【施工済みの内容】													
	なし													
	2) 未着手 又は長期化の理由	・特になし。												
	3) 今後の事業進捗の見込み	【阻害要因】 ・なし 【今後の見込み】 ・工事着手し 2025 年には完了する見込みである。												
	判定	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <p>○これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</p> <p>・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</p> <p>・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</p> <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>												
		【理由】 今後、速やかに用地交渉、工事着手することにより、計画通りの完成が見込まれるため。												
III 対応方針														
	継続	中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。												
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容														
	■対象（事業完了後 5 年目） □対象外													
	【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】													
	・該当なし													
	【主な評価内容】													

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。