

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | |
|--------------|---|--|------|--------|----------------|
| 事業名 | 砂防等事業（急傾斜地崩壊対策事業） | | | | |
| 地区名 | ほうろくやま くいき 砲録山-1区域 | | | | |
| 事業箇所 | し みょうちちようちない みよし市明知町地内 | | | | |
| 事業のあらまし | 当該区域は、人家6戸を有するがけ高7m、勾配48°の急傾斜地である。がけ崩れの危険性の高い区域であり、人命を守るために早急な防災対策が必要な箇所であった。そのため、2009年度より事業に着手し、2015年度に概成した。 | | | | |
| 事業目標 | 【達成(主要)目標】 ・人家6戸を急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・なし。 | | | | |
| 事業費 | 事業費 | 内訳 | | | |
| | 0.68億円 | ■工事費 0.43億円、■用補費 0.11億円、■その他 0.14億円 | | | |
| 事業期間 | 採択年度 | 2009年度 | 着工年度 | 2012年度 | 完成年度 2015年度 |
| 事業内容 | 急傾斜地崩壊防止施設工(法枠工等) L=80m | | | | |
| II 評価 | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | 【達成状況】 主要目標に掲げた人家6戸を保全するために必要な施設が設置され、現在までに健全に機能を発揮していることから、目標は達成されている。 【達成状況に対する評価】 主要目標に対し、目標を達成している。 | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | 【達成状況】 該当なし。 【達成状況に対する評価】 該当なし。 | | | |
| III 対応方針 | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標を達成しており、特に今後の事後評価の必要性はない。 | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標を達成しており、改善措置の必要性はない。 | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 本事業は、標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。 | | | | |