

事後評価調書

I 事業概要																																	
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																																
地区名	敷島地区																																
事業箇所	豊田市明賀町外地内																																
事業のあらまし	<p>本地区は、豊田市の中心部より北東に35 kmほどに位置する旧旭町内の南部に広がる主傾斜1/20程度の水田地帯である。</p> <p>本地区は、県営ほ場整備事業旭地区（1978年～1988年）、団体営ほ場整備事業大坪地区（1976年～1980年）、農村総合整備モデル事業旭南部地区（1977年～1997年）により面整備が進められてきたが、施工後30年以上を経過し、用水路及び排水路は老朽化による流水阻害が起きており、一部の農道は幅員が十分でなく、作業に支障をきたしている。</p> <p>農地に関しては一部の農地が未整備であり、営農に多大の労力がかかっているほか、湿田もあり、営農や農地の汎用化に支障をきたしている。また、山間地で急勾配のため農地の法面が崩れやすい等の問題が起こっている。</p> <p>このような状況の下、高齢化や後継者不足に伴い、将来耕作放棄地の拡大が危惧されている。そのため、一体的に整備を進め、優良農地の保全及び農作業に係る維持管理の省力化を図り、農作業の放棄による農地の荒廃を防ぐことを目的として、2012年度から農地環境整備事業が実施され、2018年度に完了した。</p>																																
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業者の確保と耕作放棄地の拡大防止を図り、中山間地域の優良農地の保全に資する。 <p>【副次目標】</p> <p>—</p>																																
事業費	事業費	内訳																															
	7.6億円	■工事費	7.1億円	■用補費	0.1億円、■その他 0.4億円																												
事業期間	採択年度	2012年度	着工年度	2013年度	完成年度 2018年度																												
事業内容	<p>生産区域（区画整理0.5ha、用水路4.4km、排水路9.7km、農地保全工3.6ha、農道工0.6km、暗渠排水工1.9ha）</p> <p>保安全管理区域（生態系保全施設2ヶ所）</p>																																
II 評価																																	
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>区画整理及び、それに伴う用排水路等の整備により、耕作放棄地の拡大防止が図られた。</p> <p>①耕作放棄地面積の縮小</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地の利用面積 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施前(2011)</th> <th>計画</th> <th>現在(2022)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水田</td> <td>51.5ha</td> <td>55.6ha</td> <td>52.5ha</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>3.8ha</td> <td>4.4ha</td> <td>7.5ha</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>—</td> <td>0.2ha</td> <td>0.2ha</td> </tr> <tr> <td>耕作放棄地</td> <td>5.5ha</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>保安全管理区域</td> <td>—</td> <td>0.6ha</td> <td>0.6ha</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>60.8ha</td> <td>60.8ha</td> <td>60.8ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>計画通り耕作放棄地の拡大防止が図られており、中山間地域の優良農地が保全されていることから事業目標は達成できた。</p>					実施前(2011)	計画	現在(2022)	水田	51.5ha	55.6ha	52.5ha	畑	3.8ha	4.4ha	7.5ha	その他	—	0.2ha	0.2ha	耕作放棄地	5.5ha	—	—	保安全管理区域	—	0.6ha	0.6ha	合計	60.8ha	60.8ha	60.8ha
		実施前(2011)	計画	現在(2022)																													
水田	51.5ha	55.6ha	52.5ha																														
畑	3.8ha	4.4ha	7.5ha																														
その他	—	0.2ha	0.2ha																														
耕作放棄地	5.5ha	—	—																														
保安全管理区域	—	0.6ha	0.6ha																														
合計	60.8ha	60.8ha	60.8ha																														

	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 — 【達成状況に対する評価】 —
III 対応方針		
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。	
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。	
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。	