

平成29年度 第4回愛知県事業評価監視委員会 事業評価実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H28年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中断：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	河川課	河川事業	一級河川 矢作川水系 乙川圏域	岡崎市	乙川に関しては、昭和46年8月洪水と同規模の大雨(24時間雨量352.0mm)、伊賀川、竜泉寺川に関しては、5年に1回程度の大雨(時間雨量46.8mm)で発生する洪水を河道で安全に流下させることを目標とする。	築堤 V=259,000m ³ 護岸整備 A=280,000m ² 掘削 V=1,179,000m ³ 橋梁 9橋 遊水地整備 A=17.2ha	H19	再々評価	-	B	B	A	継続	H29	H19~H48	242	29	19.1	
														H24	H19~H48	242	18	19.1	
														H19	H19~H48	242	-	19.1	
2	河川課	河川事業	一級河川 庄内川水系 新川圏域	名古屋市 他	新川及び五条川下流では30年に1回程度の大雨(24時間雨量252mm)、五条川上流及びその他河川では10年に1回程度の大雨(24時間雨量205mm)で発生する洪水を安全に流下させることを目標とする。	河道拡幅、築堤、河床掘削、調節地、放水路整備、ポンプ増強、護岸工、河川排水施設	H19	再々評価	-	A	A	A	継続	H29	H19~H48	2546	29	1.3	
														H23	H19~H48	2546	21	1.3	
														H19	H19~H48	2546	-	1.3	
3	河川課	海岸事業	田原・豊橋 海岸	田原市 豊橋市	侵食による国土消失の防止	潜堤4基(L=600m) 養浜210,000m ³	H20	再々評価	予算措置 による	B	B	A	継続	H29	H20~H39	22.6	22	2.8	
														H24	H20~H29	22.6	8	-	
														H20	H20~H29	22.6	-	2.8	
4	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	マキノ 前野地区	西尾市	流域内開発による流出量の増加等により能力不足となった排水機場を整備し、農地・農業用施設等の湛水被害を防止する。	排水機場 1箇所	H25	長期継続	地元調整 の難航	B	B	A	継続	H29	H25~H35	32.0	12.5	3.70	
														H25	H25~H31	28.6	-	3.70	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要(上段：実績、下段：当初)				評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達成状況 ○：達成 ×：未達成	事業効果の発現状況 ○：発現 ×：未発現	事業実施による環境の変化 ○：影響無 ×：影響有	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項	
1	農地整備課	農業農村整備事業 (農村活性化 住環境整備事業)	フクチ チュウブ 福地中部地区	西尾市	農地の区画拡大や農道等を整備し、生産性の向上を図るとともに、公園用地等を創出し農村生活環境の向上を図る。	12.8	H13~H24	ほ場整備 74ha 集落道路 3.2km 集落排水路 0.6km 農村公園整備 1箇所	○	○	○	なし	なし	あり	
						19.2	H13~H19								
2	農地整備課	農業農村整備事業 (たん水防除事業)	オガラ 小倉地区	常滑市	流域内開発による流出量の増加等により能力不足となった排水機場を整備し、農地・農業用施設等の湛水被害を防止する。	11.0	H15~H24	排水機場 1箇所	○	○	○	なし	なし	あり	
						12.6	H15~H21								
3	水産課	漁港漁場事業	遠州灘地区	田原市	魚礁漁場を造成することにより、沿岸漁業の発展と漁家経営の安定化を図り、水産物の安定供給に資する。	5.1	H18~H24	魚礁製作及び設置 36,092空m ³ コンクリート製魚礁 23,331.8m ³ 鋼製魚礁 12,760.2空m ³	○	○	○	なし	なし	あり	
						8.6	H18~H22								