

平成25年度 第4回委員会 再評価実施事業一覧表

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	長期化等 の理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H25年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価(採択)時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	道路維持課	交通安全対策事業 (交通安全施設等整備事業)	主要地方道 名古屋豊田線	日進市 三本木町	・歩行者・自転車の安全性の確保 ・危険通学路の解消	自転車歩行者 道設置 L=945m W=16m	H17	長期継続	用地取得 の難航	B	B	A	継続	H25	H17～30	12.0	55%	-	
														H17	H17～22	12.0	-	-	
2	道路維持課	交通安全対策事業 (交通安全施設等整備事業)	一般県道 大府常滑線	常滑市 栄町	・歩行者・自転車の安全性の確保 ・バリアフリー化の促進 ・交通死傷事故の削減	交差点改良 L=340m w=18m	H17	長期継続	用地取得 の難航	A	B	A	継続	H25	H17～H30	7.0	62%	-	
														H16	H17～H21	10.3	-	-	
3	道路維持課	交通安全対策事業 (交通安全施設等整備事業)	主要地方道 知多東浦線	知多市 八幡	・危険通学路の解消 ・歩行者・自転車の安全性の確保 ・バリアフリー化の促進	自転車歩行者 道設置 L=1,670m w=16m	H17	長期継続	用地取得 の難航	A	B	A	継続	H25	H17～H32	12.0	59%	-	
														H16	H17～H23	12.0	-	-	
4	道路維持課	交通安全対策事業 (交通安全施設等整備事業)	主要地方道 東浦名古屋線	東浦町 緒川	・危険通学路の解消 ・歩行者・自転車の安全性の確保	自転車歩行者 道設置 L=1,100m w=11m	H18	長期継続	用地取得 の難航	B	B	A	継続	H25	H18～H29	7.0	41%	-	
														H17	H18～H24	12.0	-	-	
5	道路維持課	交通安全対策事業 (交通安全施設等整備事業)	主要地方道 安城碧南線	安城市 和泉町	・歩行者・自転車の安全性の確保	自転車歩行者 道設置 L=1,410m W=20m	H18	長期継続	用地取得 の難航	A	B	A	継続	H25	H18～H28	15.5	59%	-	
														H17	H18～H24	15.5	-	-	