

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | |
|------------|---|--|--------------------------------|--------|------|--------|
| 事業名 | 農業農村整備事業（水環境整備事業） | | | | | |
| 地区名 | おおえがわさんき 大江川3期地区 | | | | | |
| 事業箇所 | いなざわし いちみやし 稲沢市、一宮市 | | | | | |
| 事業のあらまし | <p>本地区区により整備を行った大江川は、愛知県西部の二級河川蟹江川の上流部に位置し、地域の幹線排水路として、地域農業の発展を支えており、地域住民の身近な水辺空間として古くから親しまれてきた。</p> <p>しかしながら、近年の急速な都市化の進展により水路周辺の環境が悪化し、地域住民の環境意識が高まる中、国営総合農地防災事業新濃尾地区による水路改修に併せ、水辺環境の整備が強く求められていた。このため本地区区では水路改修に併せ、自然や農村景観等に配慮した周辺整備を行い、都市と農村の調和した景観形成を目的として、2010年度から水環境整備事業を実施し、2014年度に完了した。</p> | | | | | |
| 事業目標 | <p>【達成（主要）目標】</p> <p>大江川の周辺環境を整備し、地域住民の余暇活動の場、潤い、安らぎ、憩いの空間として広く開放することにより、農業水利施設に対する地域住民の関心を深め住民参加による施設の保全管理活動や都市と農村の交流活動を促進し、地域社会の活性化を図る。</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p> | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | |
| | 2.9億円 | | ■工事費 2.8億円、口用補費 一億円、■その他 0.1億円 | | | |
| 事業期間 | 採択年度 | 2010年度 | 着工年度 | 2011年度 | 完成年度 | 2014年度 |
| 事業内容 | <p>親水・景観保全施設（親水広場、せせらぎ水路等） 1式</p> <p>利用保全施設（遊歩道、フェンス、休憩所等） 1式</p> <p>生態系保全施設（植栽等） 1式</p> | | | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | <p>【達成状況】</p> <p>遊歩道、休憩施設、植栽等を整備したことにより、施設の利便性が向上し、水辺散策やウォーキング、地域住民の活動の場、潤い・安らぎの空間となっている。</p> <p>施設の維持管理については、管理者である稲沢市や一宮市が草刈や清掃等を随時行っており、近隣住民も協力し適切な維持管理がなされている。</p> <p>地元NPOを主体とする活動も実施されており、年1回地域住民及び一般市民が集まり大江川の清掃活動を行うなどのイベントも行われている。</p> <p>また、休憩施設や遊歩道沿いに事業案内看板を設置するとともに、イベント開催時には農業水利施設の説明など事業PRを行うことで、施設に対する地域住民の関心を深めている。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>遊歩道や親水施設が、地域住民の憩いの場や交流の場として活動されるようになった。</p> <p>また、美化活動などの地域活動を通して地域コミュニティが活性化した。</p> | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | <p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p> | | | | |

| Ⅲ 対応方針 | |
|--------------|--|
| 今後の事後評価の必要性 | 主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 |
| 改善措置の必要性 | 主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 |
| 同種事業に反映すべき事項 | 今後ともより良い整備を行うには、地域住民との意見交換を通じて、地域の体制や特性を反映し、市街地では主に修景整備、郊外では水とふれあえる親水広場の整備を行うなど、地域の状況に即した整備が必要である。 |