

## 事後評価調書

I 事業概要																													
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																												
地区名	つくでしもやま 作手下山地区																												
事業箇所	しんしろし 新城市																												
事業のあらまし	本地区は、愛知県東部の新城市北西部に位置し、水田農業を主体とする山間農業地域である。戦後の開墾により面整備されているが、区画は狭小で不整形である。また、用水は昭和40年代にパイプライン化されたが老朽化して、日々の水管理に苦労するなど営農に支障をきたしていた。農地環境整備事業は、農業生産条件が不利な中山間地域において、今後も営農を継続する「生産区域」と、耕作放棄地を主体とする「保全管理区域」に区分し、農業生産性の向上を図るとともに、耕作放棄地に伴う悪影響の除去を行う事業で、2009年度から実施し2014年度に完了した。																												
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・ 区画整理を行い、耕地の汎用化、拡大を図ることにより、農作業の省力化を図る。 ・ 地区内の耕作放棄地面積を1.0haから0.1haに縮小するとともに、新たな耕作放棄地の発生を防止する。 <b>【副次目標】</b> ー																												
事業費	事業費		内訳																										
	4.3億円		■工事費 3.3億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.9億円																										
事業期間	採択年度	2009年度	着工年度	2010年度	完成年度 2014年度																								
事業内容	生産区域（区画整理 17.7ha） 保全管理区域（承水路工 0.1km）																												
II 評価																													
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<b>【達成状況】</b> 区画整理及び、それに伴う用排水路・道路の整備により、農作業にかかる労働時間の短縮が図られた。 また、耕作放棄地の面積は事業実施前の1.0haから0.1haに減少している。 <b>①農作業の省力化</b> ・ 水稻労働時間 1ha当たり																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施前(2008)</th> <th>計画</th> <th>現在(2018)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稻</td> <td>1060hr</td> <td>277hr</td> <td>282hr</td> </tr> </tbody> </table> <b>②耕作放棄地面積の縮小</b> ・ 土地の利用面積				区分	実施前(2008)	計画	現在(2018)	水稻	1060hr	277hr	282hr																
区分	実施前(2008)	計画	現在(2018)																										
水稻	1060hr	277hr	282hr																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施前(2008)</th> <th>計画</th> <th>現在(2018)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水田</td> <td>12.8ha</td> <td>12.5ha</td> <td>12.5ha</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>6.4ha</td> <td>5.2ha</td> <td>5.2ha</td> </tr> <tr> <td>その他(道路等)</td> <td>11.7ha</td> <td>14.1ha</td> <td>14.1ha</td> </tr> <tr> <td>耕作放棄地</td> <td>1.0ha</td> <td>0.1ha</td> <td>0.1ha</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31.9ha</td> <td>31.9ha</td> <td>31.9ha</td> </tr> </tbody> </table>					実施前(2008)	計画	現在(2018)	水田	12.8ha	12.5ha	12.5ha	畑	6.4ha	5.2ha	5.2ha	その他(道路等)	11.7ha	14.1ha	14.1ha	耕作放棄地	1.0ha	0.1ha	0.1ha	合計	31.9ha	31.9ha	31.9ha
	実施前(2008)	計画	現在(2018)																										
水田	12.8ha	12.5ha	12.5ha																										
畑	6.4ha	5.2ha	5.2ha																										
その他(道路等)	11.7ha	14.1ha	14.1ha																										
耕作放棄地	1.0ha	0.1ha	0.1ha																										
合計	31.9ha	31.9ha	31.9ha																										
		<b>【達成状況に対する評価】</b> 農作業にかかる労働時間は概ね計画どおり短縮しており、耕作放棄地の面積も減少していることから事業目標は達成できた。 なお、現在耕作放棄地になっている0.1haは、地域において適正に維持されている。																											

	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 — 【達成状況に対する評価】 —
Ⅲ 対応方針		
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。	
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。	
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。	