

事後評価調書

I 事業概要																																					
事業名	農業農村整備事業（経営体育成基盤整備事業）																																				
地区名	茶屋新田地区																																				
事業箇所	名古屋市																																				
事業のあらまし	<p>本地区は、名古屋市の南西部に位置する海拔ゼロメートル以下の平坦な水田地帯である。本地区は、団体営区画整理事業により一次整備されているが、農地の区画が小さく、用排水路の老朽化も進んでいるため、担い手への農地集積が遅れている。</p> <p>こうした状況を改善して担い手への農地集積を促進するため、区画整理による区画拡大と用排水施設の整備をした。</p>																																				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農地区画の拡大や用排水施設の整備により営農の効率化を図り、経営規模の大きい担い手農家への農地集積を促進する。</p>																																				
事業費	事業費		内訳																																		
	7億円	■工事費 6.5億円、口用補費 億円、■その他 0.5億円																																			
事業期間	採択年度	平成 17 年度	着工年度	平成 17 年度	完成年度 平成 22 年度																																
事業内容	区画整理 20.0ha、用水路 0.98km、排水路 0.54km、暗渠排水 5.1ha																																				
II 評価																																					
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>大型機械の導入に対応する農地の大区画化を行い、営農の効率化が図られた。</p> <p>水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>30a 未満</th> <th>30a～50a 未満</th> <th>50a 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>現在</td> <td>12%</td> <td>21%</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table> <p>担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだ。</p> <p>担い手等への利用集積（本地区分）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>実施前</th> <th>計画</th> <th>現在 H26</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集積率</td> <td>2.0%</td> <td>31.2%</td> <td>48.8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集積面積</td> <td>0.5ha</td> <td>7.8ha</td> <td>12.2ha</td> <td>受益 25.0ha</td> </tr> <tr> <td>担い手農家数</td> <td>1人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>担い手への農地利用集積が計画を上回って進んだため、事業目標は達成できた。</p>				区画面積	30a 未満	30a～50a 未満	50a 以上	実施前	100%	-	-	現在	12%	21%	67%	項目	実施前	計画	現在 H26	備考	集積率	2.0%	31.2%	48.8%		集積面積	0.5ha	7.8ha	12.2ha	受益 25.0ha	担い手農家数	1人	2人	2人	
	区画面積	30a 未満	30a～50a 未満	50a 以上																																	
実施前	100%	-	-																																		
現在	12%	21%	67%																																		
項目	実施前	計画	現在 H26	備考																																	
集積率	2.0%	31.2%	48.8%																																		
集積面積	0.5ha	7.8ha	12.2ha	受益 25.0ha																																	
担い手農家数	1人	2人	2人																																		
2) 副次目標の達成状況	該当なし																																				
III 対応方針																																					
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。																																				
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善処置は不要である。																																				
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項は特になし。																																				