

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	治山事業（予防治山事業）					
地区名	小牧市大字大山字鰻谷					
事業箇所	小牧市大字大山字鰻谷					
事業のあらまし	治山施設を整備することにより、荒廃山腹斜面を保全し、山地災害を防止する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 固定工（ロープ伏工）512 m ² を設置し、荒廃山腹斜面の保全を図る。					
事業費	事業費		内訳			
	12 百万円	■工事費	12 百万円、□用補費	百万円、□その他	百万円	
事業期間	採択年度	平成21年度	着工年度	平成22年度	完成年度	平成22年度
事業内容	固定工（ロープ伏工）512 m ² を設置する。					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 目標とする治山施設を整備することができた。 【達成状況に対する評価】 治山施設が整備されたことにより、荒廃山腹斜面が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。				
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 【達成状況に対する評価】				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。					
改善措置の必要性	事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。					
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業へ反映すべき事項は特になし。					