

## 事後評価調書

I 事業概要						
事業名	砂防等事業（緊急防災対策砂防事業）					
地区名	おくはたがわ 奥畑川					
事業箇所	とよたしおしやまちょうちない 豊田市押山町地内					
事業のあらまし	奥畑川は豊田市に位置する砂防指定地内河川である。上流域の砂防堰堤概成に引き続き、下流部の土砂流出を防止するため溪流保全工の整備が必要であった。このため、早急に溪流保全工の設置を進め保全対象（市道及び人家4戸）の保護を図る必要があった。そのため平成13年より溪流保全工の整備に着手し、平成24年度に概成した。					
事業目標	<b>【達成（主要）目標】</b> ・市道峰山線、人家4戸を土砂災害から保全する。 <b>【副次目標】</b> （事前評価時に設定した場合、記載する） ・なし					
事業費	事業費		内訳			
	3.07億円		□工事費2.24億円、□用補費0.49億円、□その他0.34億円			
事業期間	採択年度	平成13年度	着工年度	平成13年度	完成年度	平成24年度
事業内容	溪流保全工 270m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<b>【達成状況】</b> 溪流保全工の整備により溪岸侵食が防止されており、侵食による周辺施設への被害も予防され、土砂流出の防止に必要な機能を維持していると考えられ、目標は達成されている。 <b>【達成状況に対する評価】</b> 主要目標に対し、目標を達成した。				
	2) 副次目標の達成状況	<b>【達成状況】</b> 該当なし <b>【達成状況に対する評価】</b> 該当なし				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	II評価より、特に今後の事後評価の必要はない。					
改善措置の必要性	II評価より、改善措置の必要はない。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。					