

岡崎市民病院の結核病床及び感染症病床に係る 病床整備計画進捗状況

岡崎市民病院の結核病床及び感染症病床に係る病床整備計画については、令和5年度第3回愛知県感染症対策連携協議会において、感染症病床6床の整備について承認していただいている。

当初、令和8年8月の使用開始を予定していたが、関係機関への協議に時間を要したため、令和9年度中の完成、使用開始となる見込みである。

●結核病床及び感染症病床整備の概要

病床種別	病床を整備しようとする施設 ①名称 ②所在地 ③開設者 ④開設（増床）時期	整備病床数
結核病床 及び 感染症病床	① 岡崎市民病院 ② 岡崎市高隆寺町字五所合 3-1 ③ 岡崎市 ④ <u>令和8年8月使用開始を予定</u> → <u>(変更) 令和9年度中の使用開始を予定</u>	結核 13床 感染症 6床 計 19床

●今後のスケジュール案

実施設計 令和7年2月～令和8年3月
建設工事 令和8年7月頃の着工を予定
使用開始 令和9年度中を予定