

事後評価調書

I 事業概要					
事業名	治山事業（予防治山事業）				
地区名	とみおかひがしあしかき 富岡東足柿				
事業箇所	しんしろしとみおかあざひがしあしかき 新城市富岡字東足柿 地内				
事業のあらまし	<p>本地区は新城市の南西に位置し、豊川水系の支流である宇利川の上流に位置している。地質は変成岩帯で地殻変動等の影響を受けており風化が進むと崩れやすい特徴を持ち、台風などの降雨により不安定な土砂礫が堆積するなど、荒廃した溪流が多い。</p> <p>このため、地元からの強い要望に対し、治山施設を施工することにより荒廃溪流を安定させ、山地災害を防止する。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>床固工1個、谷止工1個を施工し、荒廃溪流の安定を図る。</p>				
事業費	事業費		内訳		
	0.3億円	■工事費 0.3億円、□用補費		億円、□その他	億円
事業期間	採択年度	2019年度	着工年度	2020年度	完成年度 2020年度
事業内容	床固工1個、谷止工1個				
II 評価					
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>治山施設が施工されたことにより、荒廃溪流が適切に安定し、山地災害の未然防止が図られた。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>事業目標を達成しており適切である。</p>			
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>－</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>－</p>			
III 対応方針					
今後の事後評価の必要性	事業目標は達成されており、今後の事業評価の必要性はない。				
改善措置の必要性	事業目標は達成されており、今後の事業評価の必要性はない。				
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画・工法で施工しており、重大な問題も発生していないため、同種事業に反映すべき事項はない。				