

(12) 導水・送水管路延長調書
 (12)-1 総括表

(R4.4.1現在：単位m)

| 事務所 | 導水管 | | | | 送水管 | | | | 合計 | | | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------|---------|-------------|---------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|
| | S.P | D.I.P | その他 | 計 | S.P | D.I.P | その他 | 計 | S.P | D.I.P | その他 | 計 |
| 愛知用水 | (20,692) 19,564 | | (HP) 20 | (20,712) 19,584 | 105,380 | 56,569 | | 161,949 | (126,072) 124,944 | 56,569 | 20 | (182,661) 181,533 |
| 愛知用水 (尾張旭) | (3,002) 3,002 | (140) 140 | (CIP) 120 | (3,262) 3,262 | 57,208 | 4,526 | | 61,734 | (60,210) 60,210 | (4,666) 4,666 | 120 | (64,996) 64,996 |
| 西三河 | (11,204) 185 | | | (11,204) 185 | 160,495 | 35,329 | (SUS) 26 | 195,850 | (171,699) 160,680 | 35,329 | 26 | (207,054) 196,035 |
| 尾張 | (22,944) 21,612 | | | (22,944) 21,612 | 146,007 | 26,296 | | 172,303 | (168,951) 167,619 | 26,296 | 0 | (195,247) 193,915 |
| 東三河 | (6,528) 3,532 | (3,610) 3,610 | (RC) 235 | (10,373) 7,377 | 112,775 | 32,150 | | 144,925 | (119,303) 116,307 | (35,760) 35,760 | 235 | (155,298) 152,302 |
| 合計 | (64,370) 47,895 | (3,750) 3,750 | 375 | (68,495) 52,020 | 581,865 | 154,870 | 26 | 736,761 | (646,235) 629,760 | (158,620) 158,620 | 401 | (805,256) 788,781 |

注) 上段の()内は上工共用部分を含む管路延長である。

(12)-2 導水管延長調査

()は上工共用部分を含む導水管延長。上段はS P、中段はD I P、下段はその他の管種の延長。(単位m)

| 事務所名 | 浄水場等名 | 口径 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1650 | 1600 | 1500 | 1350 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 300 | 合計 | 浄水場計 | 事務所計 |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|------|--------------------|---------------------|----------------|------|------------------|---------|-------|---------|-----------------|----------------|------|-----|---------|-----|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 愛知用水 | 上野 | | | | | | | 129 | 16 | 7,723 | | 17 | | | | 13 | | | | | | | 7,898 | その他管はHP管 | |
| | 知多 | | 2,217 | | | (1,128) | | | 8,717 | 277 | | | HP 20 | | 19 | | 436 | | | | | | (12,794) 11,666 | 7,918 | (20,712) 19,584 |
| 愛知用水(尾張旭) | 高蔵寺 | | | | | | | | | | | | | | (1,270) | | (890) (140) | | | | | | (2,160) (140) | (2,300) | |
| | 旭 | | | | | | | | | | | | | | | | (313) | | | CIP 120 | | | (313) 120 | (433) | |
| | 尾張東部 | | | | | (416) | | | | (113) | | | | | | | | | | | | | (529) | (529) | (3,262) |
| 西三河 | 豊田 | | | | (5) | | | | (10,941) | | | | | | | | | | | | | (73) | (11,019) | (11,019) | |
| | 幸田 | | | | | | | | | | 185 | | | | | | | | | | | | 185 | 185 | (11,204) 185 |
| 尾張 | 犬山 | 1,240 | | | | | | | (1,332) (犬山連絡導水) | | | 14 | | 32 | | | | | | | | | (2,618) 1,286 | (2,618) 1,286 | |
| | 尾張西部 | | | 2,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,215 | 2,215 | |
| | 鍋田 | | 19 | | | | | | 13,625 | | | | | | | | | | | | | | 13,644 | 13,644 | |
| | 長良導水 | | | | | | | | 4,467 | | | | | | | | | | | | | | 4,467 | 4,467 | (22,944) 21,612 |
| 東三河 | 豊森岡 | | | | | | | | | | | | (3,336) | | | | (62) | | | (19) | | | (3,417) | | |
| | 橋三ツ口 | | | | | | | | | | | | | (8) | | (34) (3,610) | | (19) | | | | (61) (3,610) | 7,088 | | |
| | 豊川 | | | | | | | | | | | (33) | | (14) | | (7) | | | | | | (54) | その他管はRC管 | 289 | |
| | 豊橋南部 | | | | (754) | | | | | (2,237) | | (5) | | | | | | | | | | | (2,996) | (2,996) | (10,373) 7,377 |
| 合計 | 鋼管 D I P その他管 | 1,240 | 2,236 | 2,215 | (759) | (1,544) 416 | 129 | (39,098) 26,825 | 8,000 | (2,535) 298 | 64 | (3,341) 3,336 | 73 | 1,270 | 20 | 532 3,610 | 1,203 140 | 19 | 19 | (73) | | (64,370) 47,895 3,750 375 | (68,495) 52,020 | (68,495) 52,020 | |
| | 全体 | 1,240 | 2,236 | 2,215 | (759) | (1,779) 651 | 129 | (39,098) 26,825 | 8,000 | (2,535) 298 | 64 | (3,361) 3,356 | 73 | 1,270 | 20 | 4,142 | 1,343 | 19 | 139 | (73) | | (68,495) 52,020 | | | |

(12)-3 送水管延長調査 (集計表)

上段はS P、中段はD I P、下段はその他の管種の延長。

| 事務所名 | 口径 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1350 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 75 | 計 |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------|--------|----------|--------------------------|
| 愛知用水水道事務所 | | | | | | | 21,852 | 12,785 | 21,024 | 4,316 1,319 | 28,069 33 | 11,084 5,069 | 1,791 8,888 | 1,712 16,696 | 665 5,572 | 261 9,724 | 383 3,509 | 5,591 | 47 58 | 25 26 | 13 81 | 5 3 | | 105,380 56,569 |
| 愛知用水水道事務所 尾張旭出張所 | | | | 9,728 | | | 905 | 2,760 | 16,159 | 15,370 | 2,364 | 9,330 | 527 | 2,797 | 65 1,707 | | | | 6 | 16 | | | | 57,208 4,526 |
| 西三河 水道事務所 | | | | | | 749 | 10,055 | 4,357 | 36,598 1 | 15,922 465 | 33,833 15 | 55,791 611 26 | 1,792 5,861 | 213 276 | 206 9,667 | 700 10,678 | 19 6,572 | 186 639 | 69 409 | 4 79 | 1 55 | 1 | | 160,495 35,329 26 |
| 尾張 水道事務所 | 47 | 5,180 | 8,427 | 4,446 | 1,104 | 15,747 | 8,011 | 18,363 | 52,727 | 6,017 | 8,235 | 10,417 5,284 | 377 6,954 | 1,888 4,299 | 1,517 7,468 | 175 2 | 1,376 | 905 | 26 | 6 8 | | | | 146,007 26,296 |
| 東三河 水道事務所 | | | | | | 2,941 | 14,681 | 4,420 | 20,389 4 | 26,105 2,870 | 29,334 42 | 3,382 5,578 | 5,092 9,920 | 165 1,106 | 4,319 9,374 | 25 226 | 1,684 2,295 | 73 467 | 106 107 | 5 159 | 2 | | 54 | 112,775 32,150 |
| 送水 計 | 鋼管 D I P その他管 | 47 | 5,180 | 18,155 | 4,446 | 1,853 | 51,500 | 42,594 | 96,564 1 | 108,724 1,788 | 96,388 2,918 | 113,774 5,722 26 | 17,909 25,611 | 7,394 36,643 | 2,924 20,644 | 6,862 38,951 | 3,665 10,309 | 3,393 9,901 | 248 1,845 | 161 228 | 25 303 | 5 6 | 54 | 581,865 154,870 26 |
| 全体 | | 47 | 5,180 | 18,155 | 4,446 | 1,853 | 51,500 | 42,594 | 96,565 | 110,512 | 99,306 | 119,522 | 43,520 | 44,037 | 23,568 | 45,813 | 13,974 | 13,294 | 2,093 | 389 | 328 | 11 | 54 | 736,761 |

(13)場外管路施設一覧表

(1)管路構造物調書(導水管)

R4.4.1

| 事務所 | 導水管路 | | | | 弁室 | | | | | 電防施設 | | | ポンプ場・調整池 | | | 特殊構造物 | | | | 管路用地 除草面積 (m ²) | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--|----|---|-----------------------------------|--------|
| | 導水管延長 (m) | 鋼管 (m) | DIP (m) | その他 (m) | 計 (か所) | 制水弁 (か所) | 排水弁 (か所) | 空気弁 (か所) | 人孔 (か所) | 排水樹 (か所) | 計 (か所) | 選択排流 (か所) | 外部電源 (か所) | サージタンク (か所) | 水管橋 (か所) | 伸縮管室 (か所) | | | | | |
| 愛知用水 | (20,712) 19,584 | (20,692) 19,564 | | (20) 20 | 147 | 34 | 15 | 51 | 38 | 9 | 2 | | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | | 188 |
| 愛知用水 (尾張旭) | (3,262) 3,262 | (3,002) 3,002 | (140) 140 | (120) 120 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | | 4 | | 4 | | | | | 2 | | | |
| 尾張 | (22,944) 21,612 | (22,944) 21,612 | | | 133 | 16 | 9 | 67 | 33 | 8 | 6 | | 6 | 2 | | | | 6 | | | 37,037 |
| 西三河 | (11,204) 185 | (11,204) 185 | | | 87 | 10 | 6 | 27 | 44 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | 1,065 |
| 東三河 | (10,373) 7,377 | (6,528) 3,532 | (3,610) 3,610 | (235) 235 | 62 | 19 | 7 | 20 | 14 | 2 | 0 | | | 1 | | | | | | | 207 |
| 計 | (68,495) 52,020 | (64,370) 47,895 | (3,750) 3,750 | (375) 375 | 447 | 90 | 39 | 169 | 130 | 19 | 12 | 0 | 12 | 6 | | | | 16 | 2 | | 38,497 |

注) ()内は上工共用部分を含む延長。

(2)管路構造物調書(送水管)

R4.4.1

| 事務所 | 送水管路 | | | | 弁室 | | | | | 電防施設 | | | ポンプ場・調整池 | | | 特殊構造物 | | | | | 管路用地 除草面積 (m ²) | | |
|---------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| | 送水管延長 (m) | 鋼管 (m) | DIP (m) | その他 (m) | 計 (か所) | 制水弁 (か所) | 排水弁 (か所) | 空気弁 (か所) | 人孔 (か所) | 排水樹 (か所) | 計 (か所) | 選択排流 (か所) | 外部電源 (か所) | 中継 ポンプ場 | 場外 調整池 | サージタンク (か所) | 水管橋 (か所) | 伸縮管室 (か所) | 応急給水支援 設備 (か所) | 支援連絡 管 (か所) | | 緊急連絡 管 (か所) | |
| 愛知用水 | 161,949 | 105,380 | 56,569 | | 1,383 | 294 | 216 | 527 | 206 | 140 | 28 | | 28 | | 阿久比広域、常滑、常滑広域 | 3 | 2 | 56 | 3 | 64 | 9 | 23 | 7,544 |
| 愛知用水 (尾張旭) | 61,734 | 57,208 | 4,526 | | 385 | 73 | 79 | 174 | 21 | 38 | 22 | 2 | 20 | 旭、三好ヶ丘 | 2 | | 9 | | 24 | 2 | 7 | 777 | |
| 尾張 | 172,303 | 146,007 | 26,296 | | 1,230 | 211 | 143 | 654 | 104 | 118 | 27 | 8 | 19 | 大山広域、小牧広域、海部広域 | 3 | | 35 | 2 | 108 | 11 | 12 | 1,245 | |
| 西三河 | 195,850 | 160,495 | 35,329 | 26 | 1,840 | 297 | 249 | 877 | 272 | 145 | 35 | 9 | 26 | 西尾、幸田広域、岡崎広域、安城広域、西尾広域、豊田広域 | 6 | | 46 | | 92 | 9 | 14 | 8,514 | |
| 東三河 | 144,925 | 112,775 | 32,150 | | 1,194 | 235 | 191 | 538 | 146 | 84 | 17 | 2 | 15 | 蒲郡 | 1 | 権現、城下、城下広域、豊川、豊川広域、赤羽根広域、清田 | 7 | 38 | | 58 | 8 | 6 | 6,475 |
| 計 | 736,761 | 581,865 | 154,870 | 26 | 6,032 | 1,110 | 878 | 2,770 | 749 | 525 | 129 | 21 | 108 | 3 | 22 | 2 | 184 | 5 | 346 | 39 | 62 | 24,555 | |

(3)管路構造物調書(全体=送水管+導水管)

R4.4.1

| 管路延長 | | | | 管路構造物 | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| 管路延長 (m) | 鋼管 (m) | DIP (m) | その他 (m) | 計 (か所) | 制水弁 (か所) | 排水弁 (か所) | 空気弁 (か所) | 人孔 (か所) | 排水樹 (か所) | |
| (805,256) | (646,235) | (158,620) | (401) | | | | | | | |
| 788,781 | 629,760 | 158,620 | 401 | 6,479 | 1,200 | 917 | 2,939 | 879 | 544 | |

(17) 支援連絡管一覧表

(令和4年4月現在)

| 管轄 | 合併市名 | 事業者名 | 口径 | 延長 | 管種 | 支援水量 | 接続場所 | 施行年度 | | 承認 | 協定 | 被接続路線名 | 管種口径 | 備考 | |
|-----------|---------------|--------|------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|---------|----------|---|---|--|
| | | | | | | | | 調査 | 工事 | | | | | | |
| 愛知用水 | 半田市 | 常滑市 | φ350 | 20m | DIP-NS | 8.280 m ³ /日 | 常滑市奥条7丁目 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 常滑線 | SPφ1200 | 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) 協定：17愛南第868-2号(H18.03.08付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | |
| | | 東海市 | φ250 | 120m | DIP-NS | 8.400 m ³ /日 | 東海市名和町蔵山 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 武豊線 | SPφ1100 | 承認：17愛南第804-2号(H18.02.07付け) 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) | |
| | | 大府市 | φ250 | 62m | DIP-NS | 7.200 m ³ /日 | 大府市吉田町六丁目 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 武豊線 | SPφ1100 | 承認：16愛南第939-3号(H17.03.17付け) 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) | |
| | | 知多市 | φ300 | 130m | DIP-NS | 6.100 m ³ /日 | 知多市大興寺丹波脇 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 常滑線 | SPφ1200 | 承認：16愛南第618-3号(H16.11.29付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | |
| | | 阿久比町 | φ250 | 88m | DIP-NS | 3.240 m ³ /日 | 阿久比町大字矢高 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 阿久比第1分水管 | SPφ300 | 承認：19愛南第306-6号(H20.03.19日付け) 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) | |
| | | 東浦町 | φ300 | 50m | DIP-SⅡ | 7.919 m ³ /日 | 東浦町大字森岡 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 東浦高浜線 | SPφ800 | 承認：18愛南第130-8号(H19.03.29付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | |
| | | 南知多町 | φ200 | 33m | DIP-NS | 2.076 m ³ /日 | 南知多町大字内海 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 南知多線 | DIPφ300 | 承認：19愛南第160-5号(H20.02.26日付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | |
| | | 美浜町 | φ300 | 56m | DIP-NS | 5.600 m ³ /日 | 美浜町大字河和 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 美浜線 | DIPφ500 | 承認：19愛南第276-5号(H20.03.19日付け) 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) | |
| | | 武豊町 | φ300 | 40m | DIP-SⅡ | 7.208 m ³ /日 | 武豊町字春田 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 武豊連絡線 | SPφ800 | 承認：18愛南第480-9号(H19.03.29付け) | |
| | 9か所 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 尾張中部水道企業団 | 瀬戸市 | φ250 | 100m | DIP-NS | 6.000 m ³ /日 | 瀬戸市ひまわり台5丁目 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 第2瀬戸線 | SPφ700 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：17愛北第73号(H17.05.10付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | |
| | | 尾張旭市 | φ250 | 65m | DIP-NS | 5.400 m ³ /日 | 尾張旭市旭ヶ丘町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 高蔵寺長久手線 | SPφ1000 | 承認：18愛北第50号(H18.04.25付け) 注)有効な設置場所が見あたらず、また、投資効果も薄いという理由により設置希望せず。 | |
| | 2か所 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 豊田 | 岡崎市 | 岡崎市 | φ350 | 45m | DIP-NS | 14.300 m ³ /日 | 岡崎市中島中町 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 幡豆線 | SPφ1000 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：17西水第34号(H17.04.21付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) |
| 碧南市 | | | φ150 | 54m | DIP-NS | 1.536 m ³ /日 | 碧南市長田町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 高浜碧南線 | SPφ800 | 承認：18西水第499-1号(H18.03.29付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | |
| 刈谷市 | | | φ350 | 98m | DIP-NS | 8.000 m ³ /日 | 刈谷市日高町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 高浜線 | SPφ700 | 承認：18西水第499-1号(H18.03.29付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | |
| (注)豊田市 | | 豊田市 | φ300 | 20m | DIP-NS | 9.600 m ³ /日 | 豊田市埴町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 知立線 | SPφ700 | 承認：18西水第499-1号(H18.03.31付け) | |
| | | (注)藤岡町 | | | | | | | | | | | | | |
| 安城市 | | 安城市 | φ350 | 27m | DIP-NS | 21.500 m ³ /日 | 安城市新田町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 豊田幹線 | SPφ1000 | 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) 協定：18西水第499-1号(H18.03.31付け) | |
| | | 西尾市 | φ400 | 30m | DIP-SⅡ | 25.500 m ³ /日 | 西尾市八ツ面町 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 碧南線 | SPφ700 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：17西水第34号(H17.04.15付け) | |
| | | 知立市 | φ350 | 155m | DIP-NS | 15.984 m ³ /日 | 知立市八橋町前畑 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 知立線 | DIPφ600 | 承認：16水事第624号(H17.02.21付け) 協定：19西水第89号(H19.03.30付け) | |
| | | 高浜市 | φ200 | 107m | DIP-NS | 7.200 m ³ /日 | 高浜市呉竹町 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 高浜線 | DIPφ450 | 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) 協定：19西水第89号(H19.03.27付け) | |
| 幸田町 | | φ250 | 34m | DIP-NS | 5.688 m ³ /日 | 幸田町大字芦谷 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 第2幸田線 | SPφ700 | 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) | | |
| 9か所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注)一宮市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (注)尾西市 | | | | | | | | | | | | | |
| (注)木曾川町 | | φ300 | 30m | DIP-NS | 6.432 m ³ /日 | 一宮市木曾川町外割田 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 木曾川幹線 | SPφ400 | 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) 協定：18尾水第94-8号(H19.3.30付け) | | |
| 春日井市 | 春日井市 | φ300 | 230m | DIP-NS | 6.000 m ³ /日 | 津島市莪原町 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 尾西幹線 | SPφ900 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：16尾水第524-4号(H17.03.31付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | | |
| | 犬山市 | φ400 | 25m | DIP-NS | 19.200 m ³ /日 | 犬山市富岡南2丁目7-8番地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 犬山幹線 | SPφ1800 | 協定：17尾水第221-7号(H18.03.31付け) | | |
| | 江南市 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小牧市 | φ450 | 200m | DIP-NS | 27.744 m ³ /日 | 小牧市大字小松寺 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 春日井線 | SPφ900 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：16尾水第297-6号(H17.03.31付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | | |
| | 岩倉市 | φ350 | 31m | DIP-NS | 9.640 m ³ /日 | 岩倉市神野町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 犬山幹線 | SPφ1100 | 協定：17尾水第44-6号(H18.03.31付け) | | |
| | (注)西枇杷島・新川 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注)清洲町(注)春日町 | | | | | | | | | | | | | 給水区域変更(名古屋編入)に伴い、設置せず。 | |
| あま市 | (注)七宝町 | | | | | | | | | | | | | 旧七宝町の総合判断により取り止め。 | |
| | (注)美和町 | | | | | | | | | | | | | | |
| 蟹江町 | 蟹江町 | φ300 | 73m | DIP-NS | 5.760 m ³ /日 | 海部郡蟹江町旭一丁目 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 尾西幹線 | SPφ900 | 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) 協定：18尾水第425-9号(H19.3.30付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | | |
| | (注)佐織町 | φ300 | 42m | DIP-NS | 6.700 m ³ /日 | 愛西市小津町観音堂 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 津島幹線 | SPφ800 | 承認：19尾水第893-2号(H20.03.31付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | | |
| | (注)八開村 | φ150 | 26m | DIP-NS | 1.700 m ³ /日 | 愛西市江西町川原 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 八開線 | DIPφ250 | 協定：19尾水第893-2号(H20.03.31付け) | | |
| | (注)福沢中島広域事務組合 | | | | | | | | | | | | | | |
| 北名古屋水道企業団 | 北名古屋水道企業団 | φ400 | 84m | DIP-NS | 19.758 m ³ /日 | 北名古屋市長師寺 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 西春線 | DIPφ600 | 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) 協定：17尾水第165-8号(H18.02.22付け) 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) | | |
| | 丹羽広域事務組合 | φ150 | 45m | DIP-NS | 2.880 m ³ /日 | 丹羽郡大口町新宮一丁目 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 犬山幹線 | SPφ1500 | 協定：18尾水第417-8号(H19.3.30付け) 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) | | |
| | 海部南水道企業団 | φ300 | 70m | DIP-NS | 14.000 m ³ /日 | 愛西市西條町大池 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 佐屋線 | DIPφ600 | 協定：16尾水第270-7号(H17.03.25付け) | | |
| | 11か所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋市 | 豊橋市 | φ150 | 60m | DIP-NS | 3.192 m ³ /日 | 豊橋市忠興三丁目 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 第2新城線 | DIPφ800 | 承認：16水事第476号(H16.12.15付け) 協定：18東水第409-5号(H19.03.30付け) 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) | | |
| | (注)豊川市 | φ500 | 20m | DIP-S | 12.600 m ³ /日 | 豊川市千両町鶴田 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 豊川権現線 | SPφ800 | 承認：16水事第473-5号(H17.03.29付け) 承認：15水事第117号(H15.12.25付け) | | |
| | (注)一宮町 | φ150 | 50m | DIP-NS | 1.200 m ³ /日 | 豊川市東上町 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 新城線 | DIPφ250 | 協定：17東水第192-6号(H18.01.16付け) | | |
| | (注)音羽町 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (注)御津町 | φ150 | 20m | DIP-NS | 1.800 m ³ /日 | 豊川市御津町広石 地内 | H16 | H17 | ○ | ○ | 蒲郡線 | SPφ700 | 承認：15水事117号(H15.12.25付け) 協定：17東水第204-4号(H18.03.28付け) 承認：16水事476号(H16.12.15付け) | | |
| | (注)小坂井町 | φ300 | 94m | DIP-NS | 5.112 m ³ /日 | 豊川市宿野町野川 地内 | H17 | H18 | ○ | ○ | 小坂井線 | DIPφ400 | 協定：18東水第85-4号(H19.03.15付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | | |
| 蒲郡市 | 蒲郡市 | φ400 | 15m | DIP-NS | 10.320 m ³ /日 | 蒲郡市三谷町南山 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 蒲郡第3分岐線 | SPφ700 | 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) 協定：19東水第164-5号(H20.03.31付け) | | |
| | 新城市 | | | | | | | | | | | | | | |
| 田原市 | (注)田原町 | φ500 | 50m | DIP-S | 10.800 m ³ /日 | 田原市六連町 地内 | H15 | H16 | ○ | ○ | 渥美線 | SPφ700 | 承認：14水事第172号(H15.03.25付け) 協定：16東水第343-5号(H17.03.31付け) 承認：17水事第694-1号(H18.01.06付け) | | |
| | (注)赤羽根町 | φ150 | 90m | DIP-NS | 1.680 m ³ /日 | 田原市赤羽根町 地内 | H18 | H19 | ○ | ○ | 渥美線 | SPφ700 | 協定：19東水第184-5号(H20.03.28付け) | | |
| | (注)渥美町 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8か所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 設置数：39か所 | | | | | | | | | | | | | | |

(18) 緊急連絡管一覧表

(R4.4現在)

(連結方法:「送」=送水管と接続、「泥」=泥吐管と接続、「受」=受水管と接続)

| 協定に基づく緊急連絡管 | | | | | | |
|-------------------|------|---------|------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 水道事業者名 | 施工年度 | 事務所別箇所数 | 連結方法 | 連絡管管種・口径 | 県水送水管路線名(供給点名) | 水道事業者管種・口径 |
| 【愛知用水水道事務所】 | | | | | | |
| 碧南市 | S59 | 1 | 受 | DIP φ 300 | 碧南供給点 φ 300 | DIP φ 600 |
| | H7 | 2 | 受 | 〃 | (高浜碧南線と接続) | S60.3.31 H7.11.7 |
| 常滑市 | S61 | 3 | 泥 | DIP φ 300 | 常滑線 SP φ 1200 | DIP φ 450 |
| | H15 | 4 | 受 | DIP φ 600 | 常滑第3供給点(受水管 φ 600) | DIP φ 700 |
| | H21 | 5 | 受 | DIP-NS φ 350 | 常滑第1供給点(受水管 φ 400) | DIP-NS φ 500 |
| 武豊町 | S61 | 6 | 泥 | SP, DIP φ 200 | 常滑武豊 DIP φ 600 | SP φ 400 |
| 知多市 | S62 | 7 | 泥 | DIP φ 300 | 常滑線等 SP φ 1200 | SP φ 500 |
| 大府市 ()内は変更 | H2 | 8 | 受 | DIP φ 300 φ 250, φ 200 | 大府第2供給点(受水管 φ 600) | DIP φ 200 φ 350, φ 600 |
| | H19 | 9 | 受 | DIP-NS φ 300 | 大府第3供給点(受水管 φ 450) | DIP φ 450 |
| | H11 | 10 | 泥 | DIP φ 250 | 高浜線 SP φ 900 | DIP φ 250 |
| | H2 | 11 | 受 | DIP φ 200 | 南知多第2供給点 φ 200 | DIP φ 300 |
| 南海市 | H7 | 12 | 受 | DIP φ 300 | 東海第4供給点 φ 400 | DIP φ 800 |
| 半田市 | H10 | 13 | 受 | DIP φ 300 | 半田第3供給点 φ 300 | DIP φ 600 |
| | H19 | 14 | 受 | DIP-NS φ 350 | 半田第2供給点(受水管 φ 500) | DIP φ 500 |
| | H30 | 15 | 受 | DIP-NS φ 400 | 半田第1供給点 φ 600 | DIP-NS φ 450 |
| 東浦町 | H10 | 16 | 送 | DIP φ 200 | 東浦第1連絡線 φ 600 | DIP φ 500 |
| | H17 | 17 | 送 | DIP φ 600 | 東浦第2供給点 | DIP φ 600 |
| 美浜町 | H15 | 18 | 受 | DCIP φ 250 | 美浜第1供給点 φ 250 | φ 500 |
| | H15 | 19 | 受 | DCIP φ 150 | 美浜第2供給点 φ 150 | φ 200, φ 300 |
| 阿久比町 | H19 | 20 | 受 | DIP-NS φ 200 | 阿久比第2供給点(受水管 φ 400) | DIP φ 400 |
| | H25 | 21 | 受 | SGP-FPD φ 150 | 阿久比第3供給点(受水管 φ 300) | DIP φ 400 |
| 【愛知用水水道事務所尾張旭出張所】 | | | | | | |
| 愛知中部 ()内は変更 | S58 | 1 | 受 | DIP φ 250 | 豊明供給点 φ 250 | DIP φ 350 |
| 瀬戸市 | H1 | 2 | 受 | DIP φ 350 | 瀬戸穴田供給点 φ 250 | SP φ 500 |
| | H16 | 3 | 泥 | DCIP φ 300 | 三ヶ峰瀬戸線 φ 900 | DCIP φ 400 |
| 尾張旭市 ()内は変更 | H5 | 4 | 受 | DIP φ 300 | 旭第2供給点 接続位置変更 | DIP φ 500 |
| 【尾張水道事務所】 | | | | | | |
| 春日井市 | S54 | 1 | 泥 | DIP φ 300 | 高蔵寺長久手線 SP φ 1000 | DIP φ 300 |
| | H25 | 2 | 受 | DIP-NS φ 600 | 春日井供給点 φ 900 | DIP φ 900 |
| 愛西市 | S56 | 3 | 受 | DIP φ 150 | 佐織供給点 φ 150 | DIP φ 400 |
| | H1 | 4 | 受 | VP φ 75 | 八開供給点 φ 250 | DIP φ 250 |
| 蟹江町 | S56 | 5 | 受 | VP φ 150 | 蟹江供給点 φ 150 | DIP φ 400 |
| | H2 | 6 | 受 | DIP φ 150 | 七宝供給点 φ 150 | DIP φ 350 |
| あま市 | H3 | 7 | 受 | DIP φ 150 | 美和供給点 | DIP φ 400 |
| 津島市 | H4 | 8 | 受 | DIP φ 150 | 神守供給点 | DIP φ 400 |
| | H11 | 9 | 受 | DIP φ 300 | 津島供給点 | DIP φ 500 |
| 清須市 | H5 | 10 | 受 | SP φ 100 | 春日供給点 | φ 250 |
| 稲沢市 | H8 | 11 | 受 | DIP φ 300 | 稲沢供給点 | DIP φ 600 |
| | H14 | 12 | 受 | DIP φ 200 | 祖父江供給点 | DIP φ 600 |
| 【西三河水道事務所】 | | | | | | |
| 安城市 | S56 | 1 | 受 | DIP φ 300 | 安城第1供給点 φ 300 | DIP φ 600 |
| | H2 | 2 | 受 | DIP φ 250 | 安城第2供給点 (一部を更新) | DIP φ 500 |
| | H23 | | | | | H3.3.30 (H23.7.29) |
| 岡崎市 ()内は変更 | H2 | 3 | 受 | GP φ 300 | 岡崎第1供給点 | GP φ 1000 |
| | H14 | | | DIP φ 300 | (2条目の連絡管新設) | H3.3.30 (H15.6.11) |
| | H11 | 4 | 受 | DIP φ 300 | 岡崎第2供給点 | DIP φ 800 |
| 碧南市 | S60 | 5 | 受 | DIP φ 300 | 碧南第1供給点 | DIP φ 700 |
| | H7 | 6 | 受 | DIP φ 300 | 碧南第2供給点 | DIP φ 300 |
| 刈谷市 | H2 | 7 | 受 | DIP φ 400 | 刈谷第2供給点 (既設管) | DIP φ 700 |
| | | | | | | H3.3.30 (H16.5.31) |
| 知立市 | H12 | 9 | 受 | DIP φ 250 | 知立供給点 | DIP φ 600 |
| | H25 | 10 | 受 | DIP-NS φ 200 | 知立第2供給点 | DIP-NS φ 500 |
| 高浜市 | H13 | 11 | 受 | DIP φ 200 | 高浜第2供給点 | DIP φ 450 |
| 【東三河水道事務所】 | | | | | | |
| 豊川市 | H19 | 1 | 泥 | DIP-NS φ 100 | 新城線 φ 500 | DIP-NS φ 100 |
| | H23 | 2 | 受 | DIP-NS φ 300 | 豊川第1供給点 | DIP φ 600 |
| 豊橋市 | R2 | 3 | 受 | DIP φ 400 | 豊橋第4供給点 | DIP φ 400 |

| 既設連絡管(受水団体へ譲渡した送水管等と県水管が連絡しているもの) | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------|------------|----------------|------------|----------------|
| 水道事業者名 | 事務所別箇所数 | 連結方法 | 連絡管管種・口径 | 県水送水管路線名(供給点名) | 水道事業者管種・口径 | 備考 |
| 【愛知用水水道事務所】 | | | | | | |
| 常滑市 | 1 | 送 | DCIP φ 250 | 美浜線DIP φ 700 | DIP φ 350 | H16.10.28協定締結 |
| 東海市 | 2 | 送 | DIP φ 250 | 東海第4分水管 φ 600 | DIP φ 600 | |
| | 3 | 受 | DIP φ 600 | 東海第3供給点 φ 300 | DIP φ 400 | |
| 【愛知用水水道事務所尾張旭出張所】 | | | | | | |
| 愛知中部企 | 1 | 送 | DIP φ 350 | 旧東郷線DIP φ 500 | DIP φ 350 | |
| 【西三河水道事務所】 | | | | | | |
| 豊田市 | 1 | 受 | φ 800 | 豊田第1供給点 φ 500 | φ 900 | |
| | 2 | 受 | φ 700 | 豊田第2供給点 φ 400 | φ 800 | |
| 西尾市 | 3 | 送 | φ 700 | 幡豆線SP φ 700 | SP φ 700 | |
| 高浜市 | 4 | 受 | DIP φ 300 | 高浜第1供給点 φ 400 | DIP φ 400 | H9.04.04変更協定締結 |
| 【東三河水道事務所】 | | | | | | |
| 豊橋市 | 1 | 受 | SP φ 1000 | 豊橋第1供給点 φ 1000 | SP φ 1000 | |
| | 2 | 受 | SP φ 800 | 豊橋第3供給点 φ 600 | SP φ 1200 | |
| 豊川市 | 3 | 受 | DIP φ 200 | 音羽供給点 φ 150 | DIP φ 300 | |
| 【その他】 | | | | | | |
| 名古屋市(旭) | 1 | 送 | CIP φ 450 | 旧守山線(尾張旭市財産) | CIP φ 450 | S61.3.20協定締結 |
| 名古屋市(愛水) | 2 | 送 | DIP φ 300 | 旧緑線(大府市財産) | DIP φ 300 | S61.9.25協定締結 |
| 名古屋市(尾張) | 3 | 送 | DIP φ 400 | 旧清洲線 | DIP φ 400 | H18.3.31協定締結 |

(箇所)

| | 協定に基づく緊急連絡管 | 既設連絡管 (受水団体へ譲渡した送水管等と 県水管が連絡しているもの) | 計 |
|-----------|-------------|---|----|
| 愛知用水水道事務所 | 21 | 4 | 25 |
| 尾張旭出張所 | 4 | 2 | 6 |
| 尾張水道事務所 | 12 | 1 | 13 |
| 西三河水道事務所 | 11 | 4 | 15 |
| 東三河水道事務所 | 3 | 3 | 6 |
| 計 | 51 | 14 | 65 |