

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 田町川	延長＝ 15.0 m 左岸＝ 15.0 m
新城市 片山	ブロック積護岸工 A=52m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 沖野川	延長＝ 14.4 m 右岸＝ 9.4 m 左岸＝ 7.7 m
新城市 上平井	ブロック積護岸工 A=45m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 沖野川	延長＝ 13.4 m 右岸＝ 13.4 m
新城市 平井	ブロック積護岸工 A=34m ² 根固工 L=13.4m 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 臼子川	延長＝ 11.0 m 右岸＝ 5.4 m 左岸＝ 11.0 m
新城市 豊栄	ブロック積護岸工(右岸) A=20m ² ブロック積護岸工(左岸) A=45m ² 小口止工 N=4箇所 応急仮工事 N=1式
普通河川 臼子川	延長＝ 8.1 m 右岸＝ 6.8 m 左岸＝ 5.0 m
新城市 豊栄	ブロック積護岸工 A=17m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 臼子川	延長＝ 20.4 m 左岸＝ 20.4 m
新城市 豊栄	ブロック積護岸工 A=54m ² 小口止工 N=1箇所 敷張コンクリート工 L=19.4m 雑工(すりつけ工) N=1箇所
普通河川 臼子川	延長＝ 11.0 m 左岸＝ 11.0 m
新城市 豊栄	ブロック積護岸工 A=26m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 大峯川	延長＝ 204.2 m
新城市 吉川	崩土除去 V=550m ³ プレハブ水路 L=17m 倒木処理 N=1式
普通河川 大峯川	延長＝ 30.0 m
新城市 吉川	崩土除去 V=15m ³ 盛土工 V=27m ³ 法面工 A=36m ²
普通河川 大峯川支川	延長＝ 13.0 m 右岸＝ 13.0 m 左岸＝ 4.7 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工(右岸) A=30m ² ブロック積護岸工(左岸) A=15m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 大峯川支川	延長＝ 17.0 m 左岸＝ 17.0 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工 A=29m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 新井田川	延長＝ 5.5 m 右岸＝ 5.5 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工 A=17m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 杉川	延長＝ 31.7 m 右岸＝ 31.7 m
新城市 豊島	ブロック積護岸工 A=118m ² 小口止工 N=3箇所 根固工(かご工) L=31.6m 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 黒田川	延長＝ 46.4 m 右岸＝ 32.5 m 左岸＝ 13.9 m
新城市 黒田	かごマット工 A=139m ² 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 宇利川	延長＝ 14.0 m 右岸＝ 14.0 m
新城市 小畑	ブロック積護岸工 A=25m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 新戸川	延長＝ 27.0 m 右岸＝ 14.0 m 左岸＝ 13.0 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工(右岸) A=46m ² ブロック積護岸工(左岸) A=41m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 新戸沢	延長＝ 5.0 m 左岸＝ 5.0 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工 A=16m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 新戸川	延長＝ 6.6 m 右岸＝ 6.6 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工 A=20m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 新戸川	延長＝ 49.7 m 右岸＝ 18.5 m 左岸＝ 41.6 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工 A=224m ² 小口止工 N=10箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 谷下沢	延長＝ 5.8 m 左岸＝ 5.8 m
新城市 上吉田	ブロック積護岸工 A=15m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 阿寺川	延長＝ 103.2 m
新城市 下吉田	崩土除去 V=2360m ³ 倒木処理 N=1式
準用河川 原川	延長＝ 107.0 m 右岸＝ 64.3 m 左岸＝ 44.5 m
新城市 庭野	ブロック積護岸工 A=231m ² 小口止工 N=13箇所 根固工(かご工) L=8m 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 山中川	延長＝ 8.3 m 右岸＝ 8.3 m
新城市 中島	ブロック積護岸工 A=31m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(すりつけ工)N=1式
普通河川 清水川	延長＝ 6.6 m 右岸＝ 6.6 m
新城市 海老	ブロック積護岸工 A=20m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 正福寺川	延長＝ 19.6 m 右岸＝ 19.6 m
新城市 長篠	ブロック積護岸工 A=36m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 道目基川	延長＝ 7.9 m 左岸＝ 7.9 m
新城市 富保	ブロック積護岸工 A=13m ²
準用河川 岩波川	延長＝ 31.7 m 左岸＝ 31.7 m
新城市 作手 岩波	ブロック積護岸工(1号)A=69m ² ブロック積護岸工(2号)A=33m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 五反田川	延長＝ 28.6 m 右岸＝ 28.6 m
新城市 八束穂	ブロック積護岸工 A=63m ² 小口止工 N=2箇所 根固工(かご工) A=56m ² 構造物撤去工 V=24m ³
普通河川 南戸合沢	延長＝ 39.4 m 右岸＝ 14.3 m 左岸＝ 29.9 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工 A=92m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
普通河川 新戸川	延長＝ 7.0 m 右岸＝ 7.0 m
新城市 下吉田	ブロック積護岸工 A=23m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
普通河川 後貝津沢	延長＝ 17.4 m 右岸＝ 17.4 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工 A=30m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工)N=1式
普通河川 時ノ沢	延長＝ 18.8 m 右岸＝ 18.8 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工 A=41m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工)N=1式
普通河川 時ノ沢	延長＝ 40.8 m 右岸＝ 40.8 m
新城市 吉川	ブロック積護岸工 A=85m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 真立川	延長＝ 16.0 m 左岸＝ 16.0 m
新城市 細川	ブロック積護岸工 A=60m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式
準用河川 真立川	延長＝ 16.0 m 左岸＝ 16.0 m
新城市 細川	ブロック積護岸工 A=44m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1式

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1~3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日~6月29日、後査定10月16日~10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
	決定
市道 萩平野川大田線	延長= 16.1 m
新城市 一畝田	幅員= 9.2 m モルタル吹付工 A=189m ² 鉄筋挿入工 N=78本 小段排水工 L=18m 縦排水工 L=15m
市道 切場池ノ谷下線	延長= 8.0 m
新城市 庭野	幅員= 3.0 m ブロック積工 A=29m ² 小口止工 N=2箇所 コンクリート舗装工 A=2m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 頼実萩平野線	延長= 13.7 m
新城市 黒田	幅員= 2.5 m ブロック積工 A=15m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=30m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 高田3号線	延長= 11.3 m
新城市 中宇利	幅員= 3.1 m ブロック積工 A=34m ² 小口止工 N=2箇所 路盤工 A=20m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 新在家光田線	延長= 217.8 m
新城市 吉川	幅員= 3.1 m 盛土工 V=170m ³ 法面工 A=114m ² 張コンクリート L=118m 舗装工 A=174m ²

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
市道 新在家小川路線	延長= 7.6 m
新城市 吉川	幅員= 2.4 m ブロック積工 A=32m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=4m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 海老山中線	延長= 8.0 m
新城市 中島	幅員= 3.2 m 大型ブロック積工 A=59m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=23m ²
市道 井戸上桃の久保線	延長= 6.0 m
新城市 中島	幅員= 3.1 m 重力式擁壁工 L=6.0m 舗装復旧工 A=20m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 新間平奥陣後線	延長= 260.0 m
新城市 川田	幅員= 3.0 m 崩土除去 V=770m ³ 倒木処理 N=1式 路盤工 A=457m ²
市道 小田線	延長= 12.4 m
新城市 作手 守義	テラセル擁壁工 A=199m ² ガードレール工 L=12.4m アスカーブ L=12.4m 舗装復旧工 A=10m ²

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
	決定
市道 儀光向サギ線	延長= 13.4 m
新城市 作手 守義	幅員= 4.0 m ブロック積工 A=30m ² 小口止工 N=2箇所 重力式擁壁工 L=4.0m 車道舗装工 A=43m ²
市道 上吉田竹ノ輪線	延長= 9.0 m
新城市 竹ノ輪	盛土工 V=73m ³ 法面工 A=48m ² ガードレール L=8.5m アスカーブ L=9.0m
市道 荒小田1号線	延長= 10.4 m
新城市 豊栄	ブロック積工 A=27m ² 小口止工 N=4箇所 車道舗装工 A=13m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 石松1号線	延長= 11.5 m
新城市 豊栄	幅員= 3.3 m 法面保護工 A=154m ² 防護柵設置・撤去工 L=11.5m 舗装工 A=38m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 八ノ平牛馬屋線	延長= 25.7 m
新城市 出沢	幅員= 3.5 m プレキャスト法枠工 A=226m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=13m ² アスカーブ L=25.7m

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
市道 横川線	延長= 3.8 m
新城市 横川	ブロック積工 A=12m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=1.4m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 夜燈花ガラ線	延長= 11.0 m
新城市 八束穂	幅員= 3.2 m 路体盛土工 V=90m ³ 植生工 A=80m ² 路線防護柵工 L=16m
市道 大道添南広瀬線	延長= 12.3 m
新城市 川路	幅員= 3.0 m ブロック積工 A=64m ² 小口止工 N=2箇所 路盤工 A=25m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 布里発電所線	延長= 6.7 m
新城市 布里	ブロック積工 A=32m ² 小口止工 N=2箇所 舗装復旧工 A=6m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 六本松浅川線	延長= 78.2 m
新城市 七郷一色	幅員= 4.0 m 舗装工 A=347m ² 横断側溝 L=8.3m 区画線工 L=152m

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【2次査定日(前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日)】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
市道 丸渕笹ギョウ線	延長＝ 13.4 m
新城市 作手 田原	ブロック積工 A=38m ² 小口止工 N=2箇所 車道舗装工 A=16m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 鴨ヶ谷小林線	延長＝ 165.5 m
新城市 作手 高松	幅員＝ 4.1 m 舗装工 A=743m ² 横断側溝工 L=8m アスカーブ L=13m 区画線工 L=331m
市道 宮沢1号線	延長＝ 17.8 m
新城市 作手 白鳥	幅員＝ 3.2 m ブロック積工 A=43m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=36m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 井代ヲミタロ線	延長＝ 32.2 m
新城市 作手 高松	幅員＝ 2.6 m ブロック積工 A=33m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=78m ² 雑工(取付工) N=1式
市道 赤羽根野郷線	延長＝ 7.3 m
新城市 作手 高松	幅員＝ 3.0 m ブロック積工 A=21m ² 小口止工 N=2箇所 アスカーブ L=7.3m ガードレール設置工 L=7.3m

(水管理・国土保全局)

2次査定被害概要（令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号）

【2次査定日（前査定6月26日～6月29日、後査定10月16日～10月19日）】

市町村工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
市道 城山3号線	延長＝ 4.0 m
新城市 豊栄	幅員＝ 3.3 m ボックスカルバート L=4.04m 取付工(1号U型擁壁) L=3.25m 取付工(2号U型擁壁) L=2.35m 取付工(護岸工) L=2.1m