

(8) 新城設楽建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位 置	左右 岸別	地 名	延長 (m)	種 別	重要度	選定理由	摘 要 (水防工法)
1	豊川	豊川	48.4k+40m ~ 48.9k+40m	左	新城市只持(出合橋から下流へ)	500	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
2	豊川	巴川	14.7k+12m ~ 14.8k+27m	右	新城市作手杉平(市作手農村環境改善センター下流)	115	堤防断面	A	天端巾不足	(積土のう工)
3	豊川	巴川	18.0k ~ 18.0k+60m	左	新城市作手杉平(旭橋上流)	60	堤防断面	A	天端巾不足	(積土のう工)
4	豊川	宇連川	16.1k+63m ~ 16.1k+81m	左	新城市川合(大橋下流)	18	堤防断面	A	天端巾不足	(積土のう工)
5	豊川	宇連川	16.1k+44m ~ 16.1k+81m	右	新城市川合(大橋下流)	37	堤防断面	A	天端巾不足	(積土のう工)
6	豊川	亀淵川	0.0k+41m ~ 0.0k+69m	右	新城市川合(混合橋上下流)	28	堤防断面	A	天端巾不足	(積土のう工)
7	豊川	巴川	8.5k+9m ~ 8.5k+59m 8.6k+9m ~ 8.6k+59m	右	新城市作手大和田(大和田橋下流)	4箇所	工作物	A	陸開	(積土のう工)
8	豊川	巴川	8.9k+41m ~ 9.0k+41m	左	新城市作手大和田(上宮橋下流)	2箇所	工作物	A	陸開	(積土のう工)
9	豊川	巴川	15.5k+86m	左	新城市作手杉平(杉平橋下流)	1箇所	工作物	A	陸開	(積土のう工)
	計		9	箇所		758				