

(水管理・国土保全局)

3次査定被害概要 (令和3年8月12日～19日 豪雨)

【3次査定日 (11月15日～17日)】

県工事

設計概要	
河川名・路線名	決定
工事施工箇所	
二級河川 佐奈川水系 佐奈川	延長= 16.6 m 左岸= 16.6 m
豊川市 長草町	張ブロック工 A=53m ² 天端工 L=16m 基礎工 L=16m 小口止工 N=2箇所
一般県道 上半田川名古屋線	延長= 16.0 m 幅員= 5.0 m
瀬戸市 余床町	コンクリートブロック積工 L=11m 防護柵工 L=16m 舗装工 A=6m ² 植生シート工 A=6m ²
一般県道 栗栖犬山線	延長= 27.0 m 幅員= 8.5 m
犬山市 大字栗栖	大型ブロックマット工 A=223m ² ガードレール工 L=27m 側溝工 L=27m 仮設工 N=1式

市町村工事

設計概要	
河川名・路線名	決定
工事施工箇所	
準用河川原川	延長= 86.3 m 右岸= 24.5 m 左岸= 79.9 m
新城市 庭野	ブロック積工 A=149m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ工) N=6箇所 仮設道路工 L=114m
普通河川白子川	延長= 28.5 m 右岸= 28.5 m
新城市 豊栄	ブロック積工 A=100m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 仮設道路工 L=24m
市道市川線	延長= 11.0 m 幅員= 3.5 m
新城市 市川	ブロック積工 A=50m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 仮設道路工 L=16m
市道八束穂県社線	延長= 21.4 m 幅員= 13.0 m
新城市 八束穂	かご工 L=229m 雑工(取付工) N=1箇所 仮設工 N=1式