

(水管理・国土保全局)

3次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【3次査定日(8月21日～25日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
一級河川 豊川水系 海老川	延長= 40.5 m 左岸= 40.5 m
新城市 副川	ブロック積工 A=133m ² 天端コンクリート L=36m 小口止工 N=1基 取付工(石積工) A=12m ²
一級河川 豊川水系 島田川	延長= 13.0 m 左岸= 13.0 m
新城市 塩瀬	カゴマット工 A=59m ² 雑工(練石積工) A=5m ²
二級河川 西田川水系 西田川	延長= 29.5 m 右岸= 29.5 m
蒲郡市 平田町	連節ブロック張護岸工 A=74m ² ブロック積護岸工 A=72m ² 小口止工 N=2箇所
二級河川 西田川水系 西田川	延長= 28.8 m 左岸= 28.8 m
蒲郡市 五井町	ブロック積護岸工 A=116m ² 小口止工 N=2箇所 張芝工 A=20m ²
二級河川 落合川水系 落合川	延長= 14.9 m 右岸= 14.9 m
蒲郡市 神ノ郷町	ブロック積護岸工 A=51m ² 小口止工 N=2箇所 根固め工 N=34個
二級河川 落合川水系 落合川	延長= 15.8 m 右岸= 15.8 m
蒲郡市 神ノ郷町	ブロック積護岸工 A=59m ² 小口止工 N=2箇所 根固め工 N=36個

(水管理・国土保全局)

3次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【3次査定日(8月21日～25日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
三河湾沿岸 蒲郡海岸 大塚海岸	延長= 10.4 m
蒲郡市 大塚町	本土工(現場打式) V=34m ³ 舗装工 A=5m ² 上部工 V=13m ³ 鋼矢板工 N=19枚
一般県道 作手清岳玖老勢線	延長= 11.9 m
新城市 作手 鴨ヶ谷	ブロック積工 A=43m ² 舗装工 A=31m ² 防護柵工 L=18m
一般県道 本宮山作手白鳥線	延長= 17.7 m
新城市 作手 白鳥	鉄筋挿入工 N=48本 吹付砕工 L=157m 法面吹付工 A=89m ²
主要地方道 長篠東栄線	延長= 13.0 m
新城市 長篠	ブロック積擁壁工 A=21m ² 防護柵工 L=20m 舗装工 A=27m ²
一般県道 作手清岳玖老勢線	延長= 14.8 m
新城市 作手 木和田	組立式大型ブロック積工 L=13.5m 小口止工 N=2箇所 舗装復旧工 A=29.4m ² 仮設道路工 L=41.9m
一般県道 作手清岳玖老勢線	延長= 31.0 m
新城市 布里	大型ブロック積工 A=259m ² 防護柵工 L=42m 舗装工 A=90m ²

(水管理・国土保全局)

3次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【3次査定日(8月21日～25日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
一般国道 473号	延長= 22.7 m
蒲郡市 清田町	幅員= 7.8 m 張コンクリート A=50m ² 重力式擁壁 V=69m ³ かご枠工 L=26m 舗装工 A=98m ²
一般県道 蒲郡環状線	延長= 90.8 m
岡崎市 鉢地町	幅員= 8.0 m 補強土壁工 A=197m ² 排水構造物工 L=104m かご枠工 A=480m 舗装工 A=385m ²
一般県道 蒲郡環状線	延長= 44.1 m
蒲郡市 坂本町	幅員= 9.2 m 補強土壁工 A=91m ² 補強盛土工 V=1235m ³ 排水構造物工 L=99m 舗装工 A=260m ²