

(都市局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1~3日豪雨及び台風第2号)

【都市局2次査定日(11月27日~29日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
東三河ふるさと公園	延長= 29.8 m
豊川市 御油町	グラウンドアンカー工 N=29本 鉄筋挿入工 L=437.4m 吹付砕工 L=1088.3m モルタル吹付工 A=821.7m ²
東三河ふるさと公園	延長= 29.0 m
豊川市 御津町大字豊沢	鉄筋挿入工 L=220.3m 吹付砕工 L=431.6m 客土吹付工 A=1054.7m ² 植生マット工 A=444m ²
東三河ふるさと公園	延長= 11.0 m
豊川市 御油町	かごマット(多段積) A=45.0m ² 植生マット工 A=41.0m ² 種子散布工 A=65.0m ²
東三河ふるさと公園	延長= 15.8 m
豊川市 御油町	かごマット(多段積) A=58.7m ² 種子散布工 A=20.3m ² 木チップ舗装 A=23.6m ²
東三河ふるさと公園	延長= 53.1 m 延長A= 8.3 m 延長B= 44.8 m
豊川市 御油町	植生マット工 A=83.3m ² 種子散布工 A=41.0m ² 手摺工 L=9.6m

(都市局)

2次査定被害概要 (令和5年6月1～3日豪雨及び台風第2号)

【都市局2次査定日(11月27日～29日)】

県工事

河川名・路線名	設計概要
工事施工箇所	決定
東三河ふるさと公園	延長＝ 51.6 m 延長A＝ 30.8 m 延長B＝ 20.8 m
豊川市 御津町大字豊沢	かごマット(多段積) A=145.9m ² かごマット(スロープ型) A=149.0m ² 植生工 A=217.7m ² 舗装止め工 L=44.8m
東三河ふるさと公園	延長＝ 17.1 m 延長A＝ 10.6 m 延長B＝ 6.5 m
豊川市 御津町大字豊沢	転落防止柵工 L=10.8m かごマット(スロープ型) A=68.0m ² 植生マット工 A=29.2m ²
東三河ふるさと公園	延長＝ 9.5 m
豊川市 御津町	土留め工 L=7.0m 木橋復旧 N=1基
東三河ふるさと公園	延長＝ 110.0 m 延長A＝ 100.0 m 延長B＝ 10.0 m
豊川市 御津町	かごマット工 A=47.3m ² 植生マット工 A=366.0m ² 手摺工 L=38.0m 土留め工 L=6.0m