

【道路情報表示装置(門型)年次計画】(R7.4.1時点)

1	2	3	5	6	11	12	13	19	21	22	22	23	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	99	100	101
番号	道路情報 表示装置名	道路種別	路線名	所在地	設置年度		管理 建設 事務所	最新 点検年度	健全性 区分			最新点検 結果	点検計画（年度）										修繕計画（年度）										修繕内容	概算 修繕 全体 事業費 (百万円)	措置記録 [※]		備考
					西暦	経過 年		西暦	1巡目 (H26～ H30)	2巡目 (R1～ R5)	3巡目 (R6～ R10)		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			再判定 実施 年月	再判定 区分	
1	羽根アンダーパス	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1997	26	西三河	2021	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ			○					○				○													
2	羽根アンダーパス	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市羽根町	1997	26	西三河	2021	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ			○					○				○													
3	阿蔵473〔豊田〕	一般国道	473号	豊田市阿蔵町	1999	24	豊田加茂	2023	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	○				○					○															
4	杉山〔新城〕	一般国道	151号	新城市杉山	1989	34	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
5	枚老勢〔新城〕	一般国道	257号	新城市枚老勢	1992	31	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
6	豊栄〔新城〕	一般国道	301号	新城市豊栄	1993	30	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
7	田峯〔新城〕	一般国道	257号	設楽町田峯	1990	33	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
8	坂宇場〔新城〕	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1991	32	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
9	奈根〔新城〕	一般国道	151号	東栄町奈根	1993	30	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	○					○											△○				本体・トラス錆対応・情報板更新	20.0			
10	清崎〔新城〕	一般国道	257号	設楽町清崎	1995	28	新城設楽	2024	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	○					○																20.0			

※修繕を実施した施設については、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録(再判定実施年月、再判定区分)」欄に示す。
点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
修繕計画の凡例:△設計、○工事